

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
zástupce pro věci technické

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	Loučka Pardubice s.r.o.
IČ:	45537453
DIČ:	CZ45537453
zapsaný v OR vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706
se sídlem:	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
místo podnikání:	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
bankovní spojení:	MONETA Money bank a.s.
číslo účtu:	17103524/0600
zastoupený:	Ing. Radek Loučka
(dále jen „zhotovitel“)	

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 4002H1230023

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:
„NPÚ, SHZ Frýdlant – odstranění havárie dvorku Švédského nádvoří“.

Článek II.
Předmět Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, který vyplývá ze změnového listu ZL č. 1, kterým se mění předmět plnění, tak jak je dále v Dodatku č. 1 popsáno. Smlouva ze dne 8.12.2023 se doplňuje v čl. 1. Předmět smlouvy, o nový odstavec č. 2 v tomto znění:

2.1.2 Předmět smlouvy se mění o stabilizaci stávajícího stavu tak, aby nedocházelo k dalším destrukcím, tyto práce jsou specifikovány v odsouhlaseném změnovém listu ZL č. 1, který smluvní strany akceptují bez připomínek a považují jej nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a který je přílohou tohoto dodatku.

Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo č.4002H1230023, týkající se odstranění havárie ve dvorku Švédského nádvoří, je zapříčiněna potřebou provedení změn stavby vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn je uvedeno ve změnovém listu ZL č. 1.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4.Smluvní cena a platební podmínky, odst. 1., který nově zní takto:

2.2.1. Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění se sjednává jako cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která kryje veškeré náklady, poplatky a výdaje Zhotovitele díla nutné k řádnému splnění díla, a je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	571 771,90 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 2 navýšen bez DPH (vícepráce)	74 832,60 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 2 snížen bez DPH (méněpráce)	0,00 Kč
Cena části díla dle dodatku č. 2 bez DPH (bilance)	74 832,60 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 2 bez DPH	646 604,50 Kč
DPH 21%	135 786,95 Kč
Celková cena díla vč. DPH	782 391,45 Kč

V případě, že se během provádění díla zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné provedení díla, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, musí být při takové změně díla postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění

podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH bude účtována dle platných předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.


Důvodem této změny jsou výše uvedené vícepráce popsané v ZL č. 1 .

Článek III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Smlouva o dílo ze dne 8.12.2023 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č.1 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 17/06 2024

V Pardubicích dne




ZMĚNOVÝ LIST

Havarijní situace ve dvorku švédského nádvoří			
reg.č.projektu:	NPÚ-		číslo ZL:
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		1
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453		
název ZL:			
dotčené st. objekty:	Dvorek švédského nádvoří		
předmět změny: Stabilizace stavu objektu			
zdůvodnění nezbytnosti změny: V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nálezoavá situace je odlišná od předpokladu PD a je nutno reagovat a respektovat stav odkrytých konstrukcí.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Jedná se o nálezoavou situaci, kterou nemohla předpokládat PD			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ. Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k navazujícím pracem i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 6. Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.a méněpráce			
méněpráce	bez DPH	114 501,90	Kč
	21%DPH	24 045,40	Kč
	celkem	138 547,30	Kč
vícepráce	bez DPH	189 334,50	Kč
	21% DPH	39 760,25	Kč
	celkem	229 094,75	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	74 832,60	Kč
	21%DPH	15 714,85	Kč
	celkem	90 547,45	Kč
vliv na termín dokončení: změna má vliv na termín ukončení stavby			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Bude dopracována PD			
vyjádření TDI:			
vyjádření objednatele:			
vyjádření orgánu státní památkové péče:			
další vyjádření:			
přílohy:	Název přílohy		
1	rozpočet		
	Ing. Radek Loučka		
za objednatele:	Ing. Marie Jalová	13.6.2024 17.6.2024	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZL 1

Stavba :	Havarijní situace ve dvorku švédského nádvoří	JKSO :	
Objekt :ZL 1 vícepráce	Zámek Sychrov	SKP :	
Zpracovatel :	Jiří Sedláček - PROPOS	Počet měrných jednotek :	
Projektant :	Strnadová - Girsá spol. s r. o. Dukelská 465/3 250 88 Čelákovice	Náklady na MJ : (m3 OP)	
Počet listů :	1 +	9	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady			
Z R N	0,0	zařízení staveniště	
		ztíž. podmínky výstavby	
		geodetická činnost	
		inženýrská činnost zhotovitele	
PRÁCE CELKEM	0,0	zábor veřejných ploch	
ZRN celkem (práce+dodávka)	163 694,4	DIO	0,0
HZS	0,0	VRN celkem	25 640,1
Rozpočtové náklady RN	163 694,4		
		stroje, zař., inventář	
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ	189 334,5	archeologický výzkum	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jiří Sedláček Helena Zemanová	Jméno :	Jméno :
Datum :	01/2019	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH			
DPH	21,00	% činí :	189 334,5
CENA ZA OBJEKT CELKEM	21,00	% činí :	39 760,3
			229 095,0

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Přirážka		CENA (Kč)			
		individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
1.	zařízení staveniště		2,50%	163 694,4	
2.	ztížené podmínky výstavby - provozní vlivy		2,00%	163 694,4	
3.	ztížené podmínky výstavby - územní vlivy		2,00%	163 694,4	
4.	inženýrská činnost zhotovitele	5 000,0			
5.	autorský dozor	10 000,0			
Celkem					25 640,1

Rekapitulace nákladů

1	Přípravné a ostatní práce	39 926,40	
2	Bourání	22 113,20	
3	Úpravy povrchů	94 244,80	
4	Dokončující konstrukce a práce, lešení	0,00	
5	Přesun hmot	7 410,00	
6	Konstrukce tesařské	0,00	
7	Prvky PSV	0,00	
8			
9	CELKEM OBJEKT - ZRN		163 694 Kč

Položka č.	Stavba Objekt	Zámek Sychrov Havarijní situace ve dvorku švédského nádvoří	měrná jedn.	výměra	dodávka - montáž		HMOTNOST			databáze	
					jednotková	celkem	t/m. j.	celkem	t/m j.		celkem
0	1	<u>text pod základním textem položky je doplňkový pro orientaci s hledem na charakter prováděných prací výměry jsou převzaty z přílohy "výměry"</u>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ROZPOČET	Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentací.	hod	4,0							
2	HZS4232	Přípravné a ostatní práce Hodinová zučtovací sazba technik odborný	hod	4,0							KROS 2023/II
3		průběžná fotodokumentace, zpracování, archivace									
4	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	8,0			0,001	0,004			KROS 2023/II
5		Ochrana ploch prvků - geotextilie - podlahy + prvky	m2				0,040				KROS 2023/II
6	619996115	Ochrana podlahy obedněním transportní cesty, volně stojící prvky, ostění, ...	m2								KROS 2023/II
8	HZS1291	Hodinová zučtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	88,0							KROS 2023/II
9		Vykližení prostoru před zahájením stavebních prací + sondy									
10	HZS1292	Hodinová zučtovací sazba stavební dělník	hod	12,0							KROS 2023/II
11		vyčištění dešťové kanalizace + odstranění zásypu str.prken půda									
12	783000123	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie	m ²								KROS 2023/II
13		vymezení dopravního koridoru pro manipulaci s odpadem									
14											
15		Přípravné a ostatní práce celkem									
16											
17		Bourání									
18	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m ²						0,003		KROS 2023/II
19	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²	12,0					0,050	0,600	KROS 2023/II
20		=5,15+6,0									
21	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²						0,046		KROS 2023/II
22	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m ²						0,059		KROS 2023/II
23	978023251	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného	m ²	16,0					0,015	0,240	KROS 2023/II
24		omítky =15+6+26+20,2									
25	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m ²	16,0					-		KROS 2023/II
26	784141009	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísni na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m ²	12,0							KROS 2023/II
27		dle TZ např. - BOCHEMIT, omytí kyslíčnickem									
28		omítky =15+6+26+20,2									
29											

č. položka	Stavba	Objekt	Zámek Sychrov	Havarijní situace ve dvorku švédského nádvoří	Název položky	mémná	výměra	dodávka + montáž		H M O T N O S T				data báze
								pro přesun hmot	suř	t/m. j.	celkem	t/m. j.	celkem	
0					<i>text pod základním textem položky je doplňkový pro orientaci s ohledem na charakter prováděných prací</i> <i>výměry jsou převzaty z přílohy "výměry"</i>	jedn.								
30					Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m ²	kus								
31					Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m ²	kus								
32					Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m ²	m ³								
33					vybourání kompletní skladby kamenné dlažby									
34														
35					suř celkem HSV, PSV									
36					Vnitrostavební doprava suř a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t								
37					Vodorovná doprava suř po suchu na vzdálenost do 1 km	t								
38					Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suř	t								
39					Volfrátice 66 km	t								
40					Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t								
41					nebezpečný odpad									
42														
43					Bourání celkem									
44														
45					Úpravy povrchů									
46					Vápenná omítka jednovoustrvná vnitřních stěn nanášená ručně + rabic pleřivo	m ²								
47					dodávka a montáž systém Hellfix	bm								
48					Potažení vnitřních stropů rabicovým pleřivem	m ²								
49					Provedení vyzdívk z cihel plyných	m ³								
50					hlazeno dřevem									
51					Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitostí 1 podhledu v rozsahu přes 80 do 100 %	m ²								
52					hlazeno dřevem									
53					Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrační podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²								
54					=15,0+5,15									
55					Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m ²								
56					Vyklinování uvolněných kamenů spáry přes 8 m hornina suchá	m ²								
57					pomocná položka - vyklinování kamenné zídky									
58					Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnice nebo kamene	m ²								

Kód položky	Stavba Objekt	Zámek Sychrov Havarijní situace ve dvorku švédského nádvoří	měrná jedn.	výměra	dodávka - montáž		HMOTNOST			databáze	
					jednotková	celkem	pro přesun hmot		suť		
							t/m. j.	celkem			t/m j.
0	1		3	4			7	8	9	10	11
59	985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 6 do 12 m/m2	m ²	18,00							KROS 2023/II
60											
61		Úpravy povrchů celkem									
62											
63		Dokončující konstrukce a práce, lešení									
64	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²								KROS 2023/II
65		dotčené místnosti a transportní trasy									
66	564231011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m ²				0,230				KROS 2023/II
67	R_001	Pískovcová dlažba 50/400/400-600 mm do lože z vápenné malty tl. 50 mm	m ²				0,550				R - položka KROS 2023/II
68	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod								KROS 2023/II
69		Demontáž a zpětné osazení torza čedičové dlažby									
70	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m ²								KROS 2023/II
71		pomocné lešení pro práce vně i uvnitř objektu									
72											
73		Dokončující konstrukce a práce celkem									
74											
75		Přesun hmot									
76	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	3,80							KROS 2023/II
77											
78		Přesun hmot celkem									
79											
80		Konstrukce tesařské									
81	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m ²						0,024		KROS 2023/II
82	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m						0,025		KROS 2023/II
83	762822850	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 540 cm2	m						0,045		KROS 2023/II
84	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken s ornítkou	m ²						0,040		KROS 2023/II
85	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod								KROS 2023/II
86		vyčištění prostoru od zbytků dřeva a houby									
87	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 s výměnami	m								KROS 2023/II
88	762822150	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 540 cm2 s výměnami	m								KROS 2023/II

Položka č.	Stavba	Zámek Sychrov	Objekt	Havarijní situace ve dvorku švédského nádvoří	Název položky	měrná	výměra	jednotková	celkem	H M O T N O S T				databáze
										pro přesun hmot		sur ²		
										t/m. j.	celkem	t/m j.	celkem	
0	1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	762841130	Montáž podbíjení stropů a sítěch vodorovných z hrubých prken na osovou vzdálenost do 0,25 m				m ²								KROS 2023/II
90	762811210	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na straz spořá zakryté				m ²								KROS 2023/II
91	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m				m ³				0,550				KROS 2023/II
92		=22,85*0,22*0,22*1,05												KROS 2023/II
93	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m				m ³				0,550				KROS 2023/II
94		=22,85*0,22*0,28*1,05												KROS 2023/II
95	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm				m ³				0,550				KROS 2023/II
96		podbití + záklop =(5,15*0,03*1,05)+(21,16*0,03*1,05)												KROS 2023/II
97	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbovým mšicím třída ohrožení 1 a 2				m ³				0,001				KROS 2023/II
98		=1,16*1,48+0,83												KROS 2023/II
99	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení				m ³				0,003				KROS 2023/II
100	R_002	Dobové podložky pod trámky impregnované				ks								R - položka
101	762523108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na straz				m ²								KROS 2023/II
102	R_003	Fošny hoblované podlahové tl. 30 mm				m ²				0,022				R - položka
103		=21,16*1,1												R - položka
104	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů				m ²								KROS 2023/II
105	762526510	Montáž podlahové lišty hoblované				m								KROS 2023/II
106	R_004	Lišta podlahová profilovaná smrk 40/30 mm				m								R - položka
107		=22*1,1												R - položka
108	R_005	Teplíná izolace z ovčí vlny - dodávka, montáž				m ²								R - položka
109	783168201	Lakovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí				m ²								KROS 2023/II
110		pomocná položka - napouštěcí nátěr dle TZ, např. OS/MO				m ²								KROS 2023/II
111	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesarské v objektech v přes 6 do 12 m				t								KROS 2023/II
112														
113														
114		Konstrukce tesarské celkem												

Položka č.	Stavba	Zámek Sychrov	Havarijní situace ve dvorku švédského nádvoří	měrná	výměra	dodávka - montáž		pro přesun hmot		H M O T N O S T		database
						jednotková	celkem	t/m. j.	celkem	t/m j.	celkem	
Kód položky	Název položky			jedn.		celkem	t/m. j.	celkem	t/m j.	celkem		
0	1		text pod základním textem položky je doplňkový pro orientaci s ohledem na charakter prováděných prací výměry jsou převzaty z přílohy "výměry".	3	4	6	7	8	9	10	11	
115		Prvky PSV										
116	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný stávající klempířské prvky - revize/oprava 10 hod + mont stávajícího svodu 4	hod				0,010				KROS 2023/II	
117												
118	764531443	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 250/80 mm	kus				0,003				KROS 2023/II	
119	764531403	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 250 mm	m				0,002				KROS 2023/II	
120	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus								KROS 2023/II	
121	55344030	háč žlabový hranatý Cu 250mm	kus				0,001				KROS 2023/II	
122	764238411	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš přes 670 mm	m ²				0,006				KROS 2023/II	
123		=3,6*1,25										
124	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný demontáž stávajících svlakových dveří, uložení do depozitu	hod				0,050				KROS 2023/II	
125												
126	R_006	Kovaná nýtovaná mříž 1209/1968 mm, grafitový nátěr - dodávka, montáž	ks				0,150				R - položka	
127	HZS2142	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný rozkrytí a zpětné položení krytiny pro montáž žlabu	hod				0,050				KROS 2023/II	
128												
129	998764102	Přesun hmot tonažní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t								KROS 2023/II	
130												
131		Prvky PSV celkem										