
**DODATEK Č. 0245/00342246/2023/1/2024
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Nová střecha na objektech trejvů Českého muzea
stříbra,p.o. Barborská 28, 28401 Kutná Hora “**

Číslo Objednatele: 0245/00342246/2023/1/2024

TENTO DODATEK Č. 0245/00342246/2023/1/2024
„Dodatek“ KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 13.12.2023, (dále jen „Smlouva“)

(dále jen

JE UZAVŘEN MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

České muzeum stříbra, příspěvková organizace

se sídlem: Barborská 28, 284 01 Kutná Hora

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle Pr, vložka 898

zastoupená: Mgr. Lenkou Mazačovou, ředitelkou

IČO: 003 42 246

Bankovní spojení : xxx

Číslo účtu: xxx

DÁLE JEN „Objednatel“

a

Dodavatel

LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.

se sídlem: Svrkyně 35, 20264 Svrkyně

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C,
vložka 220423

zastoupená: Václavem Sýbou, Ing.Tomášem Hochem - jednatelem

IČO: 02573831

DIČ: CZ02573831

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

DÁLE JEN „Dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „**Nová střecha na objektech trejvů Českého muzea stříbra, p.o. Barborská 28, 28401 Kutná Hora**“ byly s odkazem na Článek I. zjištěny skutečnosti podmíněné podle Článku II. odst. 2.6 a 2.7, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů – formuláře pro změnu stavby. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve formuláři pro ohlášení změny stavby označeného „příloha 2,“ který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. II., odst. 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I odst. 1.1a 1.4. smlouvy v termínu do 21.6.2024.

b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve formuláři pro ohlášení změn stavby, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. (s ohledem na zjištěné skutečnosti podle čl. III., odst. 3.7) ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **4 847 149,72 Kč Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná.*

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH, ve výši 1 017 901,44 Kč

Nedílnou součástí smlouvy je cenová nabídka - oceněný výkaz výměr ve znění formuláře pro ohlášení změny stavby jako příloha č. 2 které tvoří přílohu Dodatku. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 4 588 827,69 Kč bez DPH, tedy 5 552 481,50 Kč s DPH. Dodatkem byla cena navýšena na 4 847 149,72 Kč bez DPH, tedy 5 865 051,16 Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 4 847 149,72 Kč bez DPH, tedy 5 865 051,16 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	4 588 827,69 Kč	963 653,81 Kč	5 552 481,50 Kč
Dodatek č. 1	258 322,03 Kč	54 247,63 Kč	312 569,66 Kč
Celková nová cena díla	4 847 149,72 Kč	1 017 901,44 Kč	5 865 051,16 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel

Dodavatel
LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.

Objednatel
České muzeum stříbra,p.o.

Václav Sýba
jednatel společnosti

Mgr. Lenka Mazačová
ředitelka Českého muzea stříbra,p.o.