



## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO


### I. Smluvní strany

#### 1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
zastoupena: [redacted] – ředitel organizace  
IČO: 000 95 711  
DIČ: CZ00095711  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 86-6032100257/0100

Osoby oprávněné  
jednat ve věcech  
smlouvy: [redacted] – obchodně-investiční náměstek  
[redacted] – technicko-provozní náměstek

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech  
realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

#### 2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína  
zastoupena: [redacted], jednatel  
[redacted], jednatel  
IČO: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 212269343/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn.  
oddíl C, vložka 8032

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smlouvy:



Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických  
a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

## II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 09.02.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací Oprava povrchu silnice III/48615 Brušperk (dále jen „stavba“) v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované v 06/2020 společností Road control systém a.s., se sídlem Sládkova 1920/14, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 27796558 pro část silnice III/48615 ve správě střediska Frýdek-Místek a Via-pds s.r.o., se sídlem Zámostní 1150/27, 710 00 Ostrava, IČO 05762669 pro části silnice III/48615 ve správě střediska Ostrava. Přesným místem realizace stavebních prací je silnice III/48615, pozemek parc. č. 1970/2 (k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí), parc. č. 3378/1, 2931/1, 3360, 3359, 2476/1 (k.ú. Brušperk).
2. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku, nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu díla spočívajících v provedení víceprací, spočívajících zejména v rozsahu recyklace za studena, postřiku pod ACO a pokládky AHV v místě připojených komunikací dle skutečného zaměření stavby. Méněpráce vyvstaly v souvislosti s předpokladem většího rozsahu předlážďení obrub a souvisejících prací. Byl také proveden menší rozsah AHV dle skutečného zaměření. V rámci prací na propustcích se jednalo o nevyužití celé položky výkazu výměr související s čerpáním vody a nedotčení obrubníkových vpustí a osazení trub dle zaměření.
4. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se specifikací, která je uvedena v ZBV ze dne 20.05.2024.

## III.

### Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle SOD	12 549 949,77 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-2 156 616,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 262 735,62 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	11 656 069,39 Kč
DPH dle Dodatku č. 1	2 447 774,57 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	14 103 843,96 Kč

#### IV.


1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ:



Obchodně-investiční náměstek


V Ostravě dne 21 .05. 2024



za objednatele

ředitel organizace

V Šenově u Nového Jičína dne 21 .05. 2024



za zhotovitele

ředitel oblasti



za zhotovitele

vedoucí oddělení přípravy a kalkulací