

DODATEK Č.6 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: S_2022_05

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 09.02.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. pana [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

IR.Construction s.r.o.

se sídlem: Dráždanská 856/74b, Ústí nad Labem, 400 07 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364
zastoupená: Daniel Příbyl – jednatel
Ing. Karel Složil – jednatel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 250 41 738
DIČ: CZ25041738
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 289387719/0300
telefon: 4 [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. čl. 2.4 rozsah předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány listem dle čl. 4.5 a je nedílnou přílohou dodatku č. 6.

2.2.1.1.čl. 4.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných prací v částce 2 706 828,90 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 4.6 ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah a je nedílnou součástí dodatku.

Cena SoD	115 812 181,44 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 6	2 706 828,90 Kč bez DPH
Cena celkem SoD	118 519 010,34 Kč bez DPH

III. Čas plnění

3.2 Dokončení stavby do: **31.7. 2024**

3.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový rozpočet ZL 06

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

11-06-2024

[Redacted signature area]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Ústí nad Labem dne

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

Daniel Příbyl
jednatel
IR.Construction s.r.o.


[Redacted signature area]

Ing. Karel Složil
jednatel
IR.Construction s.r.o.

IR.C
www.irconstruction.cz

E info@irconstruction.cz
T +420 475 503 361

IR.Construction s. r. o.
Drážďanská 856 / 74b
Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem

IČO 25041738
DIČ CZ25041738 

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 06/2024	
Zhotovitel:		IR.Construction s.r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 05.06.2024	
Název akce: UL038315 ÚSTÍ N.L., SEBUZÍN, CÍRKVICE, DOLNÍ ZÁLEZLY - ODSTRANĚNÍ KANALIZAČNÍCH VÝUSTÍ					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy					
na specifikaci:					
na výkresy:		D1.2.1 Církvice 1 dešťová kanalizace + VO D1.2.8 Sebužín rekonstrukce vodovodního řádu 2 D1.2.14 Sebužín 3 stoka C1 + OK 53			
na rozpočtové podklady:		Změnový rozpočet ZL 06 – příloha č.1			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>01 Výtlak V6 – dešťová kanalizace + výust' Labe – jedná se o přeložku stávající dešťové kanalizace v majetku města, která byla v kolizi s trasou výtlaku V6, s provedením nového zaústění dešťových vod do Labe, provedeno z potrubí PVC KG DN 300 v délce 48 m + 1x revizní šachta + 1x výust'</p> <p>02 Uliční vpust' u ČOV Sebužín – pro zajištění povrchového odvodnění v prostoru ČOV bude v nejnižším místě provedena UV s přípojovacím potrubím délky 18 m napojení do šachty obtoku ČOV Š 5A.</p> <p>03 Oplocení – izolace a odvodnění za plotovou zdí – dodatečné doplnění vodorovné a svislé hydroizolace základu a stěny betonového oplocení</p> <p>04 ČOV opěrná zeď pro nájezd na p.p.č. Kubátovi – pro zajištění bezpečného vjezdu na p.p.č. 65 pana Kubáta, bude provedena opěrná zeď pro násyp budoucího nájezdu včetně zajišťovacího zábradlí – bezpečnost</p> <p>05 Výtlak V4 – změna uložení potrubí – uložení ochranného potrubí HDPE DN 180 SLM z důvodu výskytu vysoké hladiny podzemní vody na výtlaku V4 ve staničení 1,009 – LBV4-19 1,211</p> <p>06 Stoka C1 + OK UL 53 – změna pozice – při realizaci zemních prací pro OK byly v místě budoucí OK zastiženy optické kabely, sloup VN byla zastižena jiná poloha stávající stoka splaškové kanalizace na p.p.č. 968/2 bude provedena změna pozice uložení OK UL 53 na p.p.č. 979/1 a s tím související změna trasy stoky C1 + napojení do nové spádišťové šachty</p> <p>07 ČOV – komunikace a zpevněné plochy – změna materiálového provedení odvodňovacího žlabu a rozsahu ploch ze zámkové dlažby v návaznosti na úpravy oplocení</p> <p>08 Výtlak V2 úprava OK-ČSOV Sebužín 2 – změna napojení – stávající stoka pro výust' byla zastižena v jiné niveletě, než byl předpoklad PD, a proto bude provedena úprava napojení OK + ČSOV vyvrtáním otvorů pro vstupy, utěsněním otvorů a realizace napojení na stávající kanalizaci při vstupu do ČSOV.</p> <p>09 Obnova povrchů živičné konstrukce – se změnami umístění stok na stokách B, C1 bude upravena plocha živičných povrchů. Z důvodu nevhodného nedostatečného podloží stávajících asfaltových povrchů dojde k navýšení rozsahu asfaltových povrchů v místě stoky C, C1, A + výtlaku V 6 a vodovodní řad 1,3 + stoky E1, E2.</p> <p>10 ČOV – změna poklopů – z důvodu změny technologie čištění ČOV budou provedeny úpravy poklopů, dále bude upraveno zábradlí mezi AN a hrubým předčištěním</p> <p>11 ČSOV +OK + Lapák šterku – úkapová vana pro lapák šterku – chybí ve výkazu výměr pro SO</p>					

12 ČOV – otvory pro VZT – se změnou umístění VZT budou vybourány otvory pro průchod potrubí obvodovou stěnou objektu včetně souvisejících prací

13 ČOV – vana úkapu pro kalojem ČOV – chybějící ve výkazu výměr

14 Rekonstrukce vodovodního řadu 2 – prodloužení – z důvodu zjištěné skutečné polohy napojení stávajícího vodovodu na nový, bude vodovod oproti PD prodloužen v délce 20,6 m do stávající revizní šachty

15 Stoka A – trativody + žabí klapka UL 46 – méněpráce – geologie v místě realizace nevyžadovala provádění dočasných drenáží v průběhu zemních prací. Z důvodu bezpečného provozu ČOV + ČSOV nebude na výusti nebude osazena žabí klapka

16 Stoka B – trativody + žabí klapka UL 49 náhrada nové za starou + odpočet stupadel – geologie v místě realizace nevyžadovala provádění dočasných drenáží v průběhu zemních prací. Z důvodu bezpečného provozu ČSOV Sebužín 1 bude osazena membránová zpětná klapka na nátok OK UL 49, z důvodu prostorového uspořádání a vstupu do OK 48 nebudou stupadla osazena

17 Stoka C – trativody – méněpráce – geologie v místě realizace nevyžadovala provádění dočasných drenáží v průběhu zemních prací.

18 Stoka C1 – trativody – méněpráce – geologie v místě realizace nevyžadovala provádění dočasných drenáží v průběhu zemních prací.

19 Stoka D – žabí klapka UL 44 výustní objekt – Z důvodu bezpečného provozu ČOV + ČSOV nebude na výusti nebude osazena žabí klapka

20 Stoka E2 – trativod – méněpráce – geologie v místě realizace nevyžadovala provádění dočasných drenáží v průběhu zemních prací.

21 Výtlak V2 – trativod + žabí klapka 50 výustní objekt – geologie v místě realizace nevyžadovala provádění dočasných drenáží v průběhu zemních prací. Z důvodu bezpečného provozu ČOV + ČSOV nebude na výusti nebude osazena žabí klapka

22 Výtlak V3 – trativod – méněpráce – geologie v místě realizace nevyžadovala provádění dočasných drenáží v průběhu zemních prací.

23 Výtlak V4, V5 – trativod + žabí klapka UL 45 – geologie v místě realizace nevyžadovala provádění dočasných drenáží v průběhu zemních prací. Z důvodu bezpečného provozu ČOV + ČSOV nebude na výusti nebude osazena žabí klapka

24 Výtlak V6 – trativody + žabí klapka 104 - geologie v místě realizace nevyžadovala provádění dočasných drenáží v průběhu zemních prací. Z důvodu bezpečného provozu ČOV + ČSOV nebude na výusti nebude osazena žabí klapka

25 PS Aktivační nádrže – montáž jeřábků – méněpráce – změna technologie si vyžádá z důvodu bezpečného ovládní v prostoru aktivace, nebudou osazeny 2 jeřábky

26 Oplocení – pletivo a podhrabové desky – z důvodu kolize trasy oplocení se stávající kanalizační šachtou a kolizí se stávajícími stromy u pana Vavery bude upraven rozsah výměry oplocení

27 ČOV MaR – ovládací displej pro zařízení ČOV – z bezpečnostních a provozních důvodů bude osazen větší grafický panel Magelis a v souvislosti bude upraven rozvaděč

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
		X			X

Počet připojených listů výkresů změny:

3

Ocenění změny:**Celkem + 2 706 828,90 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

118 519 010,34 Kč bez DPHZměna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):**31.7.2024**prodloužení o 51/padesát jedna
kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **2 706 828,90 Kč bez DPH**, tato částka představuje hodnotu změny podle tohoto změnového listu ve výši 2,63 % nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 3 793 848,43 Kč bez DPH, tj. 3,69 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 1 087 019,53 Kč bez DPH, tj. 1,06 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 6 960 094,35 Kč bez DPH, tj. 6,77 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 389 072,54 Kč bez DPH, tj. 1,35 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

41

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[redacted] tum 5.6.2024

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

onsult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12

01 Ústí nad Labem centrum

aturní
IČO 445 67 430

-8-

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

datum

7.6.2024

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

datum

07-06-2024

datum

10.6.2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.