

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 0168/ÚIS/17

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 24/2017

I. Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
zastoupená:
Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva

IČO: společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
46347275

DIČ: CZ46347275

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město
č. ú. 5501621/0100

osoby oprávněné ve věcech technických:

vedoucí oddělení liniových staveb, [REDACTED]

tel. [REDACTED], e-mail [REDACTED]

technický dozor stavby, [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: [REDACTED]

(„objednatel“)

Zhotovitel: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
sídlo společnosti: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

Bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: 250048-621/0100
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č.ú.: 2102043465/2700

osoba oprávněná ve věcech technických:

stavbyvedoucí [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], vedoucí stř. 06, tel. [REDACTED]

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 4. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Bayerova II – oprava kanalizace“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Vzhledem k nezbytnosti koordinace předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo se stavbou „Brno, Bayerova II - drobná rekonstrukce na kanalizační síti“ je nutná úprava doby plnění. Stavební práce jsou nezbytné pro provedení stavebních prací podle smlouvy o dílo.
3. Vliv úpravy sjednaných termínů plnění je zachycen v aktualizovaném Časovém a finančním harmonogramu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

1. Článek III. odst. 1. smlouvy o dílo se nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle třetí pracovní den od předání staveniště, nejdříve však dne 1. října 2017. Zhotovitel se dále zavazuje, že objednatele písemně vyzve k předání staveniště, a to nejméně 3 pracovní dny předem. O předání staveniště zhotoviteli provede objednatel zápis; zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k převzetí staveniště a sepsání souvisejícího zápisu.

Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo nejpozději do 31. května 2018. O předání dokončeného díla provede objednatel zápis o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k předání díla a sepsání souvisejícího zápisu.“

2. Mění se příloha č. 1 smlouvy o dílo – Časový a finanční harmonogram prací. Aktualizovaná příloha č. 1 nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy o dílo.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
4. Dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel dvě vyhotovení.
5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jsou aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací, tj. příloha č. 1, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy o dílo.

V Brně dne 7.7.2017

Za objednatele

Brněnská voštinářská a.s.
Pisárce
.....
za Brněnské voštinářské a.s.
Ing. Petr Hýbl
předseda představenstva

V Brně dne 21.06.2017

Za zhotovitele

.....
FIRESTA
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

firesta
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 * 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 * DIČ: CZ25317628

Brno, Bayerova II - oprava kanalizace

Časový harmonogram



ID	Název úkolu	Doba trvání	Začátek	Dokončení	IX. 2017	X. 2017	XI. 2017	III. 2018	IV. 2018	V. 2018	VI. 2018	VII. 2018	VIII. 2018	IX. 2018	X. 2018	XI. 2018	III. 2019	
1	Doba přípravy	243 dny	1.10.17	31.5.18	353	363	404	444	484	525	565	605	645	685	725	765	805	845
2	Termín zahájení stavby	0 dny	1.10.17	1.10.17														
3	přípravné práce	5 dny	1.10.17	5.10.17														
4	vydání - provedení, sítě B1	135 dny	6.10.17	17.2.18														
5	SO 01 kanalizace	105 dny	6.10.17	18.1.18														
6	SO 02 kanalizační přípojky	130 dny	21.10.17	17.2.18														
7	čistírna - Hrdlička, sítě B2	76 dny	14.3.18	20.5.18														
8	SO 01 kanalizace	61 dny	14.3.18	13.5.18														
9	SO 02 kanalizační přípojky	61 dny	29.3.18	29.5.18														
10	dobudovací práce	3 dny	29.5.18	31.5.18														
11	Termín dokončení stavby	0 dny	31.5.18	31.5.18														

Projekt: Bayerova Datum: 19.6.17

21.06.2017

V Brně, dne
za zhotovitele:

7.7. 2017
a kanalizace, a.s.
sárky, 603 00 Brno



Brno, stavby a.s.
602 00 BRNO
IČ: CZ25317628

FIRESTA
stavby a.s.

Brněnská
Ing. Petr
předseda

člen představenstva



Finanční harmonogram

Brno, Bayerova II – oprava kanalizace

měsíc	období	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
zálohová faktura 20%		3 298 709,89		
10.2017	1.10.17-31.10.17	3 474 032	729 547	4 203 579
11.2017	1.11.17-30.11.17	3 638 968	764 183	4 403 151
12.2017	1.12.17-31.12.17	3 267 549	686 185	3 953 734
I.2018	1.1.18-15.1.18	1 659 742	348 546	2 008 288
1. dílčí faktura - 15.1.18		8 741 581	1 835 732	10 577 313
I./II.2018	16.1.18-15.2.18	1 484 419	311 728	1 796 148
2. dílčí faktura - 15.2.18		1 484 419	311 728	1 796 148
II./III.2018	16.2.18-15.3.18	1 979 226	415 637	2 394 863
3. dílčí faktura - 15.3.18		1 979 226	415 637	2 394 863
III.2018	16.3.18-31.5.18	989 613	207 819	1 197 432
konečná faktura		989 613	207 819	1 197 432
celkem		16 493 549	3 463 646	19 957 195

Cena celkem bez DPH

16 493 549 Kč

DPH 21%

3 463 646 Kč

Cena celkem vč. DPH

19 957 195 Kč

V Brně, dne 7.7.2017

V Brně, dne 21.06.2017

za objednatele:

za zhotovitele:

Brněnské vodárny a
Ing. Petr Hýbl
předseda představenstva

kanalizace, a.s.
Brno, 603 00 Brno

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva



Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
LÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
253 17 028 • DIČ: CZ25317628