

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Přesun zastávky Závíšín na trati Březnice-Strakonice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2352/2023/ŠLA

číslo jednací: 10799/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

ISPROFOND: 5313530068

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

REMEX CZ a.s.

se sídlem: K Váze 1111/66, Slivenec, 154 00 Praha 5

IČO: 60201088, DIČ: CZ60201088

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 23208

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: Richardem Filipem, předseda představenstva

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

REMEX CZ a.s.

K Váze 1111/66, Slivenec, 154 00 Praha 5

číslo smlouvy: N/100/046/01/2023

(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále jako „Smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13.06.2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Přesun zastávky Závišín na trati Březnice – Strakonice“, s účinností Smlouvy ke dni 13.06.2023 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě:

původní cena Díla dle Smlouvy 11 308 225,12 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odstavce 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **3 125 899,77 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“) č. 1. V souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se Smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Změny v předmětném ZL byly zatříženy pod ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Celkové cenové navýšení změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **27,64 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

Na základě uvedeného ZL č. 1 dochází ke změně ceny Díla takto:

U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 1:

Smluvní cena Díla dle Smlouvy bez DPH činila	11 308 225,12 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 1, bez DPH činí	+ 3 125 899,77 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činí	14 434 124,89 Kč

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

2) Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: **14 434 124,89 Kč**

slovy: čtrnáct milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc jedno sto dvacet čtyři korun českých osmdesát devět haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1* této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky uccchjm
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně

souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (*současně příloha č. 4 Smlouvy*): Rekapitulace Ceny Díla – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1*

Za Objednatele:

V Praze



17.06.2024 15:43
Podepsáno elektronicky

.....



Ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.12
17:53:55 +02'00'

.....

Richard Filip
Předseda představenstva
REMEX CZ a.s.

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) Rekapitulace Ceny Díla – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1*

Poř.č.	číslo PS,SO	Název PS,SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	ZL č.1
		D.1.2 Železniční sdělovací zařízení			
1	PS 02-12-21	Rozhlasové zařízení zast. Závišín			
		D.2.1.1 Železniční svršek a spodek			
2	SO 03-00-01	Železniční svršek a spodek - zast. Závišín			
		D.2.1.2 Nástupiště			
3	SO 02-12-01	Zast. Závišín, nástupiště			
		D.2.1.3 Železniční přejezdy			
4	SO 03-13-01	Přejezd P1331 - zast. Závišín			
		D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi			
5	SO 01-21-01	Žel.propustek v ev. km 15,776			
		D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů			
6	SO 02-86-01	Přípojka NN a osvětlení zast. Závišín			
		D.9.8 Všeobecný objekt			
7	SO 98- 98	Všeobecný objekt			

CELKEM	11 308 225,12	14 434 124,89	3 125 899,77
--------	---------------	---------------	--------------