

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 335/2024

## Smluvní strany

Objednatel **město Kolín**  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková,  
ve věcech technických

IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel** **MEPRO s.r.o.**  
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14141  
Sídlo nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6  
Zastoupený Ing. arch. Martinem Březinou, jednatelem společnosti  
Za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Ing. arch. Martin Březina, jednatel společnosti  
ve věcech technických Ing. arch. Martin Březina, jednatel společnosti  
IČO 480 25 721  
DIČ CZ48025721  
Telefon  
e-mail  
ID datové schránky 9hb58nf  
Bankovní spojení Komerční banka, a.s., Praha 5  
Číslo účtu 67301051/0100  
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

## **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** (dále jen „dodatek“)

### I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20.03.2024 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 335/2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést projekční práce pro objednatele na akci s názvem „**Studie proveditelnosti – změna PD – stavební úpravy a přístavba objektu školní jídelny a družiny při 2. ZŠ Kmochova, Kolín II**“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu díla.

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v průběhu provádění díla vyvstala potřeba změnit termín řádného provedení díla ze 12 týdnů na 15 týdnů ode dne uzavření smlouvy. Důvodem prodloužení doby plnění je náročnost geodetických prací, které projektant nemohl předpokládat, jelikož původní projektová dokumentace skutečného provedení dotčených objektů z archivu stavebního úřadu neodpovídá skutečnosti.

## II.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. VII. odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- Termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
- Termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 15 týdnů ode dne uzavření této smlouvy.“

## III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 10.06.2024, usnesení č. 3957/64/RM/2024.

V Kolíně dne .....

V Praze dne .....

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
město Kolín  
Mgr. Iveta Mikšíková  
I. místostarostka města

.....  
MEPRO s.r.o.  
Ing. arch. Martin Březina  
jednatel společnosti

Digitálně  
podepsal Mgr.  
Iveta Mikšíková  
Datum:  
2024.06.12  
08:21:12 +02'00'

**Mgr. Iveta  
Mikšíková**

Digitálně podepsal  
Ing. arch. Martin  
Březina  
Datum: 2024.06.11  
16:14:32 +02'00'

**Ing. arch.  
Martin  
Březina**