

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 26.03.2024

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen NOZ), v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Holešov	
se sídlem:	Masarykova 628, 769 17 Holešov	
IČ/DIČ:	00287172	CZ00287172
Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Milan Fritz – starosta města	
Zástupce pro věci technické:	[REDACTED]	
E-mail:	[REDACTED] [REDACTED]	
Telefon/fax:	[REDACTED]	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	
Číslo účtu:	[REDACTED]	

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	PĚLUCHA střechy s. r. o.	
se sídlem:	Třebětice 68, 769 01 Třebětice	
IČ/DIČ:	08621110	CZ08621110
Zastoupený:	Filipem Pěluchou, jednatelem	
Zástupce pro věci smluvní:	Filip Pělucha, jednatel	
Zástupce pro věci technické:	[REDACTED]	
E-mail:	[REDACTED]	
Telefon:	[REDACTED]	
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 114340	
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a. s.	
Číslo účtu:	[REDACTED]	

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 26.03.2024 smlouvu o dílo na stavební práce k zakázce s názvem s názvem „**Umístění FVE a stavební úpravy na budově Sportcentra**“, uveřejněné v registru smluv pod číslem 26379039.
- 1.2 Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení termínu ukončení plnění díla a s tím spojené vícepráce a méněpráce, které se týkají změny provedení hromosvodu, změny typů a počtu FVE panelů, opravy havarijního stavu atiky, opravy světlíku nad atriem, realizace reklamního nápisu (loga) a osvětlení čelní strany budovy.
- 1.3 V souvislosti s navýšením objemu požadovaných prací a komplikacemi při zajištění přístupu na sousední pozemky
- 1.4 Z výše uvedených důvodů se zhotovitel dohodl s objednatelem na prodloužení termínu plnění díla o 30 kalendářních dnů.
- 1.5 Zhotovitel nadále garantuje termín připojení FVE do 31.08.2024.
- 1.6 Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku smlouvy.
- 1.7 V návaznosti na výše specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 13.399.181,93 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 825.720,57 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 14.224.902,50 Kč bez DPH.
- 1.8 Podrobnosti viz Změnové list, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek II. Změny ve smlouvě

2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek 3. - CENA DÍLA, odstavec 3.3

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Celková cena bez DPH: 14.224.902,50 Kč bez DPH.

2) Článek 6. - VYMEZENÍ LHŮT, odstavec 6.3

Dosavadní text specifikace vymezení lhůt se vypouští a nahrazuje se:

Zhotovitel dokončí stavební práce nejpozději do 30.09.2024.

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.
- 3.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tato smlouva byla schválena usnesením rady města Holešov ze dne 12.06.2024, č. usnesení 286/14/RM/2024.

V Holešově dne

Za objednatele

**Mgr. Milan
Fritz**

Digitálně podepsal Mgr.
Milan Fritz
Datum: 2024.06.18
11:21:33 +02'00'

Mgr. Milan Fritz
starosta města

Za zhotovitele

**Filip
Pělucha**

Digitálně podepsal
Filip Pělucha
Datum: 2024.06.19
08:37:45 +02'00'

Filip Pělucha
jednatel

