

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: II/121 Votice, ul. Husova Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): K-SO 102.1 - Propustek v km 59,294	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: K-SO 102.1 / 01	Číslo ZBV: 9
--	---	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

a

Město Votice
Komenského náměstí 700, 259 17 Votice
IČ: 00232963

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 9 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-118 472,00	86 016,00	-32 456,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9	-118 472,00	86 016,00	-32 456,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Milan Veleba	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	Ing. Iva Malá	podpis
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Iva Malá	podpis
Zhotovitel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Dušan Mráz	podpis
Zhotovitel č.2 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Peter Milan	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 9**

Název Stavby:	II/121 Votice, ul. Husova
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	K-SO 102.1 / 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	K-SO 102.1 - Propustek v km 59,294

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
671 928,08

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	671 928,08	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-118 472,00	86 016,00	86 016,00	12,80%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-118 472,00	639 472,08	-32 456,00	-4,83%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/121 Votice, ul. Husova Číslo a název SO/PS: K-SO 102.1 - Propustek v km 59,294 Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO K-SO 102.1 - Propustek v km 59,294					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	20,000	0,000	-20,000	5923,600	118 472,00	-118 472,00	0,00	0,00	-118 472,00	-100,00%
Nové položky													
1	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM, položka č. N1 - kód položky 918357 použita z OTSKP 2023	M	0,000	20,000	20,000	4300,800	0,00	0,00	86 016,00	86 016,00	86 016,00	100,00%
Celkem													
									- 118 472,00	86 016,00			- 32 456,00

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Miroslav Rinošík

Za Objednatele: Pavel Novák, stavební dozor

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/121 Votice, ul. Husova

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	79 289 777,83
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	83 815 296,79
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	101 416 509,12
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	105,71%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-1,24%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	4 525 518,96
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	5,71%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	23 786 933,35

12=(1)*0,15	Limit	11 893 466,67
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+38	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
19=	20=	21=	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38			
		II/121 Votice, ul. Husova	- 986 587,17	5 512 106,13	4 525 518,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 986 587,17	3 852 371,11	2 865 783,94	4 838 958,28	0,00	#####	1 659 735,02	1 659 735,02	0,00	0,00	0,00
K-SO 101	1	Silnice II/121 km 58,640 - 58,940	0,00	1 659 735,02	1 659 735,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	1 659 735,02	1 659 735,02	0,00	0,00	0,00
K-SO 102	2	Silnice II/121 km 59,060 - 59,925	- 84 899,82	1 665 940,02	1 581 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 84 899,82	1 665 940,02	1 581 040,20	1 750 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K-SO 102	3	Silnice II/121 km 59,060 - 59,925	0,00	399 256,08	399 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 256,08	399 256,08	399 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-01-K V	4	Kanalizace vodovod / přepoj šachet	- 744 289,35	251 607,50	- 492 681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 744 289,35	251 607,50	-492 681,85	995 896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-01-K V	5	Kanalizace vodovod / přepoje v křižovatkách	0,00	460 424,56	460 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 424,56	460 424,56	460 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K-SO 102	6	Silnice II/121 km 59,060 - 59,925	0,00	345 806,79	345 806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 806,79	345 806,79	345 806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-C_II_D.1.1	7	SPOLEČNÁ STEZKA - větve B, C, D, E, F, G, H (vyjma km 0,375 00 - 0,498 38), I, J	- 38 926,00	473 786,89	434 860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 38 926,00	473 786,89	434 860,89	512 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-C_II_D.4.2	8	Chodník / BUS / Parkoviště - V veřejné osvětlení - větve A, B, C, D, M, N, O	0,00	169 533,27	169 533,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 533,27	169 533,27	169 533,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K-SO 102.1	9	Propustek v km 59,294	- 118 472,00	86 016,00	- 32 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 118 472,00	86 016,00	-32 456,00	204 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	9
Název stavby:	II/121 Votice, ul. Husova
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	K-SO 102.1 - Propustek v km 59,294
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	K-SO 102.1 / 01

Doklad	počet listů
Doklad č.1 Oznámení Zhotovitele o změně během výstavby	6
Doklad č.2 Vyjádření TDS k ZBV č.9	2
Doklad č.3 Stanovisko AD k návrhu ZBV č.9	1
Doklad č.4 Souhlasné vyjádření KSUS ZBV č.9	1
Počet listů celkem	10

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	C3	"Celkem: "A3+B3		10,4									
Nové položky													
1	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM, položka č. N1 - kód položky 918357 použita z OTSKP 2023 ZBV č.9 : délka v m dle skut.: 20m Celkem ZBV č.9 : 0+20 = 20m	M	0,000	20,000	20,000	4300,800	0,00	0,00	86 016,00	86 016,00	86 016,00	100,00%
		Celkem						671 928,08	0,00	- 32 456,00	639 472,08	- 32 456,00	-5,08%

Krajská správa a údržba Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5-Smíchov
150 21

Váš dopis číslo/ze dne

Naše číslo
9/VO/2023

Vyřizuje/
Ing. Miroslav Ritnošik

Praha
23.8.2023

Věc: II/21 Votice, ul. Husova

Oznámení Zhotovitele o změně během výstavby

Vážený Objednateli,

obracíme se na Vás jako Zhotovitel, který pro Vás realizuje veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**II/21 Votice, ul. Husova**“ (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) podle smlouvy o dílo č. objednatele S-5214/00066001/2022, uzavřené dne 28.11.2022 (dále jen „Smlouva o dílo“).

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a ve smyslu Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, R-Sm-36 (dále jen „Směrnice“) oznamujeme změnu během výstavby (ZBV). ZBV spočívá ve změně průměru potrubí na SO 102.1 – Prostupek v km 59,294 z DN 600 na DN 500. Při realizaci SO 102.1 – Propustek v km 59,294 bylo zjištěno, že pod původním propustem se nachází místní kanalizace, která je ve skutečnosti umístěna v jiné výšce (výše) než uvažovala projektová dokumentace v zadávací dokumentaci a tím není možné provést propustek DN 600, který by výškově zasahoval na okraji vozovky do inženýrských sítí (plyn, VO, Cetin). Zhotovitel, Objednatel a TDI navrhl řešení, a to záměnu potrubí z DN 600 na DN 500 viz. Zápis z KD ze dne 23.8.2023.

Tyto práce představují změnu Díla dle Smlouvy o dílo. Jedná se o nepodstatnou změnu podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a Směrnice.

S ohledem na shora uvedené předkládáme cenovou nabídku na provedení předmětných prací a zdvořile žádáme o poskytnutí součinnosti při řešení této situace, vyjádření k předložené cenové nabídce na realizaci předmětných stavebních prací v dotčeném úseku a o sdělení závazného stanoviska Objednatele k oznámené události.

Děkujeme za Vaši brzkou odpověď a jsme s pozdravem

100prastav, a.s.

Příloha:

Zápis z KD ze dne 23.8.2023

Cenová nabídka

KONTROLNÍ DEN č.9

Stavby
II/121 Votice, ul. Husova
dne: 23.8.2023

Bod	Popis	Odpovědný	Termín
A.	<u>Průběh prací</u>		
1.1	Doprastav provádí sanaci pláňe, provádí opravu propustků a zahájil pokládku obrubníků. Na I. Etapě odstraňuje nedodělky a závady.	Doprastav	probíhá
B.	<u>HMG A POSTUP PRACÍ</u>		
1.4	Doprastav nepředložil podrobný HMG. TDI požaduje předložit podrobný HMG na další etapu prací (konec DIO k 24.9.2023) Práce však probíhají v souladu s hlavnímhmg stavby.	Doprastav	TRVALE KT 6.9.2023
8.1	Doprastav a TDI zpracují do 16.8.2023 nedodělky v dokončované etapě a to včetně termínů jejich odstranění	Doprastav + TDI	TRVÁ
8.2	Doprastav připraví dokumentaci pro žádost o předčasné užívání vozovky v dokončeném úseku. NEPŘIPRAVENO, ulice používána v režimu „projíždíte stavbou“	Doprastav	6.9.2023
C.	<u>REALIZAČNÍ DOKUMENTACE</u>		
8.3	Doprastav nechá dopracovat dokumentaci náhrady za kruhový objezd do podoby, kterou půjde zástupce Votic p. Malá projednat s DI. DOPRASTAV předložil pracovní verzi, čistopis doplní do	Doprastav	6.9.2023
D	<u>KZP A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY</u>		
8.4	TDI provede kompletní přejímku sanace šachet kanalizace	TDI	SPLNĚNO
E	<u>TECHNICKÉ a REALIZAČNÍ PROBLÉMY a POKYNY</u>		
1.7	Doprastav zaměří plochu dlažebních kostek k ocenění První etapa zaměřena. Zaměření další etapy a souhrn předloží Doprastav doplní na ASPEHUB	Doprastav	10.9.2023
1.8	KSUS sdělí jak naložit s dlažebními kostkami	KSUS	KT 20.9.2023
1.10	Při realizaci uličních vpustí byly některé vpustí se souhlasem TDI a správce kanalizace posunuty. Toto posunutí bylo provedeno vzhledem k výskytu jiných sítí. Doprastav nechá zakreslit do dokumentace a připraví podklad pro ZL – Doprastav předloží v náhradním termínu do 20.9.2023	Doprastav	KT 20.9.2023

KONTROLNÍ DEN č.9

Stavby
II/121 Votice, ul. Husova
dne: 23.8.2023

Bod	Popis	Odpovědný	Termín
1.11	KSUS vyslovilo požadavek na nahrazení uvažovaného kruhového objezdu který měl realizovat jiný dodavatel silnic v realizovaném profilu a požádalo Doprastav o předložení nabídky Nabídka předložena, KSUS projedná a sdělí výsledek a způsob financování Zástupce KSUS upozorňuje na nutnost projednání s vlastníky sousedních pozemků => řešeno v bodě 3.4	KSUS	PROBÍHÁ
2.4	Sus poptává znalecký posudek na vytěžené kostky, následně rozhodne	SUS	KT 20.9.2023
2.5	Po KD ve 13:00 proběhla pochůzka mezi ulicemi Jiráskova a Dukelská za účasti pí. Malé, pánů Ritnošíka, Sádovského a Ptáčka. Na této pochůzce byli majitelé nemovitostí informováni o pracích na jejich vjezdech ma pozemky a byla dohodnuta úprava vjezdů. Doprastav předložil nabídku, Město souhlasí	Doprastav a Votice	SPLNĚNO - VYPUSTIT
3.3	Město dne 24.5.2023 doplnilo požadavek na sjednocení vjezdů na pozemky zámkovou dlažbou. Doprastav nacení a předloží do POŠLE DNES Doprastav předložil nabídku, Město souhlasí		SPLNĚNO - VYPUSTIT
3.4	U odbočení pro Top Power není jasné uložení rozvodů plynu a Cetinu. Tuto skutečnost je třeba prověřit v návaznosti na nerealizaci kruhového objezdu. Za plyn je třeba kontaktovat p. Vrbického Prověřeno včetně CETIN – DIPRO zapracuje do PD	Doprastav, TDI, Votice	SPLNĚNO - VYPUSTIT
3.5	Kruhový objezd – dohody KSUS má dohodu s investory o vybudování kruhového objezdu. Jeden z investorů – TopPower oznámil v dubnu, záměr odložit výstavbu okružní křižovatky na II/121 z důvodů finanční náročnosti. V návaznosti na Rozhodnutí KSUS o propojení obou částí silnice II/121 rovným úsekem – viz bod 1.11 zápisu bude svoláno jednání s oběma investory kruhového objezdu na kterém budou informováni o časových následcích svého rozhodnutí: - bude seznámen i s délkou udržitelnosti stavby komunikace II/121, cyklostezky a chodníků, - dále bude upozorněn na konec platnosti stávajícího dočasného dopravního připojení. 4. KD se zúčastnil p. Bednář, jednatel fi Top Power. Byl informován o skutečnosti, že stávající připojení na komunikaci nemá kořlaudační souhlas(bylo povoleno jen na dobu stavby); zároveň vzal na vědomí, že v případě provedení připojení jinak než kruhovým objezdem je třeba tuto skutečnost projednat zejména s policií ČR. Dále byl upozorněn na skutečnost nemožnosti v následujících 5ti letech provádět jakékoliv další úpravy. Zástupce Top Power vydá prohlášení o definitivním odstoupení od realizace stavby okružní křižovatky v rámci současně probíhající stavby. Doprastav nechal zpracovat návrh projektu, který řeší náhradu kruhového objezdu. Paní starostka Iva Malá s tímto projektem navštíví DI policie a projedná možnosti schválení takto navrhovaného připojení. Následně Doprastav nechá dopracovat projekt a schválit jej.	Doprastav	SPLNĚNO

KONTROLNÍ DEN č.9

Stavby
II/121 Votice, ul. Husova
dne: 23.8.2023

Bod	Popis	Odpovědný	Termín
	Paní starostka jednala se zástupcem DI – vysloven předběžný souhlas DI - viz bod 5.1 DOPRASTAV vydá pokyn k dokončení projektu.		
5.1	VJEZDOVÁ BRÁNA DO MĚSTA – v souvislosti s projednáním náhrady kruhového objezdu vznikl požadavek na posun zastávky autobusu k odbočce na Biotop. Zástupce DI požaduje v těchto místech ostrůvek = vjezdovou bránu. KSUS požaduje průjezdnou šířku v min š= 3,75m => průjezd pluhu při zimní údržbě. DIPRO zpracuje návrh. Návrh proveden – nutno projednat na SÚ Doprastav vydá pokyn k dokončení projektu do 11.8.2023	DIPRO / DOPRA- STAV/	NT 6.9.2023
7.2	BEZTAHOV VJEZDY - TDI připomíná Doprastavu, že všechny vjezdy na pozemek musí být opatřeny sníženými obrubami v souladu se zadávací dokumentací.	Doprastav	KT 30.9.2023
8.5	Město Votice informovalo stavbu o záměru majitelů pozemku v km 1,0 o záměru změnit stávající sjezd na vjezd o š 12m. Dokumentaci s patřičnými povoleními dnes odevzdali na Úřad Votice. Žádost město projedná na radě dne 14.8.2023. MĚSTO s provedením sjezdu souhlasí za podmínky, že připojení provede ři DOPRASTAV	MěÚ Votice	KT 6.9.2023
9.1	TDI doporučuje opravu a prohození křižujících se přípojek vodovodu domů u propustku pod Hasičským domem.	TS Votice	30.9.2023
9.2	Propustek pod Hasičským domem – propustek je poskládaný z několika různých profilů před jeho původní kamennou částí. Po diskusi zástupci KSUS souhlasí s jeho nahrazením profilem PVC 500mm a zabetonováním tohoto profilu v prostoru pod silnicí	DOPRASTAV	6.9.2023
9.3	V projektu je uvažováno s napojením uličních vpustí v prostoru mimo město do podélné drenáže. KSUS a TDI nesouhlasí a požadují napojení do samostatného podélného potrubí uloženého podél drenáže	DOPRASTAV	6.9.2023
F	RŮZNÉ		
4.2	BOZP koordinátor DŮRAZNĚ upozorňuje na nutnost čištění vozidel a jejich nakládku v souladu s předpisy a zároveň na nutnost čištění komunikací pomocí kropicího vozu. Termín konání příštího kontrolního dne: Středa 6.9.2023 od 9.00 hod	DOPRASTAV	TRVALE
	Červeně = nový text		

ZBV 9 - SO 102.1 - SOUPIS PRACÍ, Změna dimenze potrubí propustku

Stavba:

Votice Husova

Objekt:

K-SO 102.1 - Propustek v km 59,294

Místo:

Datum:

Ing. Ivan Šir,
Projektování
dopravních staveb
a.s.

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Zpracovatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**-32 456,00**

D 9 Ostatní konstrukce a práce -118 472,00

16	K	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	-20,000	5 923,60	-118 472,00	K-SO 102.1
----	---	--------	--------------------------	---	---------	----------	-------------	------------

PP

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

P

Poznámka k položce:
ŽB hrdlová trouba DN 600 včetně ukončovacího šikmého dílu nebo
seříznutí včetně ošetření řezu

VW A5

"zaokrouhleno" 20

20,000

86 016,00

1	N	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	20,000	4 300,80	86 016,00	OTSKP 2023
---	---	--------	--------------------------	---	--------	----------	-----------	------------

PP

PROPUSTY Z TRUB DN 500MM

Vyjádření TDS k ZBV č.9

Název akce: „II/121 Votice, ul. Husova“

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně v rámci SO 102 změna dimenze propustku.

Stanovisko TDS k ZBV č.9

TDS po podrobné kontrole předložených rozpočtu a podrobném prozkoumání požadavků správce kanalizační stoky město Votice, souhlasí se změnou v rámci SO 102 – změna dimenze propustku. ZBV spočívá ve změně průměru potrubí – Propustek v km 59,294 z DN 600 na DN 500. Při realizaci na SO 102 – propustek v km 59,294 bylo zjištěno, že pod původním propustem se nachází místní kanalizace, která je ve skutečnosti umístěná v jiné výšce(výše) než uvažovala projektová dokumentace v zadávací dokumentaci a tím není možné provést propustek DN 600, který by výškově zasahoval na okraji vozovky do inženýrských sítí(plyn,VO,Cetin) Jedná se pouze o souhlasné stanovisko s návrhem technického řešení navrhovaného ZBV 9. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

vypracoval: Pavel Novák TDS



Ing. Jakub Sádovský
Doprastav, a.s.
Organizační složka Praha
K zahradnictví 13
182 00 Praha

Naše značka
Šír/6e/2023

Vyřizuje / linka
Fiala

Hradec Králové
28.8.2023

Věc: Stanovisko AD k návrhu ZBV 09 na stavbě „II/121 Votice, ul. Husova“

Jako generální projektant a osoba provádějící výkon autorského dozoru na stavbě „II/121 Votice, ul. Husova“ Vám ke zhotovitelem zaslánému oznámení změny „ZBV09 – změna dimenze potrubí“ ze dne 28.9. 2023 sděluji následující:

- Projektová dokumentace záměru „II/121 Votice, ul. Husova“ předpokládala realizaci příčného propustku v km 59,294 z betonové trouby DN 600.
- Při realizaci bylo po provedení výkopů pro propustek zjištěno, že inženýrské sítě v místě propustku (kanalizace, CETIN, plyn a VO) svým výškovým průběhem neumožňují bez výškové přeložky jeho provedení v projektované dimenzi.

Vzhledem k tomu, že z hlediska kapacity je dimenze DN 500 dostačující, **souhlasí AD s náhradou projektované DN 600 za DN 500.**

S pozdravem

Ing. Jan Fiala

Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
Ing. Miroslav Ritnošík

Předmět: Souhlas s oznámenou změnou během výstavby „II/121 Votice, ul. Husova“

Vážený pane inženýre,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „II/121 Votice, ul. Husova“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV (změna dimenze propustuku v km 59,294 z DN 600 na DN 500 u SO 102) na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedali předpokládat a souhlasí s technickým řešením, které uvádí zhotovitel stavebních prací.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele Doprastav, a.s., organizační složka Praha o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Milan Veleba
Krajská správa a údržba silnice
Středočeského kraje, p.o.