

## **DODATEK č. 1** **ke smlouvě o dílo čj. 48466-32/2023-VLRZ/R/KR**

Smluvní strany

### **Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace**

se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice  
zastoupená ředitelem Ing. Liborem Tejnilem  
zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10  
IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Kontaktní osoby: [REDAKCE]

Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: [podatelna@vlrz.cz](mailto:podatelna@vlrz.cz)  
jako **OBJEDNATEL** (dále jen „objednatel“) na straně jedné  
a

### **WALCO CZ spol. s r.o.**

se sídlem Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  
57207

zastoupená jednatelem Ing. Jirím Weisem

IČO: 25640623, DIČ: CZ25640623

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence: Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4  
jako **ZHOTOVITEL** (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se v souladu s článkem 15.1 smlouvy o dílo čj. 48466-32/2023-VLRZ/R/KR (dále jen „smlouva“), a na základě nových zjištění v průběhu realizace stavby odstavných ploch ve VRÚ Slapy, kdy bylo nutné přistoupit k úpravě technologického postupu při hutnění jednotlivých vrstev zemního tělesa odstavných ploch s cílem minimalizovat negativní dopady na nemovitosti v sousedství areálu VRÚ Slapy a majících tak nové nároky na termín předání řádně dokončeného díla, dohodly na následující změně smlouvy o dílo (dále jen „dodatek č. 1“).

1. Dosavadní znění článku 3.1.3 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

*„3.1.3 zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo nejpozději do 18 týdnů ode dne, kdy měl v souladu s čl. 3.1.2 této smlouvy zhotovitel zahájit provádění díla.“*

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické podobě; za jeho podepsání se považuje připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s díkčí nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS).

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

V Praze, dne

V Praze, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Libor Tejníl**  
ředitel

.....  
**Ing. Jiří Weis**  
jednatel