

**Dodatek č.2**  
**ke Smlouvě o dílo ev.č. objednatele 001/OVZ/16/042-OD, OŘP-04/15**  
**ze dne 16.9.2016**

**„FN Ostrava – vnitřní úpravy v objektu TRN pro plicní, psychiatrii  
a hematoonkologii“**

*uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)*

**mezi:**

<b>OBJEDNATELEM</b>			
<b>Název:</b>	Fakultní nemocnice Ostrava		
<b>Sídlo:</b>	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba		
<b>IČ:</b>	00843989	<b>DIČ:</b>	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
<b>Zastoupena:</b>	Ing. Ivo Žolnerčíkem, náměstkem ředitele pro techniku a provoz, jednajícím na základě Plné moci ze dne 15.12.2016		

**a**  
Společnost s názvem „**Společnost RIDERA – GEOSAN, FN Ostrava TRN**“  
sestavující z těchto členů:

<b>ZHOTOVITELEM</b>			
<b>Obchodní firma:</b>	Ridera Stavební a.s.		
<b>Sídlo:</b>	Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba		
<b>IČ:</b>	451 92 464	<b>DIČ:</b>	CZ45192464 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 408			
<b>Jednající:</b>	Ing. Stanislavem Smugalou, předsedou představenstva Ing. Petrem Krejsou, členem představenstva		
<b>Bankovní spojení:</b>	Reifeisenbank, č.ú.: 7558000001/5500		

*(dále jen „Vedoucí společník“)*

**a**

<b>Obchodní firma:</b>	GEOSAN GROUP a.s.		
<b>Sídlo:</b>	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III		
<b>IČ:</b>	281 69 522	<b>DIČ:</b>	CZ28169522 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12459			
<b>Jednající:</b>	Ivanem Havlem, výkonným ředitelem na základě plné moci Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem na základě plné moci		

*zastoupený společností Ridera Stavební a.s., na základě zmocnění, sídlem Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 451 92 464*

*(dále jen „Společník“)*

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 001/OVZ/16/042-OD, OŘP-04/15 (č. smlouvy objednatele), 30-00059 (č. smlouvy zhotovitele) ze dne 16.9.2016 (dále jen „Smlouva“), kterým dochází ke změně termínu dokončení díla a změně ceny díla.

**I.**

- V článku III. – Termín plnění, se tímto dodatkem č.2 mění ustanovení „Termín pro dokončení: předání a převzetí díla do 6 měsíců od předání staveniště.“ a nově zní takto „**Termín pro dokončení: předání a převzetí díla do 9 měsíců od předání staveniště.**“
- V článku V. – Cena a platební podmínky, se ustanovení odstavce 1. mění tímto dodatkem č. 2 a nově zní takto:
  - Rozsah víceprací a méněprací sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá ze změnových listů č. 11-17 a 19-25, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Uvedené změnové listy doplňují, nahrazují, případně vypouští příslušné položky Souhrnného rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo.

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

- **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a činí:

	bez DPH	Sazba DPH ve výši 21%	CELKEM vč. DPH
Cena dle uzavřené SOD	106.698.000,00 Kč	22.406.580,00Kč	129.104.580,00Kč
méněpráce dle dod. č. 1	-1.295.292,50Kč	-272.011,43Kč	-1.567.303,93Kč
vícepráce dle dodatku č. 1	4.644.521,34Kč	975.349,48Kč	5.619.870,82Kč
méněpráce dle dod. č. 2	-2.088.212,80Kč	-438.524,69Kč	-2.526.737,49Kč
Vícepráce dle dod. č. 2	6.956.730,82Kč	1.460.913,47Kč	8.417.644,29Kč
<b>Celková cena</b>	<b>114.915.746,86Kč</b>	<b>24.132.306,83Kč</b>	<b>139.048.053,69Kč</b>

## II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

### Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy 11-17 a 19-25

Příloha č. 2 - upravený HMG

V Ostravě, dne 28.6.2017

Za „Společnost RIDERA – GEOSAN, FN Ostrava TRN“

V Ostravě dne 27.6.2017

Fakultní nemocnice Ostrava

Ing. Ivo Žolnerčík

náměstek ředitele pro techniku a provoz

jednající na základě Plné moci ze dne

15.12.2016

Ridera Stavební a.s.  
Ing. Stanislav Smugala  
předseda představenstva  
na základě plné moci

39 FNO FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA  
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba  
Tel.: +420 597 371 111, Fax: +420 596 917 340

Ridera Stavební a.s.  
Ing. Petr Krejsa  
člen představenstva  
na základě plné moci

Ridera STAVEBNÍ  
- 6 -  
Ridera Stavební a.s.  
Dělnická 382  
708 00 Ostrava-Poruba  
IČ: 45192464, DIČ: CZ45192464










## Změnový list č.11

<b>Název stavby:</b>	FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu TRN, plicní, psychiatrie a hematookologie
<b>Objekt :</b>	D.1 - Vnitřní úpravy v objektu TRN - SO 01
<b>Část:</b>	Vodorovné konstrukce
<b>Číslo smlouvy o dílo:</b>	<b>Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/042-OD, OŘP-04/15</b>
<b>Objednatel:</b>	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
<b>Zhotovitel:</b>	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
<b>Datum vystavení:</b>	21.02.2017

<b>Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele</b>	Po demolici betonového potěru a následném změření výšek pro lití anhydritu a položení tepelné izolace bylo zjištěno, že konstrukční vrstvy krytí energo kanálu jsou v úrovni -0,05 m, přitom samotná skladby podlahy je v PD plánována na 103 mm. Bylo proto rozhodnuto o demontáži krycích desek energo kanálu a jejich nahrazení ocelovou konstrukcí s krytím cetris deskami tl. 20 mm
<b>Vyjádření projektanta</b>	V projektové dokumentaci se předpokládalo ponechání stávajícího energo kanálu včetně železobetonových krycích desek. Po odbourání stávající podlahy bylo zjištěno, že výškově nelze v místě energo kanálu realizovat novou skladbu podlahy a bylo tedy nutno přistoupit k realizaci dle výše uvedeného. Rozsah prací dle přiloženého rozpočtu odpovídá dohodné specifikaci stavebních úprav.
<b>Vyjádření TDI</b>	Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby. <b>Podle vyjádření všech zúčastněných nemají změny vliv na konečný termín dokončení stavby.</b> <b>Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v rozporu se správnými rozhodnutími (ÚR, SP). Změny nesnižují standart díla dle projektové dokumentace.</b> Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a nezhoršují kvalitu navrhovaných opatření a jsou v souladu se stavebním povolením.
<b>Podklady (přílohy):</b>	Příloha č.1 – ZL11 - rozpočet

<b>Cenový dopad:</b>	Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH, Vícepráce: 72 252,01 Kč bez DPH <b>Celkem za změnový list: 72 252,01 Kč bez DPH</b>
<b>Časový dopad:</b>	Bez časového dopadu
<b>Dopad do PD:</b>	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy

Ostatní ujednání:	Nejsou
-------------------	--------

<b>Vystavil:</b>	Zdeněk Kročil stavbyvedoucí	Podpis:		Datum:	_____
<b>Schválil:</b> (zhotovitel)	Jiří Krzys	Podpis:		Datum:	_____
<b>Schválil:</b> (zhotovitel)	Božek Božek	Podpis:		Datum:	_____
<b>Schválil:</b> (objednatel)	Miroslav Fiedel	Podpis:		Datum:	5. 6. 2017
<b>Schválil:</b> (objednatel)	Ing. Ivo Zouharčík	Podpis:		Datum:	6. 6. 2017
<b>Schválil:</b> (TDI)	Ing. Jan Horáček	Podpis:		Datum:	_____
<b>Schválil:</b> (projektant)	Ing. Pavel Hvozdica	Podpis:		Datum:	_____










## Změnový list č.12

<b>Název stavby:</b>	FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu TRN, plicní, psychiatrie a hematoonkologie
<b>Objekt :</b>	D.1 - Vnitřní úpravy v objektu TRN - SO 01
<b>Část:</b>	ZTI – Ležatá kanalizace
<b>Číslo smlouvy o dílo:</b>	<b>Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/042-OD, OŘP-04/15</b>
<b>Objednatel:</b>	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
<b>Zhotovitel:</b>	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
<b>Datum vystavení:</b>	21.04.2017

<b>Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele</b>	<p>Stávající ležatá kanalizace objektu vykazuje poruchy a je ve velmi špatném stavu. Dle PD jsme tuto kanalizaci měli pouze pročistit a propláchnout. Před provedením těchto úkonů se provedla kamerová zkouška během, které se zjistilo značné poničení a poškození stávající ležaté kanalizace. Kanalizace je na několika místech zlomena a jak litinové, tak kameninové potrubí je popraskané a některé praskliny mají cca 3 mm a více, takže by bylo jen otázkou času, kdy dojde k nevratné degradaci. Protokol a CD se záznamem byly předány TDI a AD. Na základě předaných kamerových zkoušek bylo rozhodnuto ležatou kanalizaci v 1.PP kompletně provést novou plně funkční. Nová ležatá kanalizace v 1.PP bude provedena v trasách původní kanalizace se zachováním spádů. Budou doplněny čistící kusy, včetně šachet. Průzkumem ( sondy ) bylo zjištěno, že v celé délce objektu na ose „3“ je proveden betonový základ výšky 2000 mm a šířky od 1800 mm po 2200 mm V místě křížení nové kanalizace s tímto základem budou provedeny jádrové vrty pro prostupy nového kanalizačního potrubí DN do 250 mm .</p>
<b>Vyjádření projektanta</b>	<p>V rámci zpracované PD se předpokládalo napojení nových stoupacích vedení na stávající ležatou kanalizaci, která se měla před napojením zkontrolovat a pročistit. Před napojením byla tedy provedena výše uvedená kamerová zkouška, která jednoznačně prokázala, že z dlouhodobého hlediska nebude schopna stávající ležatá kanalizace plnit svoji funkci. Bylo tedy rozhodnuto vyměnit ležatou kanalizaci v celém rozsahu 1.PP. Z naší strany jsme následně zpracovali návrh tras nové ležaté kanalizace, která z velké části kopírovala stávající trasy. Předložený rozpočet zhotovitele odpovídá rozsahem této projektové dokumentaci.</p>
<b>Vyjádření TDI</b>	<p>Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby.  <b>Podle vyjádření všech zúčastněných mají změny vliv na konečný termín dokončení stavby a to 31 dní.</b>  <b>Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v rozporu se správními rozhodnutími (ÚR, SP). Změny nesnižují standart díla dle projektové dokumentace.</b>          Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a nezhoršují kvalitu navrhovaných opatření a jsou v souladu se stavebním povolením..</p>

<b>Podklady (přílohy):</b>	Příloha č.1 – ZL12 - rozpočet
----------------------------	-------------------------------

<b>Cenový dopad:</b>	Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH, Vícepráce: 3.459.967,47Kč bez DPH <b>Celkem za změnový list: 3.459.967.47Kč bez DPH</b>
<b>Časový dopad:</b>	31 dní pro 1.PP a 24dní pro ostatní patra. Jelikož v 1.PP jsou umístěny místnosti, ve kterých se nacházejí hlavní řídicí systémy profesí. (silnoproud, MaR, VZT, Slaboproud, potrubní pošta apod.). Bez těchto funkčních celků nelze provést kolaudaci objektu dříve.
<b>Dopad do PD:</b>	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
<b>Ostatní ujednání:</b>	Nejsou

<b>Vystavil:</b>	<u>Zdeněk Kročil</u> stavbyvedoucí	Podpis: 	Datum: _____
<b>Schválil:</b> (zhotovitel)	<u>Jiří Krzys</u>	Podpis: 	Datum: _____
<b>Schválil:</b> (zhotovitel)	<u>Radel BOTEČ</u>	Podpis: 	Datum: _____
<b>Schválil:</b> (objednatel)	<u>Miroslav Biedel</u>	Podpis: 	Datum: <u>5.6.2014</u>
<b>Schválil:</b> (objednatel)	<u>Ing. Miloš Zeman</u>	Podpis: 	Datum: <u>6.6.2014</u>
<b>Schválil:</b> (TDI)	<u>Ing. Jan Harabis</u>	Podpis: 	Datum: _____
<b>Schválil:</b> (projektant)	<u>Ing. Pavel Hudec</u>	Podpis: 	Datum: _____





# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017\_09

**Stavba:** FN OSTRAVA - vnitřní úpravy v objektu TRN

Místo: Ostrava - Poruba

Datum: #

Objednatel: FN Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>3 459 967,47</b>	<b>4 140 042,23</b>
ZLKN	Vnitřní ležatá kanalizace	3 459 967,47	4 140 042,23
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>3 459 967,47</b>	<b>4 140 042,23</b>

## Změnový list č.13

<b>Název stavby:</b>	FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu TRN, plicní, psychiatrie a hematoonkologie
<b>Objekt :</b>	D.1 - Vnitřní úpravy v objektu TRN - SO 01
<b>Část:</b>	Silnoproud, slaboproud, VZT
<b>Číslo smlouvy o dílo:</b>	<b>Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/042-OD, OŘP-04/15</b>
<b>Objednatel:</b>	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
<b>Zhotovitel:</b>	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
<b>Datum vystavení:</b>	18.05.2017

<b>Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele</b>	Jedná se o změny v oddíle slaboproud, silnoproud a VZT, vyvolané změnou dispozice zdravotnického zařízení nebo umístění nábytku a vybavení. Dopady do jednotlivých profesí jsou patrné z položkových rozpočtů, které jsou v přílohách tohoto změnového listu.
<b>Vyjádření projektanta</b>	V průběhu projednávání interiéru s uživateli došlo v některých místnostech k dispozičním změnám, které si vyžádaly zejména doplnění silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Toto doplnění bylo provedeno i s ohledem na upřesnění dodávky technologického vybavení. Dále bylo rozhodnuto o rozšíření rozvodů medicijních plynů zejména ve 3.NP a 4.NP a o drobných úpravách rozvodů v rámci 1.NP dle doplňujících požadavků uživatelů. V rámci tohoto změnového listu je rovněž řešeno doplnění dvou protipožárních klapek a požární izolace na VZT potrubí, které bylo vyvoláno změnou PBŘ v průběhu stavebního řízení. V rámci chlazení je řešeno upravené umístění venkovních kondenzačních jednotek a z toho vyplývající nutnost provedení prostupů a kotvících prvků. V rámci SLP je dále zohledněna změna modulů CISCO dle požadavku IT oddělení, upřesnění vyvolávacího systému a doplnění požadovaných rozvodů pro MaR a ZOTK. Rozsahově přiložené rozpočty odpovídají vyvolaným změnám a jsou v souladu se zpracovanými koordinačními výkresy.
<b>Vyjádření TDI</b>	Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby. <b>Podle vyjádření všech zúčastněných nemají změny vliv na konečný termín dokončení stavby.</b> <b>Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v rozporu se správnými rozhodnutími (ÚR, SP). Změny nesnižují standart díla dle projektové dokumentace.</b> Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a nezhoršují kvalitu navrhovaných opatření a jsou v souladu se stavebním povolením..

<b>Podklady (přílohy):</b>	Příloha č.1 – ZL13 - slaboproud Příloha č.2 – ZL13 – silnoproud 1.NP Příloha č.3 – ZL13 – silnoproud 2.NP – 4.NP Příloha č.4– ZL13 – VZT –požární klapky + izolace Příloha č.5 – ZL13 – mediaplýny Příloha č.6 – ZL13 – chlazení – prostupy a uložení kondenzačních jednotek Příloha č.7 – ZL13 – silnoproud (RTG) Příloha č.8 – ZL13 – VZT v Bronch Příloha č.9 – ZL13 – denní větrání Příloha č.10 – ZL13 – změna rozvaděče
----------------------------	--

<b>Genový dopad:</b>	Méněpráce: 319.371,42 Kč bez DPH, Vícepráce: 968.762,27 Kč bez DPH <b>Celkem za změnový list: 649.390,85 Kč bez DPH</b>
<b>Časový dopad:</b>	Bez časového dopadu
<b>Dopad do PD:</b>	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
<b>Ostatní ujednání:</b>	Nejsou

**Vystavil:** Zdeněk Kročil Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_

**Schválil:** Jiří Krzys Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_  
(zhotovitel)

**Schválil:** Miroslav Riedel Podpis:  Datum: 5.6.2017  
(objednatel)

**Schválil:** Ing. Ivo Žolnerčík Podpis:  Datum: 6.6.2017  
(objednatel)

**Schválil:** Ing. Jan Harabiš Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_  
(TDI)

**Schválil:** Ing. Pavel Hynčica Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_  
(projektant)

Radeš BOTEŠ




## Změnový list č. 14

<b>Název stavby:</b>	FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu TRN, plicní, psychiatrie a hematookologie
<b>Objekt :</b>	D.1 - Vnitřní úpravy v objektu TRN - SO 01
<b>Část:</b>	Změny PSV – doplnění a záměny příslušenství dveřních uzávěrů
<b>Číslo smlouvy o dílo:</b>	<b>Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/042-OD, OŘP-04/15</b>
<b>Objednatel:</b>	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
<b>Zhotovitel:</b>	Společnost RIDERA – GEOSAN, FN Ostrava TRN
<b>Datum vystavení:</b>	31. 03. 2017


<b>Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele</b>	Jedná se o změnu stavby před dokončením vyvolanou investorem - změny ve dveřích na základě aktualizace projektu dle platného PBR a požadavků uživatele. Předmětem změny je úprava požadavků na vnitřní dveře a výplně otvorů dle předložené dokumentace změny stavby před dokončením - „FN Ostrava – vnitřní úpravy v objektu TRN, plicní, psychiatrie a hematookologie“, aktualizovaných výkresů PSV a aktualizace dle platného PBR. Součástí změnového listu je samostatný rozpočet více a méně prací
<b>Vyjádření projektanta</b>	Změnový list řeší tak jak je uvedeno výše změny týkající se zejména kování u vnitřních dveří vyvolané změnou PBR v rámci stavebního řízení a upřesněním požadavků uživatelů na jednotlivé dveře. Jedná se zejména o změny v rozsahu dodávky dveřních samozavíračů a kování koule-klika. Práce uvedené v příloze odpovídají zpracované upravené projektové dokumentaci PSV prvků a výkresové dokumentaci s upřesněným kovááním.
<b>Vyjádření TDI</b>	Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby. <b>Podle vyjádření všech zúčastněných nemají změny vliv na konečný termín dokončení stavby.</b> <b>Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v rozporu se správními rozhodnutími (ÚR, SP). Změny nesnižují standart díla dle projektové dokumentace.</b> Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a nezhoršují kvalitu navrhovaných opatření a jsou v souladu se stavebním povolením.
<b>Podklady (přílohy):</b>	Příloha č.1 – ZL14 – oceněný výpis prvků

<b>Cenový dopad:</b>	Méněpráce: - 101 665,11 Kč bez DPH, Vícepráce: 188 334,00 Kč bez DPH <b>Celkem za změnový list: 86 668,89 Kč bez DPH</b>
<b>Časový dopad:</b>	Bez časového dopadu


Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
Ostatní ujednání:	Nejsou

Vystavil: Zdeněk Kročil  
stavbyvedoucí Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_


---

Schválil: JIRÍ KEZLS  
(zhotovitel) Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_


---

Schválil: PADEK BOTES  
(zhotovitel) Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_


---

Schválil: Miroslav Riedel  
(objednatel) Podpis:  Datum: 5. 6. 2014


---

Schválil: Ing. M. ZOUVERCTA  
(objednatel) Podpis:  Datum: 6. 6. 2014

---

Schválil: Ing. Jan Harabiš  
(TDI) Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_

---

Schválil: Ing. Pavel Hynčica  
(projektant) Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_








## Změnový list č.15

<b>Název stavby:</b>	FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu TRN, plicní, psychiatrie a hematookologie
<b>Objekt :</b>	D.2 - Kanalizace - SO 02
<b>Část:</b>	Kanalizace
<b>Číslo smlouvy o dílo:</b>	<b>Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/042-OD, OŘP-04/15</b>
<b>Objednatel:</b>	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
<b>Zhotovitel:</b>	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
<b>Datum vystavení:</b>	10.5.2017

<b>Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele</b>	Jedná se o výměnu kanalizačních přípojek do objektu z nově vybudované stoky. Po odkrytí přípojek do objektu bylo konstatováno, že tyto jsou v havarijním stavu a je nutno tyto přípojky vyměnit. Stávající přípojky byly demontovány a vybudovány nové z materiálu KG, při zachování původním dimenzí. Prostupy do objektu zabetonovány a napojena nová hydroizolace v místě prostupů obvodovým pláštěm budovy.
<b>Vyjádření projektanta</b>	Popis zhotovitele odpovídá skutečnosti a za projektanta souhlasím s rozsahem v příloze uvedených prací.
<b>Vyjádření TDI</b>	Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby. <b>Podle vyjádření všech zúčastněných nemají změny vliv na konečný termín dokončení stavby.</b> <b>Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v rozporu se správnými rozhodnutími (ÚR, SP). Změny nesnižují standart díla dle projektové dokumentace.</b> Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a nezhoršují kvalitu navrhovaných opatření a jsou v souladu se stavebním povolením..
<b>Podklady (přílohy):</b>	Příloha č.1 – ZL15 SO 02 – Kanalizace – přípojky do objektu

<b>Cenový dopad:</b>	Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH, Vícepráce: 211.969,38,- Kč bez DPH <b>Celkem za změnový list: 211.969,38,- Kč bez DPH</b>
<b>Časový dopad:</b>	Bez časového dopadu
<b>Dopad do PD:</b>	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
<b>Ostatní ujednání:</b>	Nejsou



<b>Vystavil:</b>	Zdeněk Kročil stavbyvedoucí	Podpis:		Datum:	_____
<b>Schválil:</b> (zhotovitel)	JIRÍ KRZYŠ	Podpis:		Datum:	_____
<b>Schválil:</b> (zhotovitel)	Radek Botek	Podpis:		Datum:	_____
<b>Schválil:</b> (objednatel)	Miroslav Riedel	Podpis:		Datum:	5.6.2017
<b>Schválil:</b> (objednatel)	Ing. Ivo Šoubrůšek	Podpis:		Datum:	6.6.2017
<b>Schválil:</b> (TDI)	Ing. Jan Harabiš	Podpis:		Datum:	_____
<b>Schválil:</b> (projektant)	Ing. Pavel Hynčica	Podpis:		Datum:	_____

## Změnový list č.16

<b>Název stavby:</b>	FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu TRN, plicní, psychiatrie a hematoonkologie
<b>Objekt :</b>	D.1 - Vnitřní úpravy v objektu TRN - SO 01
<b>Část:</b>	Truhlářské výrobky
<b>Číslo smlouvy o dílo:</b>	<b>Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/042-OD, OŘP-04/15</b>
<b>Objednatel:</b>	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
<b>Zhotovitel:</b>	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
<b>Datum vystavení:</b>	23.5.2017

<b>Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele</b>	Odpočet dodávky a montáže barového provedení příjmu pacientů (položky T04 a T05). Investor rozhodl, že tyto položky se nebudou provádět. Jsou zahrnuty v projektu interiéru.
<b>Vyjádření projektanta</b>	Investor rozhodl, že v tomto rozpočtu specifikované položky se nebudou provádět v rámci dodávky stavby – došlo k jejich upřesnění s uživatelem a budou řešeny z důvodu materiálového sjednocení jako součást dodávky interiéru.
<b>Vyjádření TDI</b>	Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby. <b>Podle vyjádření všech zúčastněných nemají změny vliv na konečný termín dokončení stavby.</b> <b>Změny nesnižují standard díla dle projektové dokumentace.</b> Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a nezhoršují kvalitu navrhovaných opatření a jsou v souladu se stavebním povolením.
<b>Podklady (přílohy):</b>	Příloha č.1 – ZL16 Truhlářské výrobky







<b>Cenový dopad:</b>	Méněpráce: -102.781,95 Kč bez DPH, Vícepráce: 0,-,- Kč bez DPH <b>Celkem za změnový list: -102.781,95,- Kč bez DPH</b>
<b>Časový dopad:</b>	Bez časového dopadu
<b>Dopad do PD:</b>	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
<b>Ostatní ujednání:</b>	Nejsou

Vystavil:

Zdeněk Kročil  
stavbyvedoucí

Podpis:

Datum:

Schválil: (zhotovitel)	<u>JIRI KRZEL</u>	Podpis:		Datum:	_____
Schválil: (zhotovitel)	<u>DADES JOTEL</u>	Podpis:		Datum:	_____
Schválil: (objednatel)	<u>Miroslav Riedel</u>	Podpis:		Datum:	<u>5.6.2017</u>
Schválil: (objednatel)	<u>106.100 ZOUNSKA</u>	Podpis:		Datum:	<u>6.6.2017</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Harabiš</u>	Podpis:		Datum:	_____
Schválil: (projektant)	<u>Ing. Pavel Hynčica</u>	Podpis:		Datum:	_____










## Změnový list č.17

<b>Název stavby:</b>	FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu TRN, plicní, psychiatrie a hematoonkologie
<b>Objekt :</b>	D.1.1
<b>Část:</b>	Vnitřní úpravy v objektu TRN
<b>Číslo smlouvy o dílo:</b>	<b>Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/042-OD, OŘP-04/15</b>
<b>Objednatel:</b>	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
<b>Zhotovitel:</b>	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
<b>Datum vystavení:</b>	10.5.2017

<b>Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele</b>	Jedná se o vícepráci spojenou s doplněním dřevěných výdřev do SDK konstrukcí, které se v projektu nepředpokládaly provádět a jejich instalace byla požadována ze strany TDI a AD až v průběhu stavby.
<b>Vyjádření projektanta</b>	V rámci projektové dokumentace se předpokládalo kotvení ochranných prvků (madla), tyče na závěsy atd. do dvojité opláštěné SDK konstrukce se zahuštěným rastrem. Po dohodě s TDI bylo v průběhu stavby s ohledem na plánovaný budoucí provoz dohodnuto doplnění dřevěných výdřev pro kotvení těchto prvků. Toto řešení bude eliminovat možné poškození i při nešetrném zacházení při provozu budovy.
<b>Vyjádření TDI</b>	Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby. <b>Podle vyjádření všech zúčastněných nemají změny vliv na konečný termín dokončení stavby.</b> <b>Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v rozporu se správnými rozhodnutími (ÚR, SP). Změny nesnižují standart díla dle projektové dokumentace.</b> Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a nezhoršují kvalitu navrhovaných opatření a jsou v souladu se stavebním povolením..
<b>Podklady (přílohy):</b>	Příloha č.1 – ZL17 Výdřeva SDK komplet

<b>Cenový dopad:</b>	Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH, Vícepráce: 84.786,50,- Kč bez DPH <b>Celkem za změnový list: 84.786,50,- Kč bez DPH</b>
<b>Časový dopad:</b>	Bez časového dopadu
<b>Dopad do PD:</b>	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
<b>Ostatní ujednání:</b>	Nejsou

<b>Vystavil:</b>	Zdeněk Kročil stavbyvedoucí	Podpis:		Datum:	_____
<b>Schválil:</b> (zhotovitel)	JIRÍ KRZYS	Podpis:		Datum:	_____
<b>Schválil:</b> (zhotovitel)	RADEŠ BOTEČ	Podpis:		Datum:	_____
<b>Schválil:</b> (objednatel)	Miroslav Riedel	Podpis:		Datum:	5.6.2011
<b>Schválil:</b> (objednatel)	ING. ING. ZWERSCHKE	Podpis:		Datum:	6.6.2011
<b>Schválil:</b> (TDI)	Ing. Jan Harabiš	Podpis:		Datum:	_____
<b>Schválil:</b> (projektant)	Ing. Pavel Hynčič	Podpis:		Datum:	_____








## Změnový list č.19

Název stavby:	FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu TRN, plicní, psychiatrie a hematookologie
Objekt :	D.1.1
Část:	Vnitřní úpravy v objektu TRN
Číslo smlouvy o dílo:	<b>Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/042-OD, OŘP-04/15</b>
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	10.5.2017

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele	Jedná se o upřesnění postupu realizace v rámci provádění povlakových podlah. Byla odebrána soklová lišta s vloženým vlepeným pásem z vinylu a nahrazena vytažením soklové části se zatměním horní spáry akrylovým tmelem.
Vyjádření projektanta	Souhlasím s uvedeným zdůvodněním a rozsahem dle přiloženého rozpočtu.
Vyjádření TDI	Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby. <b>Podle vyjádření všech zúčastněných nemají změny vliv na konečný termín dokončení stavby.</b> <b>Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v rozporu se správnými rozhodnutími (ÚR, SP). Změny nesnižují standart díla dle projektové dokumentace.</b> Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a nezhoršují kvalitu navrhovaných opatření a jsou v souladu se stavebním povolením..
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – ZL19 – povlakové podlahy

Cenový dopad:	Měněpráce: -878.764,34 Kč bez DPH, Vícepráce: 878.180,55,- Kč bez DPH <b>Celkem za změnový list: -583,79,- Kč bez DPH</b>
Časový dopad:	Bez časového dopadu
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy



Vystavil:	Zdeněk Kročil stavbyvedoucí	Podpis:		Datum:	_____
Schválil: (zhotovitel)	JIRÍ KRZYŠ	Podpis:		Datum:	_____
Schválil: (zhotovitel)	RADEK BOZEK	Podpis:		Datum:	_____
Schválil: (objednatel)	Miroslav Riedel	Podpis:		Datum:	5. 6. 2012
Schválil: (objednatel)	ING. IVO ŽOUKALSKÝ	Podpis:		Datum:	6. 6. 2012
Schválil: (TDI)	Ing. Jan Harabiš	Podpis:		Datum:	_____
Schválil: (projektant)	Ing. Pavel Hynčel	Podpis:		Datum:	_____


## Změnový list č.20

<b>Název stavby:</b>	FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu TRN, plicní, psychiatrie a hematookologie
<b>Objekt :</b>	D.1.1
<b>Část:</b>	Vnitřní úpravy v objektu TRN
<b>Číslo smlouvy o dílo:</b>	<b>Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/042-OD, OŘP-04/15</b>
<b>Objednatel:</b>	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
<b>Zhotovitel:</b>	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
<b>Datum vystavení:</b>	10.5.2017


<b>Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele</b>	Jedná se o upřesnění výměr uvedených ve výkazu výměr.
<b>Vyjádření projektanta</b>	S uživatelem bylo v průběhu realizace upřesněno požadované umístění ochranných prvků. V tomto změnovém listu a přiloženém rozpočtu jsou tedy vyčíslené skutečně požadované prvky oproti předpokladu z výkazu výměr.
<b>Vyjádření TDI</b>	<p>Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby.</p> <p><b>Podle vyjádření všech zúčastněných nemají změny vliv na konečný termín dokončení stavby.</b></p> <p><b>Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v rozporu se správními rozhodnutími (ÚR, SP). Změny nesnižují standart díla dle projektové dokumentace.</b></p> <p>Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a nezhoršují kvalitu navrhovaných opatření a jsou v souladu se stavebním povolením..</p>
<b>Podklady (přílohy):</b>	Příloha č.1 – ZL20 – ochranné prvky

<b>Cenový dopad:</b>	Méněpráce: 603 684,17 Kč bez DPH, Vícepráce: 79 012,16,- Kč bez DPH <b>Celkem za změnový list: -524 672,01,- Kč bez DPH</b>
<b>Časový dopad:</b>	Bez časového dopadu
<b>Dopad do PD:</b>	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy


Ostatní ujednání:	Nejsou
-------------------	--------

**Vystavil:** Zdeněk Kročil  
 stavbyvedoucí Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_


---

**Schválil:** JIEI KRZYS Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_  
 (zhotovitel)


---

**Schválil:** Radek Bolek Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_  
 (zhotovitel)


---

**Schválil:** Miroslav Fiedel Podpis:  Datum: 5. 6. 2017  
 (objednatel)


---

**Schválil:** Ing. Ing. Zdeněk Kročil Podpis:  Datum: 6. 6. 2017  
 (objednatel)

---

**Schválil:** Ing. Jan Hlaváč Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_  
 (TDI)

---

**Schválil:** Ing. Pavel Hrušica Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_  
 (projektant)




## Změnový list č.21

Název stavby:	FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu TRN, plicní, psychiatrie a hematoonkologie
Objekt :	D.1.1
Část:	Vnitřní úpravy v objektu TRN
Číslo smlouvy o dílo:	<b>Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/042-OD, OŘP-04/15</b>
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	10.5.2017


Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele	Jedná se o dobetonávky stropních konstrukcí u výtahových šachet, které byly většího rozsahu, než bylo uvedeno v PD a dobetonávky stávajících otvorů skrytých pod technologiemi a stávajícími podlahami.
Vyjádření projektanta	V tomto změnovém listu jsou řešeny dobetonávky stropních konstrukcí. Jedná se o dobetonávky otvorů u výtahových šachet, které byly oproti předpokladu uvedeném v PD větší a dále o dobetonávky otvorů, které byly odkryté po demontáži stávajících technologií a po vybourání podlahových konstrukcí. S uvedeným rozsahem prací za AD souhlasím.
Vyjádření TDI	Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby. <b>Podle vyjádření všech zúčastněných nemají změny vliv na konečný termín dokončení stavby.</b> <b>Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v rozporu se správnými rozhodnutími (ÚR, SP). Změny nesnižují standart díla dle projektové dokumentace.</b> Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a nezhoršují kvalitu navrhovaných opatření a jsou v souladu se stavebním povolením.
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – ZL21 – doplnění otvorů, zámečnick + betonáž


Cenový dopad:	Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH, Vícepráce: 230.928,48- Kč bez DPH <b>Celkem za změnový list: 230.928,48,- Kč bez DPH</b>
Časový dopad:	Bez časového dopadu
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy


Ostatní ujednání:	Nejsou
-------------------	--------


Vystavil: Zdeněk Kročil Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_  
stavbyvedoucí

Schválil: JIRÍ KRZYS Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_  
(zhotovitel)

Schválil: RADEK BOTEK Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_  
(zhotovitel)

Schválil: Miroslav Riedel Podpis:  Datum: 5. 6. 2017  
(objednatel)

Schválil: 106. 110 ZOBENBRATEL Podpis:  Datum: 6. 6. 2017  
(objednatel)

Schválil: Ing. Jan Harabiš Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_  
(TDI)

Schválil: Ing. Pavel Hynčica Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_  
(projektant)

## Změnový list č.22


<b>Název stavby:</b>	FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu TRN, plicní, psychiatrie a hematoonkologie
<b>Objekt :</b>	D.1.1
<b>Část:</b>	Vnitřní úpravy v objektu TRN
<b>Číslo smlouvy o dílo:</b>	<b>Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/042-OD, OŘP-04/15</b>
<b>Objednatel:</b>	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
<b>Zhotovitel:</b>	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
<b>Datum vystavení:</b>	10.5.2017

<b>Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele</b>	Bylo rozhodnuto, že ve spojovacím koridoru nebudou z provozních důvodů realizovány projektem navržené keramické dlažby ( nelze provádět za plného provozu FNO a dodržení technologických postupů ) a budou nahrazeny repasí stávajícího povrchu z teraca. Budou sanovány praskliny, prořezány dilatační spáry a zbytek podlahy ve spojovacím koridoru bude repasován.
<b>Vyjádření projektanta</b>	V průběhu realizace bylo za účasti zástupce investora a TDI dohodnuto, že z důvodu sjednocení povrchů ve spojovacím koridoru, nebude realizována v projektu navržená nová dlažba, ale dojde k repasi teraca dle výše uvedeného zdůvodnění zhotovitele. S touto změnou ze strany AD souhlasím.
<b>Vyjádření TDI</b>	Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby. <b>Podle vyjádření všech zúčastněných nemají změny vliv na konečný termín dokončení stavby.</b> <b>Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v rozporu se správními rozhodnutími (ÚR, SP). Změny nesnižují standart díla dle projektové dokumentace.</b> Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a nezhoršují kvalitu navrhovaných opatření a jsou v souladu se stavebním povolením..
<b>Podklady (přílohy):</b>	Příloha č.1 – ZL22 – koridor teraco


<b>Cenový dopad:</b>	Méněpráce: 78.348,44 Kč bez DPH, Vícepráce: 216.000,- Kč bez DPH <b>Celkem za změnový list: 137.651,56,- Kč bez DPH</b>
<b>Časový dopad:</b>	Bez časového dopadu
<b>Dopad do PD:</b>	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy




Ostatní ujednání:	Nejsou
-------------------	--------

Vystavil: Zdeněk Kročil  
stavbyvedoucí Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_


---

Schválil: JIRÍ KEZYS  
(zhotovitel) Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_


---

Schválil: Radek Bolek  
(zhotovitel) Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_


---

Schválil: Miroslav Píedel  
(objednatel) Podpis:  Datum: 5. 6. 2017


---

Schválil: ms. 100 Zdeněk Kezys  
(objednatel) Podpis:  Datum: 6. 6. 2017

---

Schválil: Ing. Jan Hrabec  
(TDI) Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_

---

Schválil: Ing. Pavel Hrubec  
(projektant) Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_

## Změnový list č.23






Název stavby:	FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu TRN, plicní, psychiatrie a hematologické
Objekt :	D.1 - Vnitřní úpravy v objektu TRN - SO 01
Část:	VZT
Číslo smlouvy o dílo:	<b>Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/042-OD, OŘP-04/15</b>
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	25.05.2017

<b>Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele</b>	Jedná se o změny v oddíle VZT, vyvolané upřesněním technického řešení uložení VZT potrubí a tlumičů na střeše, změnu trasy rozvodů medicinálních plynů a doplnění jednoho ventilátoru, který nebyl součástí specifikace.
<b>Vyjádření projektanta</b>	Na základě dohody s TDI a investorem bylo rozhodnuto s ohledem na větší bezpečnost střešního pláště (eliminaci možných poruch), VZT potrubí vedené nad střešním pláštěm umístit na ocelové rámy kotvené do nosných stavebních konstrukcí. S uvedeným změnovým listem tedy projektant souhlasí.
<b>Vyjádření TDI</b>	Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby. <b>Podle vyjádření všech zúčastněných nemají změny vliv na konečný termín dokončení stavby.</b> <b>Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v rozporu se správnými rozhodnutími (ÚR, SP). Změny nesnižují standart díla dle projektové dokumentace.</b> Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a nezhoršují kvalitu navrhovaných opatření a jsou v souladu se stavebním povolením.
<b>Podklady (přílohy):</b>	Příloha č.1 – příloha č.4

<b>Cenový dopad:</b>	Méněpráce: 0 Kč bez DPH, Vícepráce: 183.491Kč bez DPH <b>Celkem za změnový list: 183.491 Kč bez DPH</b>
<b>Časový dopad:</b>	Bez časového dopadu
<b>Dopad do PD:</b>	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy
<b>Ostatní ujednání:</b>	Nejsou

Vystavil: Zdeněk Kročil stavbyvedoucí Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_

Schválil: Jiří Kratochvíl Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_

(zhotovitel) \_\_\_\_\_  
Schválil: Jaroslav Bělec Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_  
(zhotovitel) \_\_\_\_\_  
Schválil: Miroslav Dzedel Podpis:  Datum: 5.6.2017  
(objednatel) \_\_\_\_\_  
Schválil: Ing. Miloš Zdobych Podpis:  Datum: 6.6.2017  
(objednatel) \_\_\_\_\_  
Schválil: Ing. Jan Havráš Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_  
(TDI) \_\_\_\_\_  
Schválil: Ing. Pavel Hrušica Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_  
(projektant) \_\_\_\_\_










## Změnový list č.24

<b>Název stavby:</b>	FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu TRN, plicní, psychiatrie a hematoonkologie
<b>Objekt :</b>	D.1.1
<b>Část:</b>	Vnitřní úpravy v objektu TRN
<b>Číslo smlouvy o dílo:</b>	<b>Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/042-OD, OŘP-04/15</b>
<b>Objednatel:</b>	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
<b>Zhotovitel:</b>	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
<b>Datum vystavení:</b>	10.5.2017

<b>Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele</b>	Dle PD měly být dřevěné madla repasovány. Jelikož stávající madla nejsou dřevěná a jsou ve velmi špatném stavu, bylo rozhodnuto, že budou doplněny nové dřevěné madla na zábradlí v celém objektu..
<b>Vyjádření projektanta</b>	Po dohodě s TDI bylo dohodnuto, že s ohledem na budoucí provoz (hrozí brzké opotřebení nových nátěrů) a stávající stav schodišťových madel bylo rozhodnuto neprovádět repasí madel. Byla navržena dodávka a montáž nových dřevěných madel včetně nezbytné úpravy a doplnění zámečnických prvků pro jejich kotvení.
<b>Vyjádření TDI</b>	Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby. <b>Podle vyjádření všech zúčastněných nemají změny vliv na konečný termín dokončení stavby.</b> <b>Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v rozporu se správnými rozhodnutími (ÚR, SP). Změny nesnižují standart díla dle projektové dokumentace.</b> Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a nezhoršují kvalitu navrhovaných opatření a jsou v souladu se stavebním povolením..
<b>Podklady (přílohy):</b>	Příloha č.1 – ZL24 – madla na zábradlí

<b>Cenový dopad:</b>	Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH, Vícepráce: 179.117,63 ,- Kč bez DPH <b>Celkem za změnový list: 179.117,63,- Kč bez DPH</b>
<b>Časový dopad:</b>	Bez časového dopadu
<b>Dopad do PD:</b>	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy

Ostatní ujednání:	Nejsou
-------------------	--------

<b>Vystavil:</b>	Zdeněk Křečil stavbyvedoucí	Podpis:		Datum:	_____
<b>Schválil:</b> (zhotovitel)	Jiří Krzyš	Podpis:		Datum:	_____
<b>Schválil:</b> (zhotovitel)	Božek Božek	Podpis:		Datum:	_____
<b>Schválil:</b> (objednatel)	Miroslav Riedel	Podpis:		Datum:	5. 6. 2017
<b>Schválil:</b> (objednatel)	Ing. Ivo Čoupek	Podpis:		Datum:	6. 6. 2017
<b>Schválil:</b> (TDI)	Ing. Jan Horáček	Podpis:		Datum:	_____
<b>Schválil:</b> (projektant)	Ing. Pavel Hgudica	Podpis:		Datum:	_____

## Změnový list č.25


Název stavby:	FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu TRN, plicní, psychiatrie a hematookologie
Objekt :	D.1.1
Část:	Vnitřní úpravy v objektu TRN
Číslo smlouvy o dílo:	<b>Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/042-OD, OŘP-04/15</b>
Objednatel:	Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Datum vystavení:	10.5.2017

Zdůvodnění změny: Vyjádření zhotovitele	Jedná se o vyrovnání podlah 1.PP před aplikací hydroizolace
Vyjádření projektanta	V PD se předpokládala stávající hydroizolace, která po odbourání podlah nebyla zjištěna a z tohoto důvodu nebylo možné podkladní vrstvy vybourat tak, aby bylo zajištěno řádné provedení nové izolace. Z tohoto důvodu bylo nutno provést vyrovnávky podkladního betonu v celém rozsahu 1.PP.
Vyjádření TDI	Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby. <b>Podle vyjádření všech zúčastněných nemají změny vliv na konečný termín dokončení stavby.</b> <b>Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v rozporu se správními rozhodnutími (ÚR, SP). Změny nesnižují standart díla dle projektové dokumentace.</b> Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a nezhoršují kvalitu navrhovaných opatření a jsou v souladu se stavebním povolením..
Podklady (přílohy):	Příloha č.1 – ZL25 – vyrovnání podlah 1.PP

Cenový dopad:	Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH, Vícepráce: 200.332,- Kč bez DPH <b>Celkem za změnový list: 200.332,- Kč bez DPH</b>
Časový dopad:	Bez časového dopadu
Dopad do PD:	Zaznamenání do výkresů a technické zprávy




Ostatní ujednání:	Nejsou
-------------------	--------


Vystavil: Zdeněk Kročil  
stavbyvedoucí Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_


Schválil: Jiří Krágs  
(zhotovitel) Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_

Schválil: Radě Šatck  
(zhotovitel) Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_

Schválil: Miroslav Píedel  
(objednatel) Podpis:  Datum: 5.6.2012

Schválil: Ms. Ino Závacká  
(objednatel) Podpis:  Datum: 6.6.2012

Schválil: Ing. Jan Hrabčí  
(TDI) Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_

Schválil: Ing. Pavel Hájek  
(projektant) Podpis:  Datum: \_\_\_\_\_

