

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení Standardizace Územního plánu Příbram

číslo smlouvy:
928/OÚP/2023

smlouva na základě usn. RM ze dne 22.02.2021 usn. č. 171/2021 schválena starostou po projednání v PS dne 20.11.2023, úkol č. 1/20.11.2023

dodatek č. 1 schválen starostou po projednání v PS ze dne 10.06.2024, úkol č. 1/10.6.2024

SMLUVNÍ STRANY

zhotovitel: **IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.**
zastoupený Ing. arch. Ivanem Plickou, jednatelem
se sídlem: 166 34 Praha 6, Thákurova 3
IČO: 27634736
DIČ: CZ 27634736
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C120413
(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

objednatel: **MĚSTO PŘÍBRAM,**
zastoupený Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
se sídlem: Tyršova 108, 261 01 Příbram I
IČO: 0024312
DIČ: CZ0024312
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: [REDACTED]
na straně druhé (dále jen „**Objednatel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany dne 07.12.2023 uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení Standardizace Územního plánu Příbram, tj. Změny č. 3 Územního plánu Příbram (Z3) Smluvní strany se oboustranně dohodly na posunutí časového termínu k odevzdání návrhu Z3, a to ze dvou následujících důvodů:

A/ Návaznost na Změnu č. 2

V usnesení ZM o pořízení Změny č. 3 (Usn. č. 217/2023/ZM ze dne 19.06.2023) je přímo uvedeno, že veřejné projednání Změny č. 3 nebude zahájeno dříve než po vydání Změny č. 2. V době uzavírání SOD na zpracování Změny č. 3 byl předpoklad vydání Změny č. 2 jaro 2024, nicméně bylo nařízeno opakované veřejné projednání, čímž nastal časový posun, ze kterého je zřejmé, že změna č. 2, na kterou musí změna č. 3 navazovat, nebude vydána dříve, nežli v září nebo v říjnu 2024.

B/ Legislativní změny

Datem 01.07.2024 vstupuje v účinnost hlavní část nového stavebního zákona (283/2021 Sb.), vč. prováděcích předpisů. Změna č. 3 (standardizace) vychází ze současně platných prováděcích

vyhlášek (č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb.), které k výše uvedenému datu budou nahrazeny vyhláškou novou, jejíž definitivní podoba dosud není známa. V této situaci by měl zhotovitel pouze 25 dní (01. – 25.07.2024) na přepracování návrhu Změny č. 3, což není reálné. Z přechodných ustanovení je zřejmé, že návrh Změny č. 3 zpracovaný podle předpisů účinných před datem 01.07.2024, by bylo nutno před veřejným projednáním (září – říjen 2024) přepracovat v souladu s novými právními předpisy.

I. ZMĚNY

Článek III. Doba a místo plnění odst. 1 bod 1.1 se vypouští a mění takto:

1.1 Fáze první: Návrh Z3 pro veřejné projednání.

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli nejpozději do **267 dnů** od okamžiku předání podkladů Objednatelům.

II. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.


Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

za Zhotovitele:

V Příbrami dne


13/6/2024



Ing. arch. Ivan Plicka

za Objednatele:

V Příbrami dne 18-06-2024



město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

