

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 18.5.2012 (dále jen Smlouva) mezi

(1) Objednatelem

Masarykova univerzita,
veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/1919 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku,
se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno,
IČ 00216224, DIČ CZ00216224,
zastoupená doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D, rektorem
(dále jen „Objednatel“)

a

(2) Zhotovitelem

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.,
se sídlem Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc - Lazce,
IČ 13642464, DIČ CZ13642464,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C,
vložce 184
zastoupená Ing. Jaromírem Uhýrkem, jednatelem společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)

V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy. Zadavatel se proto rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírá tento Dodatek č. 2 Smlouvy.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Předmět Smlouvy specifikovaný v článku II. Předmět Smlouvy a v příloze 1 Smlouvy se v souvislosti se změnou Díla doplňuje o Odstavec 2.5 následujícího znění:
„2.5 Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení prací uvedených ve změnovém listu ZL008, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.“
2. Cena Díla uvedená v článku V. Cena Díla, odstavci 5.1. Smlouvy se zvyšuje v důsledku úpravy předmětu Smlouvy podle přílohy č. 1 tohoto Dodatku o částku 770 494,- Kč (slovy sedmsetšedesátisícčtyřístadevadesátčtyři korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

Cena Díla uvedená v odstavci 5.1 Smlouvy se mění takto:

„5.1 Cena Díla za 1. etapu (bez daně z přidané hodnoty) činí
189.579.821,- Kč

(slovy stoosmdesátdevětmilionůpětsetsedmdesátdevěttisícosmsetdvacetjedna korun českých).

Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **39.646.351,- Kč**

(slovy třicetdevětmilionůšestsetčtyřicetšesttisícčtristapadesátjedna korun českých). Z toho za dílčí plnění fakturované do 31.12.2012 je DPH 3.308.235,- Kč a za částku zbývajících 36.338.116,- Kč.

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Součet ceny díla za 1. etapu a daně z přidané hodnoty stanovené podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto Dodatku činí **229.226.172,- Kč**

(slovy dvěštdvacetdevětmilionůdvěštdvacetšesttisícstosedmdesátdva korun českých).“

Cena Díla uvedená v odstavci 5.3 Smlouvy se mění takto:

„5.3 Celková Cena Díla za 1. a 2. etapu (bez daně z přidané hodnoty) činí
275.517.047,- Kč

(slovy dvěštdsedmdesátpětmilionůpětsetsedmnácttisícčtyřicetšedsm korun českých).

Daň z přidané hodnoty stanovená z této částky podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **57.622.784,- Kč**

(slovy padesátsedmmilionůšestsetdvacetdvatisícšedsmsetosmdesátčtyři korun českých).

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Součet Ceny Díla za 1. a 2. etapu a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto Dodatku činí **333.139.831,- Kč**

(slovy třístatřicetřímilionůstotřicetdevěttisícosmsetřicetjedna korun českých).“

3. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
5. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy jsou jeho přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list číslo:
ZL008 – Úprava kanalizace a OLK
- Příloha č. 2 - Rozpis ceny

V Brně dne 29. 5. 2013

V Olomouci dne 27. 5. 2013

Objednatel:
Masarykova univerzita



doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.,
rektor MU

Zhotovitel:
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.



Ing. Jaromír Uhýrek,
jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST – „Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno“

Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU (1. etapa)

Navrhovatel změny GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.	Registrační číslo Změnového listu (ZL): 008	Index navrhovatele GD	Číslo SO nebo PS SO3030,3040	Pořadové číslo ZL 008
Index navrhovatele změny: GD...generální dodavatel O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant TDI...technický dozor investora J...jiný	Datum vydání ZL:	9.10.2012		<i>vyplní navrhovatel</i>
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL:			<i>vyplní objednatel</i>
	Změna má vliv do následujících profesí:	Areálová kanalizace		<i>vyplní GD</i>
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS):	SO3030, SO3040		<i>vyplní GD</i>
Název změny: Úprava kanalizace a OLK				
Předmět změny: Úprava kanalizace a odlučovače lehkých kapalin				
Položka, popis: Vykopání rýh a připravení rýh, dodávka a montáž potrubí, dodávka a montáž OLK2, dodávka a montáž šachet, uličních vpustí, provedení zkoušek potrubí, bednění vpustí a betonáž vpustí, vybourání komunikace a její obnova po dokončení, bezvýkopová sanace kanalizace				
Důvod změny: Po zaměření stávající kanalizace bylo zjištěno, že její hloubka je o cca 1,5 m větší, než bylo uvažováno v předchozích stupních projektové dokumentace. Nově navrhovanou kanalizaci by proto bylo nutné více zahloubit, aby do ní mohla být dopojena část stávající dešťové kanalizace. Dokumentace DVD byla zpracována na úrovni znalosti dostupných v době jejího vzniku. Navrhovaná změna řešení na základě této nepředvídatelné skutečnosti spočívá ve vybudování OLK2 a části SO 3030 v souladu s dokumentací pro stavební povolení, její realizaci nebude nutné prohlubovat nově budovanou stoku SO 3000 Kanalizace jednotná, šachta S4 - S1 o cca. 1,5 m. V rámci realizace stavby bylo kamerovými zkouškami zjištěno, že část kanalizace pod budovou D, do které je napojován systém jednotné kanalizace (SO 3000) realizovaný projektem je v nevyhovujícím až havarijním stavu. Z tohoto důvodu je nutné ji opravit, aby byla zachována komplexní a garantovaná životnost kanalizace s minimalizací budoucích investičních nákladů na opravu. Navržená změna nemá negativní dopad na rozsah a užitné vlastnosti stavby a nezpůsobuje zhoršení technických parametrů.				
Přílohy: 1. Rozpočet (1x A4), 2. Schema provedené úpravy, 3. Vzorový řez, 4. Podélný profil, 5. Situace, 6. Technické listy šachty, 7. Odlučovač OLK2, 8. Projekt původního řešení, 9. Schema sanované kanalizace, 10. Schema opravy komunikace, 11. Důsledky Změny z hlediska technických požadavků a dokumentace, 12. Případná rizika a důsledky realizace Změny, 13. Záznam z prohlídky kanalizace				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: konečná cena: 770 494,- Kč bez DPH	Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 770 494,- Kč bez DPH snížení ceny o: 0,- Kč bez DPH		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE	Vyplní GP / projektový manažer	
Dopady do HMG GD:		celkový počet dní: 0	ANO / NE	Vyplní GD / provádějící změnu
Stanovení milníku, k němuž změna věcně náleží:				Vyplní GD / provádějící změnu
Podpis zástupce GD				
Podpis zástupce GP		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		
Podpis zástupce TDI		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		
Podpis ředitele projektu		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		
Podpis zástupce Objednatel		SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		

Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):	
Rozdělovník:	1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. GP (AD), 4. GD

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU - 1. a 2. etapa	JKSO	
Název objektu	SO 3040 - Odlučovače lehkých kapalin SO 3030 - Kanalizace zaolejovaná	EČO	
Název části	CHP 008 - Úprava kanalizace a OLK	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Masarykova univerzita		
Projektant			
Zhotovitel	GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
CHP 008		11.2.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	720 762	5	Práce přesčas	0	10	Zařízení staveniště	0
			6	Bez pevné podl.	0	11	Mimostav. doprava	0
2	PSV	49 732	7	Kulturní památka	0	12	Územní vlivy	0
			8		0	13	Provozní vlivy	0
3	"M"	0				14	Ostatní	0
						15	NUS z rozpočtu	0
4	ZRN (ř. 1-3)	770 494	9	DN (ř. 5-8)	0	16	NUS (ř. 10-15)	0
17	HZS	0	18	Kompl. činnosti	0	19	Ostatní náklady	0

Projektant		D		Celkové náklady	
		20	Součet 4, 9, 16-19		770 494
Datum a podpis	Razítko	21	14 %	0,00 DPH	0
Objednatel		22	20 %	770 493,52 DPH	154 099
		23	Cena s DPH (ř. 20-22)		924 592
Datum a podpis	Razítko	E		Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		24	Dodávky objednatele		0
		25	Klouzavá doložka		0
Datum a podpis	Razítko	26	Zvýhodnění + -		0

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU - 1. a 2. etapa

Objekt: SO 3040 - Odlučovače lehkých kapalin

SO 3030 - Kanalizace zaolejovaná

Objednatel: Masarykova univerzita

Zhotovitel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Datum: 11.2.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	Práce a dodávky	770 493,52
	Zemní práce nové kanalizace	180 389,06
	Trubní vedení	17 133,62
	OLK2	118 993,95
	Šachty	16 471,00
	Tvarovky	6 470,04
	Uliční vpust'	27 691,00
	Ostatní konstrukce a práce	39 731,94
	Přesun hmot	2 316,60
	Komunikace	126 362,32
	Projekt	10 000,00
	Bezvýkopová úseková obnova kanalizace DN300 pod budovou D	224 934,00
	Celkem	770 493,52

GEMO

EVIDENČNÍ ČÍSLO	POŘADOVÉ ČÍSLO	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELKEM
Díl:		Zemní práce nové kanalizace				
132 20-1101 R00	1	Hloubení ryh šířky do 60 cm v hor 3 do 100 m3 34,87*0,6*1,87	m3	39,10	621,00	24 281,10
132 30-1101 R00	2	Hloubení ryh šířky do 60 cm v hor 4 do 100 m3 34,87*0,6*1,87	m3	39,10	1 236,00	48 327,60
162 70-1105 R08	3	Vodorovné přemístění výkopu z hor 1-4 do 10000 m, kapacita 8 l 39,1*39,1	m3	78,20	246,50	19 276,30
162 70-1109 R00	4	Příplatek k vod. přemístění hor 1-4 za další 1 km 10*78,2	m3	782,00	20,30	15 874,60
171 20-1101 R00	5	Uložení sypaniny do násypů nazhutněných	m3	78,20	22,30	1 743,86
199 00-0002 R00	6	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	78,20	240,00	18 768,00
174 10-1102 R00	7	Zásyp ruční se zhutněním 2,385*0,6*34,87	m3	49,89	281,50	14 043,19
583-3/310	8	Štěrkopísk frakce 0-4 1/8 1,9*49,89	t	94,79	302,40	28 661,60
						0,00
175 10-1101 RT2	9	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 0,46*0,6*34,87	m3	9,71	813,00	7 896,67
451 57-2111 RK1	10	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihočeský 0,1*0,6*34,87	m3	2,04	742,00	1 512,94
	Celkem za:	Zemní práce nové kanalizace				180 389,06
		Trubní vedení				
871 11-1106 R00	11	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 350 mm 286-12331	m	10,39	200,50	2 083,20
871 11-1102 R00	12	Trouba kanalizační PE ECOPAL SNB DN 315 l=6m 286-13330	kus	2,00	3 096,34	6 192,68
871 11-1101 R00	13	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm 286-13330	m	6,17	85,40	526,92
871 11-1101 R00	14	Trouba kanalizační PE ECOPAL SNB DN 200 l=6m 286-11261 A	kus	1,20	1 498,82	1 798,58
	15	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	18,31	69,30	1 268,88
	16	Troubka kanalizační KGM SN 8 PVC 160x1,7x3000	kus	6,40	822,40	5 263,36
		Trubní vedení				17 133,62
		OLK2				
386 94-1113 R00	17	Montáž odlučovačů benzinu a oleje velikosti II 562-41525	ks	1,00	1 523,00	1 523,00
899 10-4111 R00	18	Odlučovač rop. látek GSOL-10/50 plast 2 pokl 3.5t 553-40325	ks	1,00	103 100,00	103 100,00
894 41-4111 R00	19	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg 592-24338 A	ks	1,00	725,00	725,00
452 11-2111 R00	20	Poklop D400 litinový bez odvětrání II. vložka 592-24347 A	ks	1,00	3 454,00	3 454,00
894 42-3111 R00	21	Osazení železobet. skruží základových 100/100/10 592-24353 A	ks	1,00	3 180,00	3 180,00
	22	Skruž šachetní TBS-Q 1 100/100/9 PS	ks	1,00	2 632,20	2 632,20
	23	Osazení beton. prstenců pod mříž, výšky do 100 mm	ks	1,00	139,50	139,50
	24	Prstenc. vyrovn. šachetní TBW-Q 1 61/6	ks	1,00	201,20	201,20
	25	Osazení betonových dílců šachet	ks	1,00	1 849,00	1 849,00
	26	Konus šachetní TBR-Q 1 100-63/58/12 KPS	ks	1,00	2 190,05	2 190,05
	Celkem za:	OLK2				118 993,95
		Šachty				
R	27	Prefabrikovaná šachlice výšky do 2 m se dnem Ø 1000 mm, litinový poklop D400	ks	1,00	11 859,00	11 859,00
R	28	Montáž šachty výšky do 3 m včetně vyrovnání do konečné nivelety terénu a vymazání	ks	1,00	4 612,00	4 612,00
	Celkem za:	Šachty				16 471,00
		Tvarovky				
877 35-3121 R00	29	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200 286-54953	ks	4,00	100,50	402,00
877 35-3123 R00	30	Otvěrka kanalizační PP JUMBO 45° DN 200/150 mm 286-51693 A	ks	4,00	472,88	1 891,52
877 31-3123 R00	31	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum.kroužek DN 200 286-50661	ks	1,00	62,80	62,80
837 35-2221 R00	32	Redukce kanalizační KGR 200/160 PVC 597-10944	ks	1,00	85,32	85,32
	33	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum.kroužek DN 150	ks	3,00	53,60	160,80
	34	Koleno kanalizační PVC-U D 150/45	ks	3,00	95,60	286,80
	35	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr DN 200	ks	6,00	76,00	456,00
	36	Ohloubek kameninový s těsněním F DN 150 mm	ks	6,00	520,60	3 124,8

892 57-5111 R00	43	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 200	sada	2,00	2 315,00	4 630,00
892 58-5111 R00	44	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	sada	1,00	2 630,00	2 630,00
359 90-1111 R00	45	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	34,87	68,00	2 371,16
R	46	Kamerové zkoušky kanalizace	m	34,87	30,00	1 046,10
R	47	Vytyčení tras a zpětné zaměření skutečného stavu	soubor	1,00	2 700,00	2 700,00
R	48	Projektová dokumentace skutečného provedení v 6 paré	soubor	1,00	8 500,00	8 500,00
R	49	SZZ únosnosti (a 50m zásepů rýhy v komunikaci)	ks	1,00	1 311,00	1 311,00
900 - R03	50	HZS - stavební práce, stavební dělník v tar. tř. 6 (bednění vpusti + bet.	hod	32,00	290,00	9 280,00
		2*8*2				
274 31-3311 R00	51	Beton základových pasů prostý C 8/10 (B 10)	m3	2,00	2 430,00	4 860,00
		2*1				
231-70152	52	Pěna montážní Prince Color Multifix PU Gun 750 ml	ks	4,00	121,92	487,68
900 - R03	53	HZS - stavební práce, stavební dělník v tar. tř. 6 (montáž pěny)	hod	0,40	290,00	116,00
R	54	Inženýrská činnost - komunikace s úřady ve věci OLK	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
	Celkem za:	Ostatní konstrukce a práce				39 731,94
		Přesun hmot				
998 27-6101 R00	55	Přesun hmot, trubní vedení plastová, atavf. Výkop	t	2,70	858,00	2 316,80
		Komunikace				
919 73-5112 R00	56	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5-10 cm	mb	95,74	79,70	7 630,48
		((10,39+6,17+18,31)*2+(4*4)+(2*3)*2				
113 10-7141 R00	57	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl.5cm	m2	44,87	80,70	3 621,01
		((10,39+6,17+18,31)*1)+(4*1)+(2*3)				
919 73-5124 R00	58	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	mb	95,74	365,00	34 945,10
		((10,39+6,17+18,31)*2+(4*4)+(2*3)*2				
113 10-7132 R00	59	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet. prostý tl. 30 cm	m2	44,87	846,00	37 960,02
		((10,39+6,17+18,31)*1)+(4*1)+(2*3)				
979 08-7213 R00	60	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	12,11	575,00	6 966,07
		44,87*0,15*1,8				
979 08-4216 R00	61	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	12,11	630,00	7 632,39
979 08-4219 R00	62	Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t	12,11	28,50	345,27
979 09-3111 R00	63	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	12,11	9,80	118,73
979 99-9997 R00	64	Poplatek za skládku čistá sut - DUFONEV Brno	t	12,11	220,00	2 665,28
566 90-4111 R00	65	Vyspravení podkladu po překopech kam. obal. asfalem	t	12,11	1 929,00	23 369,64
		44,87*0,15*1,8				
573 11-1112 R00	66	Postřik živičný infiltr. + posyp. z asfaltu 1 kg/m2	m2	44,87	17,60	789,71
		((10,39+6,17+18,31)*1)+(4*1)+(2*3)				
998 22-5311 R00	67	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	12,11	26,30	318,62
		44,87*0,15*1,8				
	Celkem za:	Komunikace				126 362,32
		Projekt				
R	68	Realizační projektová dokumentace	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za:	Projekt				10 000,00
		Bezvýkopová úseková obnova kanalizace DN300 pod budovou D				
359 90-1111 R00	69	Čištění kanalizace před bezvýkopovou opravou	m	28,00	68,00	1 904,00
R	70	Inspekce TV kamerou, před bezvýkopovou opravou	m	28,00	30,00	840,00
R	71	Robotická oprava lokálních poruch a nerovností před aplikací rukávce	kpl	1,00	9 750,00	9 750,00
R	72	Robotická oprava - odfrézování přesazených přípojek	ks	2,00	4 750,00	9 500,00
R	73	Bezvýkopová obnova úseku - např. syčený rukávec inverzní metodou DN300 s konečnou silou stěny 7 mm, vč. kalibrační vložky	m	28,00	5 875,00	164 500,00
R	74	Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce v RŠ	ks	2,00	2 250,00	4 500,00
R	75	Robotické profrézování zaústěných přípojek	ks	6,00	4 250,00	25 500,00
R	76	Inspekce TV kamerou: po bezvýkopové opravě	m	28,00	30,00	840,00
R	77	Doprava mechanismů	kpl	1,00	3 600,00	3 600,00
R	78	Přeterpávání splaškových vod po dobu sanace	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
	Celkem za:	Bezvýkopová úseková obnova kanalizace DN300 pod budovou D				224 934,00
		Cena celkem v Kč bez DPH				770 493,52

Cenová nabídka obsahuje pouze práce výše uvedené. V cenách je zahrnuta kompletní dodávka a montáž, vč. příplatku za prodloužení záruky a bankovní záruky, vč. zisku, režii správních, OPN, veškerých nákladů a přírůstek dle části "Definice" SoD a dle kapitoly 9 SoD

**Důsledky Změny z hlediska technických požadavků a změn dokumentace,
zejména Projektové dokumentace pro realizaci Stavby**

Tato změna bude mít dopad do následujících profesí:

- Areálová kanalizace

Dále si tato změna vyžádá vyřízení povolení OLK na příslušném stavebním úřadě

Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU - 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 18.5.2012

Příloha č. 2 : Rozpis ceny - ZL008

objednatel: Masarykova univerzita, IČ 00216224

zhotovitel: GEMO Olomouc, spol. s r.o., IČ 13642464

číslo ZL	název změnového listu	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)	celkem (bez DPH)
008	Úprava kanalizace a OLK	770 494,00	0,00	770 494,00
	SO 3010 Kanalizace splašková	224 934,00	0,00	224 934,00
	SO 3030 Kanalizace zaolejovaná	27 691,00	0,00	27 691,00
	SO 3040 Odlučovač lehkých kapalin	517 869,00	0,00	517 869,00
	Celkem Dodatek č.2	770 494,00	0,00	770 494,00