

DODATEK Č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 18. 5. 2012 (dále jen Smlouva) mezi

(1) Objednatelem

Masarykova univerzita,
veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/1919 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno,
IČ 00216224, DIČ CZ00216224,
zastoupená doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem
(dále jen „Objednatel“)

a

(2) Zhotovitelem

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.,
se sídlem Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc - Lazce,
IČ 13642464, DIČ CZ13642464,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce 184
zastoupená Ing. Jaromírem Uhýrkem, jednatelem společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)

V souladu s ustanovením odstavců 3.10 a 3.11 Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Bod 7 Přílohy č. 2, část 2.A Smlouvy se mění takto:

„Zastřešení a opláštění objektů

Průkaz splnění:

- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny všechny konstrukce tvořící zastřešení stavby do úrovně hydroizolace (tj. dokončení kompletních skladeb střešního pláště) a protokol potvrzující, že byly dokončeny veškeré konstrukce tvořící fasádu budovy včetně výplní otvorů (vyjma dokončovacích prací)

Termín splnění: do 465 (slovy čtyřistašedesátpět) dnů po Dni Zahájení se mění v důsledku prodloužení procesu upřesnění materiálových, technických a estetických vlastností výplní otvorů fasády, tvořících architektonický výraz Díla, na základě požadavků Generálního projektanta a Objednatele a vlivem vysokých teplot, které z technologických důvodů

neumožňovaly zdění předsazené fasády na: **do 490 (slovy čtyřstadevadesát) dnů po Dni Zahájení.**

2. Bod 7 Přílohy č. 2, část 2.B Smlouvy se mění takto:

„Zastřešení a opláštění objektů

Průkaz splnění:


- protokol o splnění milníku potvrzující, že byly dokončeny všechny konstrukce tvořící zastřešení stavby do úrovně hydroizolace (tj. dokončení kompletních skladeb střešního pláště) a protokol potvrzující, že byly dokončeny veškeré konstrukce tvořící fasádu budovy včetně výplní otvorů (vyjma dokončovacích prací)

Termín splnění: do 435 (slovy čtyřstřicetpět) dnů po Dni Zahájení se mění v důsledku prodloužení procesu upřesnění materiálových, technických a estetických vlastností výplní otvorů fasády, tvořících architektonický výraz Díla, na základě požadavků Generálního projektanta a Objednatele a vlivem vysokých teplot, které z technologických důvodů neumožňovaly zdění předsazené fasády na: **do 460 (slovy čtyřstadesát) dnů po Dni Zahájení.**

3. Všechny ostatní stanovené termíny splnění Milníků zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
4. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.
7. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy je aktualizovaná Příloha č. 3 Harmonogram Zhotovitele.

V Brně dne 29.7.2013

V Olomouci dne 29.7.2013



doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA,
kvestor MU

Zhotovitel:
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.



Ing. Jaromír Uhýrek,
jednatel společnosti