

## DODATEK Č. 4

### KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 18.5.2012 (dále jen Smlouva) mezi

#### (1) Objednatel

**Masarykova univerzita,**  
veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/1919 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku,  
se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno,  
IČ 00216224, DIČ CZ00216224,  
zastoupená doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D, rektorem  
(dále jen „Objednatel“)

a

#### (2) Zhotovitelem

**GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.,**  
se sídlem Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc - Lazce,  
IČ 13642464, DIČ CZ13642464,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C,  
vložce 184  
zastoupená Ing. Jaromírem Uhýrkem, jednatelem společnosti  
(dále jen „Zhotovitel“)

V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy. Zadavatel se proto rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírá tento Dodatek č. 4 Smlouvy.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Předmět Smlouvy specifikovaný v článku II. Předmět Smlouvy a v příloze 1 Smlouvy se v souvislosti se změnou Díla doplňuje o Odstavec 2.7 následujícího znění:  
„2.7 Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení prací uvedených ve změnovém listu ZL009, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.“
2. Cena Díla uvedená v článku V. Cena Díla, odstavci 5.1. Smlouvy se zvyšuje v důsledku úpravy předmětu Smlouvy podle přílohy č. 1 tohoto Dodatku o částku 376.056 Kč (slovy třístadesmdesátšesttisícšedesátšest korunčeských) bez daně z přidané hodnoty.

Cena Díla uvedená v odstavci 5.1 Smlouvy se mění takto:

„5.1 Cena Díla za 1. etapu (bez daně z přidané hodnoty) činí

**189.955.877,- Kč**

(slovy stoosmdesátdevětmilionůdevětsetpadesátpěttisícosmsetšedesátsedm korun českých).

Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **39.725.323,- Kč**

(slovy třicetdevětmilionůsedmsetdvacetpěttisícčtristadvacet tři korun českých). Z toho za dílčí plnění fakturované do 31.12.2012 je DPH 3.308.235,- Kč a za částku zbývajících 36.417.088,- Kč.

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Součet ceny díla za 1. etapu a daně z přidané hodnoty stanovené podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto Dodatku činí **229.681.200,- Kč**

(slovy dvěštedvacetdevětmilionůšestsetosmdesátjednatisícdevět korun českých).“

Cena Díla uvedená v odstavci 5.3 Smlouvy se mění takto:

„5.3 Celková Cena Díla za 1. a 2. etapu (bez daně z přidané hodnoty) činí

**275.893.103,- Kč**

(slovy dvěštesedmdesátpětmilionůosmsetdevadesáttřítisícotři korun českých).

Daň z přidané hodnoty stanovená z této částky podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **57.701.756,- Kč**

(slovy padesátsedmmilionůsedmsetjednatísícšestsetpadesátšest korun českých).

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Součet Ceny Díla za 1. a 2. etapu a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto Dodatku činí **333.594.859,- Kč**

(slovy třistatřicetřímilionůpětsetdevadesátčtyřtisícosmsetpadesátdevět korun českých).“

3. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
5. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy jsou jeho přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list číslo:  
ZL009 – Úprava uspořádání laboratoře LOM ve 3.NP objektu A1
- Příloha č. 2 - Rozpis ceny

V Brně dne 9.4.2014

V Olomouci dne 7.4.2014

Objednatel:  
Masarykova univerzita



doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.,  
rektor MU



Zhotovitel:  
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.



Ing. Jaromír Uhýrek,  
jedenateli společnosti



## ZMĚNOVÝ LIST – „Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno“

### Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU (1.etapa)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                     |                                    |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Navrhovatel změny</b><br>Masarykova univerzita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Registrační číslo<br/>Změnového listu (ZL) :</b><br>009                                       | <b>Index<br/>navrhovatele</b><br>O  | <b>Číslo SO nebo PS</b><br>SO 7010 | <b>Pořadové číslo ZL</b><br>009 |
| <b>Index navrhovatele změny:</b><br>O...objednatel<br>GD...generální dodavatel<br>GP...generální projektant<br>TDI...technický dozor investora<br>J...jiný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Datum vydání ZL :</b>                                                                         | 11.10.2012                          |                                    | vyplní<br>navrhovatel           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Datum schválení nebo zamítnutí ZL :</b>                                                       |                                     |                                    | vyplní<br>objednatel            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Změna má vliv do následujících profesí:</b>                                                   | ASŘ, SIL, SLP, UT, VZT,<br>CHL, MaR |                                    | vyplní<br>GP                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Změna má vliv do následujících stavebních<br/>objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) :</b> | SO 7010                             |                                    | vyplní<br>GP                    |
| <b>Název změny:</b><br>Úpravy uspořádání laboratoře LOM ve 3.NP objektu A1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                     |                                    |                                 |
| <b>Předmět změny:</b><br>Úpravy uspořádání pracoviště Laboratoře optické mikroskopie (dále jen LOM) ve 3.NP objektu A1 a související úpravy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                     |                                    |                                 |
| <b>Položka, popis:</b><br>Úprava uspořádání pracoviště LOM ve 3.NP A1 obsahuje přesun prostorů mikroskopovny, redukci "mokrých" laboratorních provozů a nahrazení laboratorními prostory kancelářského typu, navazující úpravy uspořádání hlavní chodby a kancelářských prostor ve 3.NP a související úpravy profesí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                     |                                    |                                 |
| <b>Důvod změny:</b><br>Původní řešení 3 NP budovy A1 navržené v dokumentaci pro výběr dodavatele zahrnovalo v rámci Laboratoře optické mikroskopie mj. vybudování laboratoře geneticky modifikovaných organismů. V průběhu vlastní realizace stavby došlo k nepředpokládané zásadní změně podmínek výzkumné činnosti Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Výzkumná skupina Centra analýzy biomedicínského obrazu využila možnosti umístění biomedicínskou skupinu v nově dobudovaných prostorách Univerzitního kampusu v Bohunicích, kde pro svou činnost využívá jedinečnou a těsnou blízkost Fakultní nemocnice v Bohunicích a také možnost spolupráce s obdobně výzkumně orientovanými pracovníky Lékařské a Přírodovědecké fakulty MU. Naopak v prostorách Fakulty informatiky zůstala umístěna pouze informatická část Centra analýzy biomedicínského obrazu, která zase ve své výzkumné činnosti navazuje na výsledky biomedicínské skupiny a současně úzce spolupracuje s ostatními výzkumnými týmy Fakulty informatiky. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti lze konstatovat, že se nejedná o změnu výzkumného programu z vůle zadavatele, ale o změnu vnějších podmínek, které přirozeně ovlivnily podmínky vnitřní a které nebyly známy v době přípravy a zadání veřejné zakázky.<br>Podmínky pro realizaci veřejné zakázky, které byly sjednány v rámci zadávacího řízení, nejsou v návaznosti na tyto dodatečné stavební práce libovolně a svévolně vytvářeny či měněny zadavatelem. Objektivně nepředvídatelné skutečnosti, jakými jsou obdržení nových výzkumných grantů či projektů, vzájemná spolupráce a slučování anebo naopak dělení výzkumných týmů, odchod zaměstnanců, apod., nejsou plně závislé na činnosti zadavatele, jedná se do značné míry o svobodnou vůli akademických a výzkumných pracovníků vyplývající ze samotné podstaty činnosti veřejných vysokých škol a akademických svobod, tedy z faktu, že „bádání a výuka by neměly snadno podléhat nátlaku politiky, trhu nebo vrtochům veřejného mínění“. Současně si dovoluujeme zmínit i další hledisko, kterým je hledisko řádného hospodáře, a to obava z možného dvojího financování téhož záměru, tedy vybudování duplicitního provozu tzv. „mokrých laboratoří“ z veřejných prostředků.<br>Na základě výše uvedených skutečností nelze považovat původní záměr vybudovat v nových prostorách Fakulty |                                                                                                  |                                     |                                    |                                 |




informatiky laboratoř genetiky modifikovaných organismů s tzv. „mokrým provozem“, která by byla jen minimálně využívána, za efektivní, přínosný, ekonomicky výhodný.

Z tohoto důvodu bylo v rámci koordinace prací prostřednictvím JTR upraveno dispoziční uspořádání laboratoře optické mikroskopie spočívající v přesunu prostorů mikroskopovny do původně plánovaných prostor tzv. „mokrých provozů“ laboratoře, nahrazení laboratorní části Laboratoře optické mikroskopie částí s převážně kancelářským provozem lépe odpovídajícím požadavkům informatické skupiny Centra analýzy biomedicínského obrazu, navazujícím úpravám uspořádání kancelářských prostor a chodby ve 3. NP budovy A1 a profesí, zejména systému větrání budovy. Mimo to realizací úprav větrání dojde k uvolnění prostoru v některých instalačních jádrech, která budou využita jako technické místnosti. V návaznosti na tuto nezbytnou změnu bude formou víceprací provedena také úprava dalších profesí, jež jsou předmětem této změny, především vyvolané nezbytné úpravy v systému měření a regulace.

Tyto stavební práce budou zadány jednacím řízením bez uveřejnění, k čemuž nás na základě výše uvedených skutečností vedou tyto důvody:

- Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách
- Jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností
- Jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
  - o Tyto dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli a nemohou být jako celek, případně v dílčích částech, technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.
  - o Dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky
  - o Celkový kumulativní rozsah dodatečných stavebních prací nepřekračuje limit stanovený v §23 odst. 7) písm. a) Zákona o veřejných zakázkách

Přílohy: Návrh úpravy LOM.zip

|                                                                                               |  |                                                                                                               |  |                                  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Vliv na cenu:<br>odhadnuté náklady..... Kč bez DPH<br>konečná cena:..... 376.056,- Kč bez DPH |  | Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu):<br>zvýšení ceny o: 376.056,-<br>snížení ceny o: 0,- |  | Vyplní GD (nehodící se škrtněte) |                               |
| Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:                                             |  |                                                                                                               |  | ANO/NE                           | Vyplní GP / projekový manažer |
| Dopady do HMG GD: realizace do 8-mi týdnů od objednání celkový počet dní:                     |  |                                                                                                               |  | ANO / NE                         | Vyplní GD / provádějící změnu |
| Stanovení milníku, k němuž změna věcně náleží:                                                |  |                                                                                                               |  | M. č.: 10                        | Vyplní GD / provádějící změnu |
| Podpis zástupce GD                                                                            |  |                           |  |                                  |                               |
| Podpis zástupce GP                                                                            |  |                                                                                                               |  |                                  |                               |
| Podpis zástupce TDI                                                                           |  |                                                                                                               |  |                                  |                               |
| Podpis ředitele projektu                                                                      |  |                                                                                                               |  |                                  |                               |
| Podpis zástupce Objednatele                                                                   |  |                                                                                                               |  |                                  |                               |
| Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):                                                          |  |                                                                                                               |  |                                  |                               |
| Rozdělovník:                                                                                  |  | 1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. GP (AD), 4. GD                                                                      |  |                                  |                               |

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU - 1. a 2. etapa

Název objektu

Název části CHP 009 - LOM

Objednatel Masarykova univerzita

Projektant

Zhotovitel GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

CHP 009

21.2.2014

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |                  |   | C Náklady na umístění stavby |                     |   |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|------------------|---|------------------------------|---------------------|---|
| 1                        | HSV          | 0       | 5                   | Práce přesčas    | 0 | 10                           | Zařízení staveniště | 0 |
|                          |              |         | 6                   | Bez pevné podl.  | 0 | 11                           | Mimostav. doprava   | 0 |
| 2                        | PSV          | 376 056 | 7                   | Kulturní památka | 0 | 12                           | Územní vlivy        | 0 |
|                          |              |         | 8                   |                  | 0 | 13                           | Provozní vlivy      | 0 |
| 3                        | "M"          | 0       |                     |                  |   | 14                           | Ostatní             | 0 |
|                          |              |         |                     |                  |   | 15                           | NUS z rozpočtu      | 0 |
| 4                        | ZRN (ř. 1-3) | 376 056 | 9                   | DN (ř. 5-8)      | 0 | 16                           | NUS (ř. 10-15)      | 0 |
| 17                       | HZS          | 0       | 18                  | Kompl. činnost   | 0 | 19                           | Ostatní náklady     | 0 |

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

## D Celkové náklady

|    |                       |         |
|----|-----------------------|---------|
| 20 | Součet 4, 9, 16-19    | 376 056 |
| 21 | 15 % 0,00 DPH         | 0       |
| 22 | 21 % 376 056,40 DPH   | 78 972  |
| 23 | Cena s DPH (ř. 20-22) | 455 028 |

## E Přípočty a odpočty

|    |                     |   |
|----|---------------------|---|
| 24 | Dodávky objednatele | 0 |
| 25 | Klouzavá doložka    | 0 |
| 26 | Zvýhodnění + -      | 0 |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU - 1. a 2. etapa

Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita

Zhotovitel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Datum: 5.10.2012

| Kód                    | Popis                  | Cena celkem       |
|------------------------|------------------------|-------------------|
| 1                      | 2                      | 3                 |
| <b>Práce a dodávky</b> |                        |                   |
| <b>PŘÍPOČTY</b>        |                        |                   |
|                        | MaR                    | 361 056,40        |
|                        | Projektová dokumentace | 15 000,00         |
| <b>PŘÍPOČTY CELKEM</b> |                        | <b>376 056,40</b> |
| <b>Celkem</b>          |                        | <b>376 056,40</b> |

Stavba: Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU - 1. a 2. etapa  
 Název: CHP 009 - LOM  
 Datum: 21.2.2014  
 Vypracoval:



| EVIDENČNÍ<br>ČÍSLO | POŘADOVÉ<br>ČÍSLO | POPIS POLOŽKY                                                          | MJ  | MNOŽSTVÍ | JEDN.CENA | CELKEM            |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
|                    |                   | <b>Přípočty</b>                                                        |     |          |           |                   |
|                    |                   | <b>MaR</b>                                                             |     |          |           |                   |
| R                  | 242               | Spínač tlakové difference, rozsah 30+500 Pa, připojení hadičkové Ø 4/7 | ks  | 3,00     | 742,00    | 2 226,00          |
| R                  | 243               | Připojení - motor 3x400V                                               | ks  | 1,00     | 290,00    | 290,00            |
| 210 86-0221.R00    | 244               | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený                       | m   | 30,00    | 30,10     | 903,00            |
| R                  | 245               | enteliBUS controller with 4 slot expander                              | ks  | 1,00     | 30 850,00 | 30 850,00         |
| R                  | 246               | enteliBUS expander with 8 slots for modules                            | ks  | 2,00     | 4 630,00  | 9 260,00          |
| R                  | 247               | enteliBUS module, 4UI, 4UO                                             | ks  | 13,00    | 11 240,00 | 146 120,00        |
| R                  | 248               | Blind module for enteliBUS                                             | ks  | 1,00     | 740,00    | 740,00            |
| R                  | 249               | program aplikační v řídícím systému MaR                                | IO  | 36,00    | 719,20    | 25 891,20         |
| R                  | 250               | program aplikační vizualizace                                          | IO  | 36,00    | 672,80    | 24 220,80         |
| R                  | 251               | Uvedení do provozu vč. Zaregulování                                    | hod | 8,00     | 710,00    | 5 680,00          |
| R                  | 252               | Zkušební provoz                                                        | hod | 6,00     | 568,40    | 3 410,40          |
| 341-21556          | 253               | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm                              | m   | 1 500,00 | 26,51     | 39 765,00         |
| R                  | 254               | Lišta vkladací LV 40x40                                                | m   | 400,00   | 45,24     | 18 096,00         |
| R                  | 255               | Vybudování kabelových tras (trubky, lišty)                             | m   | 400,00   | 66,00     | 26 400,00         |
| 210 86-0203.R00    | 256               | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený                       | m   | 1 500,00 | 15,40     | 23 100,00         |
| R                  | 257               | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií                        | ks  | 72,00    | 57,00     | 4 104,00          |
|                    |                   | <b>MaR celkem</b>                                                      |     |          |           | <b>361 056,40</b> |
|                    |                   | <b>Projektová dokumentace</b>                                          |     |          |           |                   |
| R                  | 258               | Revize realizační dokumentace části ASŘ a profese MaR                  | kpl | 1,00     | 15 000,00 | 15 000,00         |
|                    |                   | <b>Projektová dokumentace celkem</b>                                   |     |          |           | <b>15 000,00</b>  |
|                    |                   |                                                                        |     |          |           |                   |
|                    |                   |                                                                        |     |          |           |                   |
|                    |                   | <b>PŘÍPOČTY CELKEM</b>                                                 |     |          |           | <b>376 056,40</b> |
|                    |                   | <b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>                                        |     |          |           | <b>376 056,40</b> |

Cenová nabídka obsahuje pouze práce výše uvedené.

Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU - 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno

**DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 18.5.2012**

**Příloha č. 2 : Rozpis ceny - ZL009**

objednatel: Masarykova univerzita, IČ 00216224

zhotovitel: GEMO Olomouc, spol. s r.o., IČ 13642464

| číslo ZL | název změnového listu                               | vícepráce<br>(bez DPH) | méněpráce<br>(bez DPH) | celkem<br>(bez DPH) |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 009      | Úprava uspořádání laboratoře LOM ve 3.NP objektu A1 | 376 056,00             | 0,00                   | 376 056,00          |
|          | SO 7010 Změna stavby budovy A1 (VZT, MaR, chlazení) | 376 056,00             | 0,00                   | 376 056,00          |
|          | <b>Celkem Dodatek č.4</b>                           | 376 056,00             | 0,00                   | <b>376 056,00</b>   |