



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Sportovní areál Vltava – přeložka cyklostezky, České Budějovice“




číslo smlouvy objednatele: 2024000439
číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/PL/24/11
číslo veřejné zakázky: 24017

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka města
ve věcech technických: Ing. Jiří Procházka, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 207
e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

1. Zhotovitel:

název: STRABAG Silnice a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650
zastoupený: Ing. Martin Bartyzal, technický vedoucí PJ, na základě plné moci
Ing. Gabriela Svobodová, ekonomický vedoucí PJ, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Martin Bartyzal
IČO: 453 59 041
DIČ: CZ45359041
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 2. 4. 2024. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
- Předmět dodatku spočívá ve změně:
 - předmětu díla
 - ceny díla
 - doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Na základě požadavku ČEZ, a.s. je nutné v době provozu horkovodu dodržet jeho minimální krytí v rozsahu 1,3 m. V souvislosti s dobou, ve které probíhá provádění přeložky cyklostezky, kdy je horkovod doposud v provozu, bylo nutné tento požadavek dle projektové dokumentace projednat a zvolit jiný postup, který umožní pokračování prací a neohrozí horkovod. Z uvedených důvodů zhotovitel navrhl změnu technologického postupu profrézováním se směsným pojivem místo výměny podloží v aktivní zóně, kdy by došlo ke snížení krytí horkovodu pod hranici 1,3 m. Tato změna technologického postupu je kvalitativně vyšší než původně navržený postup, a to především z důvodu, že podloží není dlouho odkryté a provápnění zajišťuje vyšší únosnost podloží. Tento postup také představuje časově nižší náročnost. Pro objednatele tato změna představuje také snížení nákladů.

Shora popsána změna naplňuje veškeré požadavky pro uplatnění § 222 odst. 7 ZZVZ a plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 3 ZZVZ

§ 222 odst. 4 ZZVZ

§ 222 odst. 5 ZZVZ

§ 222 odst. 6 ZZVZ

§ 222 odst. 7 ZZVZ

§ 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. Nabídková cena díla smlouvy.

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

Čl. IV. Cena díla

Cena díla po provedení změn dle Dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1a a 1b) činí **7.072.974,57 Kč bez DPH.**

K ceně díla je připočtena DPH ve výši stanované platnými a účinnými předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	7 222 279,49 Kč
Dodatek č. 1	-149 304,92 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ	- 149 304,92 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	7 072 974,57 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1a a 1b.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 3. 6. 2024, č. 821/2024.

Dne

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

Ing. Martin Bartyzal
19.06.2024

STRABAG

Ing. Martin Bartyzal
technický vedoucí PJ
STRABAG Silnice a.s.

Ing. Gabriela Svobodová
19.06.2024

STRABAG

Ing. Gabriela Svobodová
ekonomický vedoucí PJ
STRABAG Silnice a.s.

Mgr.
Michal
Švehla

Mgr. Michal Švehla
Revidoval jsem tento
dokument
2024.06.19 08:26:08
+02'00'

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 1

Číslo smlouvy objednatele: 2024000439

Dílo (název veřejné zakázky): **SPORTOVNÍ AREÁL VLTAVA – PŘELOŽKA
CYKLOSTEZKY, ČESKÉ BUDĚJOVICE**

Objednatel: **statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732**

Zhotovitel: **STRABAG Silnice a.s., IČO: 45359041**

Dotčený čl. VII VOP podčl.:

- A (změna předmětu díla)
- C (změna doby plnění)
- E (změna ceny)
- H (změna zhotovitele)
- K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Změna technologie provedení podkladních vrstev, úprava skladby konstrukčních vrstev

Popis změny:

Změna technologie provedení podkladních vrstev – namísto sanace podloží výměnou nevhodné zeminy do hloubky 0,4-0,5m pod úroveň zemní pláně bude provedena stabilizace podloží přefrézováním zeminy s přidáním 4 % směsného pojiva na vápenocementové bázi v tl. vrstvy 0,5m dle receptury stanovené geotechnikem.

Dále dojde k úpravě skladby konstrukčních vrstev.

Původní skladba:	ACO 8	40mm
	ACP 16+	60mm
	ŠD 0/63	150mm
	<u>ŠD 0/63</u>	<u>200mm</u>
	Celkem	450mm

Nová skladba:	ACO 8	40mm
	ACP 16+	60mm
	<u>MZK</u>	<u>150mm</u>
	Celkem	250mm

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Geotechnické posouzení nové skladby konstrukčních vrstev.

Důvod změny:

Vzhledem k podmínkám stanovených v dohodě s vlastníkem horkovodu (ČEZ, a.s.) v trase cyklostezky (viz dále) by nebylo možné provést práce na části cyklostezky dříve než v letní odstavce a tím by došlo k omezení provozu sportovního areálu v době nasmlouvaných akcí v hlavní sezóně. Změnou technologie a skladby konstrukce cyklostezky dojde k dodržení

podmínek minimálního krytí potrubí během provozu horkovodu – odkopávky provedeny pouze na úroveň -0,250mm namísto -0,950mm. Na úrovni pláňe projektová dokumentace předpokládá únosnost 45 MPa, po provedení změny technologie bude únosnost 52 až 56 MPa, což znamená kvalitativní zlepšení a finanční úsporu.

Vyčíslení změny:

Méně práce: 2.189.295,34 Kč bez DPH

Vícepráce: 2.039.990,42 Kč bez DPH

Změnový list č. 1 celkem: -149.304,92 Kč bez DPH


Datum: 16.5.2024







podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno:	datum:	podpis:
	ING. JAN ČÁDEK	16.5.2024	
projektant (autorský dozor)	jméno:	datum:	podpis:
	ING. MARTIN JÁČTÝH	16.5.2024	
investiční technik	jméno:	datum:	podpis:
	ING. JIRÍ PROCHÁZKA	10.6.2024	



ZMĚNOVÝ LIST č. 1a	
Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, ČB	
Navrhovatel změny: zhotovitel	
Magistrát města České Budějovice	
Změněný objekt:	
SO	
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:	
Odůvodnění změn:	
<p>Z požadavku CEZ vyplývá, že na stávajícím horkovodu nelze mimo topnou sezónu snížit krytí pod 130 cm z důvodu možného poškození horkovodu. Při navržené konstrukci a výměně podloží v aktivní zóně, by nebylo možné tuto podmínku splnit. Proto zhotovitel navrhl na základě TP 170 a programu Elas změnu konstrukce a místo výměny Az její zlepšení profrézováním se směsným pojivem. Tato technologie přinese časovou úsporu, lepší parametry zemní pláně a v neposlední řadě finanční úsporu pro objednavatele. Tento ZL obsahuje odečítané položky z výkazu výměr.</p>	
Souhrn nákladů :	
Vícepráce:	
bez DPH	-2 189 295,34 Kč
DPH 21%	-459 752,02 Kč
celkem s DPH	-2 649 047,36 Kč
Dopad změny na termín dokončení díla :	
ne	
Za zhotovitele: 	Za projektanta: <i>Ing. Martin Jančík</i>
STRABAG Silnice a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 P IČ 45359041 (80)	
Za TDI: <i>Ing. Jančík</i>	Za objednatel: <i>Ing. Hrdí Procházka</i>
	
Přílohy:	
rozpočet	







ZL č. 1a - mínus

Název projektu: 856-PLAF - Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	ČČ [CZK]
1.		Požadavky objednatel				
1.0.		Požadavky objednatel				
1.0.1.	0141021	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	-2 705,400	104,94	-283 904,68
1.0.	Celkem	Požadavky objednatel				-283 904,68
1.	Celkem	Požadavky objednatel				-283 904,68
2.		Stezka pro pěší a cyklisty				
2.1.		Zemní práce				
2.1.13.	123736	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM	m3	-1 503,000	316,87	-476 255,61
2.1.20.	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	-1 503,000	53,12	-79 839,36
2.1.21.	171801	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	-1 453,225	229,40	-333 369,82
2.1.25.	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2	-2 790,450	29,52	-82 374,08
2.1.	Celkem	Zemní práce				-971 838,87
2.5.		Komunikace				
2.5.34.	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2	-2 942,550	124,66	-366 818,28
2.5.35.	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	-2 943,000	192,57	-566 733,51
2.5.	Celkem	Komunikace				-933 551,79
2.	Celkem	Stezka pro pěší a cyklisty				-1 905 390,66
Projekt: 856-PLAF	Celkem	Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, České Budějovice				-2 189 295,34

ZMĚNOVÝ LIST č. 1b	
Sportovní areál Vltava - přeložka cyklostezky, ČB	
Navrhovatel změny: zhotovitel	
Magistrát města České Budějovice	
Změněný objekt:	
SO	
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:	
Odůvodnění změn:	
<p>Z požadavků ČEZ vyplývá, že na stávajícím horkovodu nelze mimo topnou sezónu snížit krytí pod 130 cm z důvodu možného poškození horkovodu. Při navržené konstrukci a výměně podloží v aktivní zóně, by nebylo možné tuto podmínku splnit. Proto zhotovitel navrhl na základě TP 170 a programu Elas změnu konstrukce a místo výměny Az její zlepšení profrézováním se směsným pojivem. Tato technologie přinese časovou úsporu, lepší parametry zemní pláně a v neposlední řadě finanční úsporu pro objednavatele. Tento ZL obsahuje nové položky potřebné pro realizaci.</p>	
Souhrn nákladů :	
Vícepráce:	
bez DPH	2 039 990,42 Kč
DPH 21%	428 397,99 Kč
celkem s DPH	2 468 388,41 Kč
Dopad změny na termín dokončení díla :	
ne	
Za zhotovitele:  	Za projektanta: <i>ING. JARON JACHNÝ</i> 
 STRABAG Silnice a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 IČ: 45359041 (s.o.)	
Za TDI: <i>ING. JAN ČADĚR</i> 	Za objednatele: <i>ING. JARON JACHNÝ</i> 
Přílohy:	
rozpočet	

ZL č. 1b - plus

Název projektu: 856-PLAF - Sportovní areál Vitava - přeložka cyklostezky, České Budějovice

STRABAG

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.		<i>Stežka pro pěší a cyklisty</i>				
2.5.		<i>Komunikace</i>				
2.5.1.	nová	Fréza, zlepšování zeminy v hl. 50 cm, 4 % směsného pojiva	m2	2 790,450	398,86	1 112 998,89
2.5.2.	nová	MZK tl. 150 mm	m2	2 942,550	315,03	926 991,53
2.5.	Celkem	<i>Komunikace</i>				2 039 990,42
2.	Celkem	<i>Stežka pro pěší a cyklisty</i>				2 039 990,42
Projekt: 856-PLAF	Celkem	Sportovní areál Vitava - přeložka cyklostezky, České Budějovice				2 039 990,42