

108.

Městský úřad Rudná	Cj.
Došlo 20.6.2024	04895
Přílohy	Č.dor.zásilky
Zpracovatel 40	

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

„Rekonstrukce komunikace a chodníku“

Smluvní strany

Město Rudná

Sídlo: Masarykova 94/53, 252 19 Rudná
IČ: 00233773
DIČ: CZ00233773
Zastoupena: Lubomírem Kocmanem, starostou

(dále též „objednatel“)

Froněk spol. s.r.o.

se sídlem: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník
zastoupena: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou
IČ: 47534630
DIČ: CZ47534630

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále též „smluvní strany“)

uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 7. 2023 (dále jen „Smlouva“).

I. Preambule

- 1.1 Po uzavření Smlouvy k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. Sládkova“ vznikla mezi smluvními stranami potřeba změn v důsledku okolností, které objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.2 Veškeré změny jsou v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 6 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

II. Změna doby plnění

- 2.1 V průběhu realizace díla se objevila potřeba následujících změn, které objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat:
 - Potřeba provedení sanací na neúnosném podloží na stávající kanalizaci;
 - bourání a frézování litých betonů na výkopu kanalizace;
 - osazení štěrbinového žlabu v křižovatce s ulicí Klostermannova;
 - větší rozsah dláždění vjezdů k RD.

- 2.2 V důsledku výskytu překážek neumožňujících provádění díla na základě objektivně neočekávaných situací dochází k potřebě prodloužení doby realizace díla.
- 2.3 Smluvní strany se v souladu s potřebou výše uvedených změn domluvily na adekvátním prodloužení doby realizace díla. Nový termín dokončení a předání díla je 14. 7. 2024.

III. Společná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto dodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

Příloha

- Harmonogram stavebních prací


V Rudné dne 12.6. 2024



za objednatele
Luboš Kocman – starosta

Lubomír

V Rakovníku dne 12.6. 2024



za zhotovitele
Ing. Kamil Hrbek, prokurista

Harmonogram stavebních prací

Název stavby: „Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. Sládkova“

Týden	24	25	26	27	28
Kalendářní den	10.6.-16.6.	17.6.-23.6.	24.6.-30.6.	1.7.-7.7.	8.7.-14.7.
Sanace stěrky	■				
pokládka od. žlabů		■			
pokládka ACP	■				
zvedání poklopu		■			
osazení ostrůvků	■	■			
pokládka ACO M			■		
vyústění objekt			■		
terénní úpravy				■	■
osvětlení prac. spár				■	
osvětlení trávy				■	■

