

DODATEK č. 4

KE SMLOUVĚ č. 05PT-001700

ISPROFOND:

3271212015 – úsek D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla

3271212016 – úsek D3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice

Název související veřejné zakázky: D3 0312 Kaplice nádraží – Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice; sondážní a ověřovací práce – pyrotechnický průzkum

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted], generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted]
ředitelka Správy České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted],
ředitelka Správy České Budějovice
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

název: **G IMPULS Praha, spol. s r.o.**
se sídlem: J. Nerudy 232, Jeneč, 25261
IČO: 48948624
DIČ: CZ48948624
bankovní spojení: [redacted]
zastoupena: [redacted], jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], jednatel
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], jednatel

a

název: **DESTRUX, s.r.o.**
se sídlem: Novákových 970/41, 180 00 Praha 8
IČO: 24241563
DIČ: CZ24241563
bankovní spojení: [redacted]
zastoupena: [redacted] jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] jednatel společnosti

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.
Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 25. 10. 2019 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy: 05PT-001700, na akci „D3 0312 Kaplice nádraží – Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice; sondážní a ověřovací práce – pyrotechnický průzkum“.
2. Dodatek č. 4 řeší změnu termínu dokončení části díla na základě dlouhotrvajícího procesu výběrového řízení a zahájení realizace stavby D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla. Z uvedeného důvodu se prodlužuje doba pro dokončení díla do ukončení zemních prací stavby D3 0312/I, a to:

V pod-článku smluvních podmínek č. 1.1.9 upraveném Dodatkem č. 3:

- **se ruší doba pro dokončení: nejpozději do 30. 06. 2024**
- **nahrazuje se doba pro dokončení: předpoklad do 31. 12. 2024 (závisí na ukončení zemních prací D3 0312/I)**

II.
Závěrečná ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že změna termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál
4. Tento Dodatek č. 4 má dvě strany textu.
5. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem účinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 4 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Českých Budějovicích dne

V dne

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Za Zhotovitele: G IMPULS Praha spol. s r.o.

ředitelka Správy České Budějovice

jednatel společnosti

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.13
07:52:12 +02'00'

V dne

Za Zhotovitele: DESTRIX, s.r.o.

jednatel společnosti

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.13 10:08:20
+02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 20.06.2024 8:54:43 +02:00