

DODATEK č. 07868-2024-4502-D-0101/95-01-001-S00704-11

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – SEZ - „II. etapa sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien Real Estate a.s.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Veronikou Peřinovou, vrchní ředitelkou sekce 09 – Majetek státu

(dále jen „objednatel“)

a

2. **AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. – správce společnosti**

se sídlem na adrese: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

IČO: 49356089

DIČ: CZ 49 35 60 89

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19775

zastoupen oprávněnými osobami:

Bc. Františkem Dombekem, jednatelem společnosti

Ing. Alešem Hamplem, MBA, jednatelem společnosti

Ing. Radimem Kotlešem, jednatelem společnosti

Ing. Dušanem Svobodou, jednatelem společnosti

a

GEMTECH, a.s. – společník 2

Se sídlem na adrese: Za Kinem 1382/16, 252 19 Rudná

IČO: 26427036

DIČ: CZ 26 42 70 36

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7007

a

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. – společník 3

se sídlem: Pišňovy 820, 537 01 Chrudim

IČO: 15053695

DIČ: CZ 15 05 36 95

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1036

kteře spolu dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník založily společnost „**AVIA 21**“, kde spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. je správce společnosti, spol. GEMTECH, a.s. je společník 2 a spol. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. je společník 3.

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07868-2022-4502-S-0101/95-01-001-S00704 ze dne 29. 6. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „II. etapa sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien Real Estate a.s. - Změna závazku ze smlouvy č. 11 (ZZS č. 11 – revize č. 1)“ vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 10. 5. 2024, který je veden objednatelem pod č.j. MF-956/2024/4502-126 a který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 11**“).

Popis ZZS č. 11:

Předmětem ZZS č. 11 jsou nutné činnosti zhotovitele sanace, více práce, které souvisí s odstraněním nadbílancního nebezpečného odpadu, katalogového čísla odpadu 170106 N, v množství 6 352,51 tun. Jedná se o betony ze stropních konstrukcí demolovaných objektů 201, 207, znečištěné neseparovatelnými zbytky lepenek a penetračních nátěrů s nadlimitními obsahy NEL. Další změnou je úprava znění v čl. III. Smlouvy - Doba plnění, v bodech 3.10, 3.18, 3.26, 3.34, 3.42, 3.50, a to v reakci na změny termínu ukončení sanace nesaturované zóny. Navržená změna termínů nemá žádný dopad na termíny plnění sanace saturované zóny ani dopady finanční.

Potřeba více prací je v celkové hodnotě 30 758 853,42 Kč bez DPH, méně práce nejsou předmětem ZZS č. 11. Cenový nárůst je 30 758 853,42 Kč bez DPH, tj. 2,82 %.

Odůvodnění ZZS č. 11:

Navýšení množství nebezpečných odpadů o charakteru kontaminovaných betonů s nadlimitními obsahy NEL je spojené s demolicí stropních konstrukcí objektů 201, 207, kde neměly mimo rámec střešních lepenek obsahovat žádné materiály s nadlimitní kontaminací ve vztahu k rozhodnutí ČIŽP.

Důvodem úpravy znění v čl. III. Smlouvy - Doba plnění, v bodech 3.10, 3.18, 3.26, 3.34, 3.42, 3.50 je prodloužení termínu realizace sanace nesaturované zóny, na kterou pilotní testování sanace zóny saturované navazuje.

II.

V návaznosti na změnu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena z položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného** ZZS č. 1, RP – revize č. 2, ZZS č. 3, ZZS č. 4, ZZS č. 2, ZZS č. 5, ZZS č. 6, ZZS č. 7, ZZS č. 8, ZZS č. 9, ZZS č. 10 a **ZZS č. 11** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **1 254 523 172,69 Kč** (slovy: jedna miliarda dvě stě padesát čtyři milionů pět set dvacet tři tisíc sto sedmdesát dva korun českých a šedesát devět haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 62 727 000,-Kč (slovy: šedesát dva milionů sedm set dvacet sedm tisíc korun českých) Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

Čl. III. body 3.10, 3.18, 3.26, 3.34, 3.42, 3.50 Smlouvy nově zní takto:

- 3.10 Zhotovitel zahájí in situ testování v sektoru V nejpozději 1 měsíc po ukončení sanace nesaturované zóny východní části dle čl. 3.5 smlouvy.
- 3.18 Zhotovitel zahájí test biodegradability v sektoru VI nejpozději 1 měsíc před ukončením sanace nesaturované zóny východní části dle čl. 3.5 smlouvy.
- 3.26 Zhotovitel zahájí in situ testování v sektoru VII nejpozději 1 měsíc po ukončení sanace nesaturované zóny východní části dle čl. 3.5 smlouvy.
- 3.34 Zhotovitel zahájí in situ testování v sektoru I nejpozději 2 měsíce po ukončení sanace nesaturované zóny západní části dle čl. 3.8 smlouvy.
- 3.42 Zhotovitel zahájí test biodegradability v sektoru III nejpozději do termínu ukončení sanace nesaturované zóny západní části dle čl. 3.8 smlouvy.
- 3.50 Zhotovitel zahájí in situ testování v sektoru IV nejpozději 2 měsíce po ukončení sanace nesaturované zóny západní části dle čl. 3.8 smlouvy.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 14.6.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 18.6.2024
Za společnost „AVIA 21“
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
na základě plné moci

Mgr. Veronika Peřinová
vrchní ředitelka sekce 09 – Majetek státu

Ing. Aleš Hampl, MBA
jednatel společnosti

Ing. Radim Kotlář
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX