



Dodatek č. 2 ke Smlouvě O Dílo č. 129/2024

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona.
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta;
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Brabec
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 19-2000922389/0800

a

2. **Zhotovitel:** **MV BAU, s.r.o.**
spisová značka: C 218779 vedená u Městského soudu v Praze
se sídlem: Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10
zastoupený: Václavem Větrovským, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Václav Větrovský
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Václav Větrovský
IČO: 02376351
DIČ: CZ 02376351
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále též jako „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 10.03.2023 (dále jen „Smlouva o dílo“) na veřejnou zakázku na „*Oprava povrchu komunikace Hamplova a obnova stávajících sjezdů z komunikací Hamplova, Čápova a Froňkova v MČ Praha-Čakovice*“, zadané v rámci výběrového řízení realizovaného v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mimo režim tohoto zákona.

2. Dodatek č. 2 je uzavírán za účelem prodloužení termínu plnění z důvodu neplánované sanace zásypů na stávající trase splaškové kanalizace.

I.

1. Smluvní strany mění tímto **Dodatkem č. 2 termín plnění, a to tak, že termín dokončení a předání díla původně sjednaný v čl. II., bod 1 Smlouvy o dílo, je upraven takto:**

„Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel dokončí a předá dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků nejpozději do 31.8.2024.

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 12.06.2024, č. USN RMČ 278/2024.

V Čakovicích dne 18-06-2024

V Praze dne 18-06-2024

Městská část Praha – Čakovice
Ing. Jiří Vintiška, starosta
objednatel

MV BAU, s.r.o.
Václav Větrovský, jednatel
zhotovitel

Městská část Praha – Čakovice
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
1.zástupce starosty
objednatel