

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0444-2017-17 „Oprava střešního pláště SO č. 001 VUZ Harrachov,  
uzavřené dne 2.6.2017

### I. Smluvní strany

#### Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

jejímž jménem jedná Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: ČNB, Na příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: [REDACTED]

adresa pro doručování smluvní korespondence a fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Správa provozního střediska 0444 Liberec, 461 24 Liberec

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí provozního střediska 0444, tel.: [REDACTED], mob. [REDACTED]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: [REDACTED]

(dále jen „zástupce objednatele“)

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

#### IZOWEN, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 621

Sídlo: Chudnická 1057/34, 102 00 Praha 10

IČO: 14891115

DIČ: CZ14891115

Bankovní spojení: GEMB a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Mgr. Tomášem Prejzou, členem představenstva společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED] tel: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: cc4be8

Adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 292, 436 01 Litvínov

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

### II. Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy o dílo č. 6440-0444-2017-17 ze dne 2.6.2017.

Při demontáži stávajících okenních parapetů ve 4.NP bylo zjištěno vnitřní poškození dřevěného obložení vikýřů a celé jeho skladby zatékáním dešťové vody a tajícího sněhu. Rozsah poškození dřevěného obložení vikýřů byl zjištěn až po odkrytí obkladu, proto uvedené práce nad rámec SOD nebylo možné předvídat. Dále bylo se zhotovitelem dojednáno u nových parapetů vytažení bočního lemu na špaletách do výšky 150 mm, z důvodu uhnívání palubkového obložení při styku s odtávajícím sněhem.

Přesný popis rozsahu víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku – rozpočet víceprací. Dodatkem se zvyšuje celková cena díla na částku 266 959,19 bez DPH, navýšení činí 25 % z původní ceny díla.

### III. Předmět dodatku

#### 1. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“ odst 3.1 a 3.2. se mění takto:

Cena za dílo je určena dle přílohy č. 1 tohoto dodatku – rozpočet víceprací, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo: 323 020,62 Kč včetně DPH

Cena nejvýše přípustná bez DPH	266 959,19 Kč
DPH 21 %	56 061,43 Kč

---

Cena nejvýše přípustná celkem 323 020,62 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č.6440-0444-2017-17 ze dne 2.6.2017.
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 – rozpočet víceprací

## Příloha č.1 - Rozpočet víceprací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							
<b>713 - Izolace tepelné</b>							
1	K	713130813	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladeně z vláknitých materiálů tl přes 28	m2	28,000		
2	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek 28	m2	28,000		
3	M	631481560	deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 140 mm 31,5	m2	31,500		
<b>766 - Konstrukce truhlářské</b>							
16	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek 28	m2	28,000		
17	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení ostění, nadpraží oken z palubek 3,7	m2	3,700		
18	K	766412213	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 28	m2	28,000		
19	M	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 21 x 116 mm A/B	m2	33,600		
20	K	783123111	Jednónásobný napouštěcí fungicidní akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí 28	m2	28,000		
21	K	783123121	Dvojnásobný napouštěcí fungicidní akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí 56	m2	56,000		

Původní smluvní cena bez DPH -

214 488,79 Kč

Původní smluvní cena s DPH -

259 531,44 Kč

navýšení smluvní ceny o 25%

Rozpočet víceprací bez DPH -

52 470,40 Kč

Rozpočet víceprací s DPH

63 489,18 Kč

Nová smluvní cena bez DPH -

266 959,19 Kč

Nová smluvní cena s DPH -

323 020,62 Kč