

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo

ev. č. objednatele 23/7700/0171

uzavřené dle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek č. 3“)

ev. č. objednatele: 23/7700/0171/03

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupený: [redacted] – ředitelem Odboru správy
majetku a investic
IČO: 72080043
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Korespondenční adresa: nábr. Kpt. Jaroše 1000/7, PSČ 170 00 Praha 7

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Atelier P. H. A. spol. s r.o.
se sídlem: Gabčíkova 15, 182 00 Praha 8
zapsaný: v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 20997
IČO: 49613936
DIČ: CZ49613936
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**smluvní strana**“

Článek 1.

Preambule

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 23. 10. 2023 Smlouvu o dílo „NKJ – vybudování front office - PD“, ev. č. objednatele 23/7700/0171 (dále jen „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 2. 2024 a Dodatku č. 2 ze dne 23. 4. 2024, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace včetně zajištění potřebných podkladů pro realizaci stavby a provedení autorského dozoru dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy u administrativní budovy Generálního finančního ředitelství, nábreží Kapitána Jaroše č. p. 1000/7 (dále jen „dílo“ nebo též „předmět smlouvy“).
- 1.2 V souladu s čl. XII. odst. 3 smlouvy se smluvní strany dne 12. 6. 2024 dohodly na prodloužení termínu plnění smlouvy, a to z důvodů zajištění a doplnění technických

podkladů pro zpracování projektové dokumentace na straně Objednatele. Doložení technických podkladů bylo vyvoláno opětovným požadavkem závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a vyvolalo zdržení v procesu Zhotovitele na vyhotovení projektové dokumentace pro účely stavebního povolení (dále jen „DSP“), který tak není schopen zajistit dodržení termínu dokončení díla dle smlouvy.

- 1.3 V návaznosti na uzavřenou dohodu smluvních stran a v souladu s § 222 odst. 2 ZZVZ došlo k prodloužení doby plnění díla dle čl. II. odst. 1 smlouvy o 90 dnů.
- 1.4 Na základě výše uvedeného uzavírají smluvní strany v souladu se zněním ustanovení čl. XII. odst. 3. smlouvy tento Dodatek č. 3, kterým se smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v čl. 2 tohoto Dodatku č. 3.

Článek 2.

Předmět smlouvy a místo plnění

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:
Článek II. **Doba plnění** se mění text ustanovení odst. 1. tak, že nyní zní takto:
 1. *Zhotovitel se zavazuje předat DSP k žádosti o vydání stavebního povolení včetně závazných stanovisek dotčených orgánů a originálu pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru do **330 dnů** od účinnosti smlouvy. Dále se zavazuje předat DPS do **30 dnů** od vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru. Předání proběhne způsobem sjednaným v čl. V. smlouvy.*

Článek 3.

Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2 Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3.4 Změny tohoto Dodatku č. 3 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

V Praze dne 13. 06. 2024

V Praze dne 20. 06. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ředitel Odboru správy majetku a
investic



jednatel