

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2015/013V032003901/DC-S

na zhotovení stavby

„ÚP ČR – Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Smluvní strany I.

Objednatel

Název: Česká republika - Úřad práce České republiky
se sídlem Dobrovského 1278/25,
170 00 PRAHA 7

Jednající: PhDr. Kateřina Sadílková, generální ředitelka ÚP ČR
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem krajské pobočky v Ústí nad
Labem dle platného podpisového řádu

Doručovací adresa: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18
400 21 Ústí nad Labem

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 37822411/0710
IČ: 724 96 991
DIČ: není plátce DPH
Telefon/Fax: 950 171 411/950 171 496
E-mail: podatelna@ul.mpsv.cz
ID datové schránky: 6sbzpx5

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:
smluvních: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky
technických: Lidmila Komlóová, vedoucí oddělení majetku a investic
technických: Jan Příbyl, oddělení majetku a investic

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD
Sídlo: Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň
Doručovací adresa: Železničářská 1237/79, 312 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
Číslo účtu: 169818406/0600
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Telefon/Fax: 377 669 931/377 669 932
E-mail: zps-zapad@swietelsky.cz

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu
technických: Bc. Miroslav Moj

Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Jméno, příjmení, titl.: Jaroslav Kroc
Telefon/Fax/E-mail 377 669 931/377 669 932/ zps-zapad@swietelsky.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento **dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo** (dále i SoD).

Účelem uzavření tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, které jsou nezbytné pro dokončení původního předmětu plnění specifikovaného v čl. III SoD.

II.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem mění následující články Smlouvy o dílo ze dne 19. 6. 2015 (dále jen smlouva o dílo) takto:

1. V návaznosti na čl. V. a odst. 5.4. se předmět díla týkající se stavebních prací mění o dodatečné stavební práce specifikované ve změnových listech ZL č. 16 až ZL č. 19. Souhrnné změnové listy s obsahem jednotlivých dodatečných prací tvoří přílohu tohoto dodatku a je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Rozsah dodatečných stavebních prací je oceněn v Rekapitulaci VP a MP resp. v ZL 16 až ZL 19, soupisu prací a dodávek, které jsou přiloženy k jednotlivým změnovým listům.

2. Předmět dodatku č. 3 je:

2.1 Rozsah plnění zakázky

Na základě požadavků objednatele došlo úpravě rozsahu veřejné zakázky. Jedná se o navýšení rozsahu díla o následující plnění – viz Příloha č. 1.

Cena dodatku č. 3 bez DPH: 667.793,05 Kč

Celková cena díla se tímto dodatkem mění z **75.929.252,33 Kč** na 76.597.045,38 Kč bez DPH což činí **92.682.424,91 Kč** vč. DPH

Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla vč. DPH
76.597.045,38 Kč	16.085.379,53 Kč	92.682.424,91 Kč

Slovy:

sedmdesátšestmilionůpětsetdevedesátsedmtisícčtyřicetpětkorunčeskýchtricetosmhaléřů bez DPH

2.2 Doba plnění

Lhůta pro dokončení stavebních prací je do 18.1.2017

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo č **2015/013V032003901/DC-S**, která nejsou dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - Změnové listy 16 až 19 vč. oceněného soupisu dodávek, prací a služeb.
- 3.3. Tento dodatek č. 3 vstupuje v účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 SoD před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne:

V Plzni dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. et Mgr. Radim Gabriel
ředitel
Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Ústí nad Labem

.....
Ing. Petr Šolc
vedoucí odštěpného závodu