



02610-24-TSB

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Evidenční číslo smlouvy o dílo Objednatele 246/2023 Evidenční číslo smlouvy o dílo Zhotovitele

Evidenční číslo dodatku objednatel D/...../2024

SMLUVNÍ STRANY

Technické sítě Brno, akciová společnost

Sídlo: Barvířská 822/5, 602 00 Brno
Zapsána v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2500
IČ: 25512285
DIČ: CZ25512285
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2025576339/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Tel.:
E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

BauSystem CZ s.r.o.

Sídlo: Rybkova 948/23, 602 00 Brno
Zapsána v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93361
IČO: 05060770
DIČ: CZ05060770
Bankovní ústav: ČSOB Banka
Číslo účtu: 274572065/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Tel.:
E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

Technické sítě Brno, akciová společnost

číslo:

20-06-2024

TSB/07.8.19/2024

Počet listů/příloh: 210

PREAMBULE

Zhotovitel provádí pro objednatel stavebního díla „Rekonstrukce šachty Š13 II. etapa“ (dále jen „stavba“) na základě Smlouvy o dílo č. 246/2023. V průběhu realizace stavby došlo k upřesnění definitivní možné pozice vedení kabelů VN 22 kV společnosti E.GD, a.s. a termín možné přeložky tohoto vedení. Tato skutečnost má za následek nezbytné provedení úpravy kompozitního kabelového registru pro vedení kabelů VN 22 kV. Dále byl upřesněn termín možného vypnutí a převěšení vedení VN 22 kV společnosti E.GD, a.s., na nový kompozitní

registr určený pro vedení těchto kabelů. Termín byl stanoven na posledních 14 dní v měsíci srpnu 2024. Po přeložení vedení VN bude možné provést dokončení nasazujících prací na nové hlavní ocelové konstrukci, která vynáší novou ocelovo-kompozitní konstrukci lezního oddělení šachty a navazující konstrukci hlavního kabelového registru chodby úseku Hybešova II.


I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení odst. 5.2.1. smlouvy o dílo č. 246/2023, kdy se ruší původní znění v celém rozsahu a nahrazuje se slovy:
„Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do **31. 10. 2024.**“.
2. Dále smluvní strany sjednávají, že nedílnou součástí smlouvy se stává příloha č. 1 k tomuto dodatku č. 1 – Změnový list č. 1.

II. Závěrečná ustanovení


1. Obsah smlouvy o dílo č. 246/2023 nedotčený tímto dodatkem č. 1 zůstává v platnosti beze změn.
2. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tento dodatek č. 1 zašle ke zveřejnění objednatel.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Tento dodatek lze podepsat elektronicky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dobrovolně, na základě své pravé a svobodné vůle, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne




jednatel společnosti
BauSystem CZ s.r.o.

V Brně dne1.9.-06-2024




předseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost

1.9.-06-2024



Technické sítě Brno, akciová společnost



Protokol o změně díla

změnový list číslo 1

Stavba: Rekonstrukce šachty Š13 II. etapa

Objekt: SO 02 Ocelová konstrukce

Objednatel: Technické sítě Brno, akciová společnost, Barviřská 5, 602 00 Brno

Zhotovitel: BauSystem CZ s.r.o., Rybkova 948/23, 602 00 Brno

Změna:

Úprava kabelového registru pro vedení VN 22 kV, prodloužení stavebních prací - změna termínu dokončení stavby