

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
ze dne 9. 5. 2023**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

TC servis, s.r.o.

se sídlem: tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice

IČ: 25533673

DIČ: CZ25533673

zastoupena: Ing. Markem Kojeckým, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31071

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 5. 2023, ev. č. Objednatele 001/OVZ/23/032-OD, ev. č. Zhotovitele 41230057 (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 9. 5. 2023, ev. č. Objednatele 001/OVZ/23/032-OD, ev. č. Zhotovitele 41230057 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení prací na akci pod názvem „**Rekonstrukce silnoproudých rozvodů – budova Internát 6.NP + 7. NP**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku 6. odst. 6.1 Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

6.1 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na pevné ceně:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| a. Celková cena bez DPH | 3 681 739,50 Kč |
| b. DPH ve výši 21 % | 773 165,29 Kč |
| c. Celková cena celkem vč. DPH | 4 454 904,79 Kč |

3. Přesná specifikace víceprací a méněprací, navýšení ceny o 8 600,00,- Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 42 548,00,- Kč bez DPH je zaznamenáno v Oznámení o změnách akce č. 2, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Příloha č. 1“).

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 2 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
- Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí Objednatel.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 2.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

**MUDr. Jiří
Havrlant**

Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2024.06.21
08:48:40 +02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Otrokovicích dne _____

**Ing. Marek
Kojecký**


Digitálně podepsal
Ing. Marek Kojecký
Datum: 2024.06.17
14:47:43 +02'00'

Zhotovitel

Ing. Marek Kojecký
jednatel spol. TC servis, s.r.o.

Oznámení o změnách akce č. 2.

Identifikační údaje akce			
Název		Rekonstrukce silnoproudých rozvodů – Budova internát 6.NP – 7.NP	
SOD ev. č. 001/OVZ/23/032-OD, CN-96/22			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		TC servis, s.r.o.; IČ 255 336 73	
Adresa		Třída Tomáše Bati 1875, 765 02 Otrokovice	
Oznámení vystavil:			
Navrhované změny akce			
Aktualizace rozsahu silnoproudých rozvodů a příslušných stavebních prací. Změna vyvolává vícepráce tak méněpráce.			
01_Vícepráce Svítidla, kabeláže			
02_Méněpráce Provedení požárních úcpávek vč. označení, stavební práce, svítidla			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
V rámci realizace díla nebyly provedené některé stavební práce (např. sekání drážek, požární úcpávky a jejich značení), jak předpokládala projektová dokumentace. Tyto práce nebyly provedeny a jedná se tedy o méněpráce (MNP). Na základě požadavku uživatele jedné z místností, byla provedena úprava osvětlení, kdy místo stávajícího svítidla, které mělo být původně zachováno, bylo provedeno osazení svítidel nových. Svítidla byla provedena stejná jako v ostatních místnostech rekonstruovaných prostor. Změna tedy obsahuje jak vícepráce tak méněpráce, viz rozpočet změnového listu ozn. jako Příloha č. 01.			
Odkazy na specifikaci:		-	
		-	
na výkresy:		Příloha ozn. č. 1	
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:		-	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 42 548,- Kč		8 600,- Kč	

Výsledná cena změn bez DPH:	
	- 33 948,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	- 7 129,10 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	- 41 077,10 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Bez vlivu na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 23.5.2024	
Datum:	Ing. Pavel Němec vedoucí odboru přípravy a realizace investic
Datum:	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Ing. Marek Kojecký jednatel společnosti
Stanovisko TDI:	Podpis TDI:
Datum: 27.5.2024	Datum: 
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby:
Datum: 27.5.2024	Datum: 
Seznam příložených dokladů:	
1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací	