

**DODATEK č. 6**  
**SMLOUVY O DÍLO č. 2022/0193**  
**Číslo smlouvy zhotovitele: Z21136**  
**na veřejnou zakázku „Poliklinika Urxova Neratovice“**  
**uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník**

**I.**  
**SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: Město NERATOVICE  
se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice  
zastoupený: Ing. Romanem Kroužeckým – starostou města  
IČO: 00237108  
DIČ: CZ00237108  
Číslo účtu: ██████████  
*osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Roman Kroužecký, starosta města*  
*zástupce Objednatele ve věcech technických: ██████████ vedoucí OSM MěÚ Neratovice*

*a*

**Zhotovitel:**  
*název /obchodní jméno: SDRUŽENÍ KASTEN – EMH POLIKLINIKA NERATOVICE*  
*se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ 277 11, Okres: Mělník*  
*zastoupený: ██████████ na základě společenské smlouvy*  
*a ██████████ prokuristou*

*firem*

*název /obchodní jméno: KASTEN spol. s r. o.*  
*se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ 277 11, Okres: Mělník*  
*zastoupený: Ing. A ██████████ jednatelem*  
*a ██████████ prokuristou*  
IČO: 62954890  
DIČ: CZ62954890  
*zápis v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 40417*  
*číslo účtu: 19-226940257/0100*  
*osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. A ██████████ jednatel*

*a*

*název /obchodní jméno: EMH stavební CZ s. r. o.*  
*se sídlem: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8*  
*zastoupený: ██████████ jednatelem*  
IČO: 01972197

DIČ: CZ01972197

zápis v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214067

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: [REDACTED] jednatel

## II. PREAMBULE

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „**Poliklinika Urxova Neratovice**“, na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku uzavřel se Zhotovitelem, jakožto dodavatelem vybraným k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, dne 26. 10. 2022 Smlouvu o dílo (dále také jako „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla „Poliklinika Urxova Neratovice“.

Smluvní strany se dále dohodly na uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Poliklinika Urxova Neratovice“ ze dne 07.12.2021, kterým se Smlouva mění následovně:

## III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu (rozsahu) díla, resp. na změnách Předmětu Smlouvy uvedené v čl. 1.1 Smlouvy. Změna předmětu (rozsahu) díla spočívá jak v jeho rozšíření (vícepracích), tak v jeho zúžení (méněpracích). Předmětné změny jsou blíže specifikovány ve Změnových listech č. 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

S odkazem na skutečnosti uvedené v odst. 1. tohoto čl. III se smluvní strany dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 5. odst. 5.2.1. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

*5.2.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:*

*Cena dle původní SOD bez DPH:*

*198 429 000 Kč*

*Cena navýšená o dodatek č 1. ve ZL č. 1 až 5 bez DPH:*

*1 879 007 Kč*

*Cena navýšená o dodatek č. 2 ve změnovém listu č. 6 bez DPH:*

*1 709 560 Kč*

*Cena navýšená o dodatek č. 3 ve změnovém listu č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  
bez DPH:*

*1 753 254 Kč*

*Cena navýšená o dodatek č. 4 ve změnovém listu č.15, č. 16, č. 17, č. 18, č. 19,  
č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26, č. 27, č. 28, č. 29, č. 30, č. 31 bez DPH:*

*1 986 543 Kč*

*Cena navýšená o dodatek č. 5 ve změnovém listu č. 33, č. 34, č. 35, č. 36, č. 37 bez*

DPH:

1 964 932 Kč

Cena navýšená o dodatek č. 6 ve změnovém listu č. 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,  
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 bez DPH:

1 962 521 Kč

**Celková Cena za dílo vč. změnových listů: 209 684 817 Kč bez DPH**

K této Ceně za dílo bude při fakturacích připočítávána a Objednatelům Zhotoviteli následně při úhradách daňových dokladů/faktur hrazena příslušná částka DPH, stanovená dle zákonných předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci smluv Města Neratovice, a byl přístupný dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně


Přílohy: Změnové listy: č. 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,  
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

za zhotovitele:



KASTEN spol. s r.o.

za objednatele:




starosta města


za zhotovitele:



EMH stavební CZ s. r. o.




<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 32		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 19.1.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Úprava dveří do atria</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Z důvodu snížení podhledu na chodbě v 1.NP oproti projektové dokumentaci je nutné vyměnit 5ks dveří do atria, aby bylo možné dveře otevřít.				
Budou dodána nová křídla dveří a budou provedeny fixní nadsvětlíky. Původní křídla a skla budou demontována.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**


 **ENERGY  
BENEFIT**  
centra  
Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 2902  
tel.: +420 270 003 300



**Stanovisko energetického specialisty:**

*BEL ZÁSADNÍHO VLIVU NA PENB*

  
Energy  
Křenova 438/3  
tel.:



**Příloha:**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 32
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	19.1.2024	
<b>Předmět změny: Úprava dveří do atria</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Z důvodu snížení pohledu na chodbě v 1.NP oproti projektové dokumentaci je nutné vyměnit 5ks dveří do atria, aby bylo možné dveře otevřít.		
Budou dodána nová křídla dveří a budou provedeny fixní nadsvětlíky. Původní křídla a skla budou demontována.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	350.460,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
350.460,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	[REDAKCE]
[REDAKCE]	[REDAKCE] SDRUŽENÍ KASTEN - EMH POLIKLINIKA NERATOVICE KASTEN spol. s r.o. a EMH stavební CZ s.r.o. společně spravované sdružení KASTEN spol. s r.o. č. p. 145, Neratovice Byskovice, PSČ 277 11 IČO: 62954890 DIČ: CZ62954890	[REDAKCE]
Datum: [REDAKCE]	Datum: [REDAKCE]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):


Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):




Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZM_32: Změna 32 - Úprava dveří do atria</b>						<b>350 460</b>	
<b>A.1.1.5.1.01: Okna</b>						<b>350 460</b>	
1.	ZM_32.1	R položka	Nové křídlo + fix nadsvětlík	kus	5,0	50 600,00	253 000
2.	ZM_32.2	R položka	Demontáž,montáž, úprava na stavbě , kování na stavbě, frézování zámku na stavbě	hod	80,0	990,00	79 200
3.	ZM_32.3	R položka	Doprava + ubytování	kpl	1,0	16 500,00	16 500
4.	ZM_32.4	R položka	Likvidace původních skel	kpl	1,0	1 760,00	1 760







<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 38		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 11.3.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Doplnění desek stropního chlazení</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Doplnění chybějících kusů desek stropního chlazení z důvodu změn v projektové dokumentaci.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



**Stanovisko technického dozoru stavby:**



②

Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210  
tel.: +420 270 003 300

**Stanovisko projektanta stavby:**




 Adam Rujbr Architects

Botanická 598/10, 602 00 Bno  
IČO: 26920522, DIČ: CZ26920522

**Stanovisko energetického specialisty:**




  
Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210  
tel.: +420 270 003 300

②

BEZ VLIVU NA KENB

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 38
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	11.3.2024	
<b>Předmět změny: Doplnění desek stropního chlazení</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Doplnění chybějících kusů desek stropního chlazení z důvodu změn v projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	117.616,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
117.616,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	SDRUŽENÍ KASTEN - EMH POLIKLINIKA NERATOVICE KASTEN spol. s r.o. a EMH stavební CZ s.r.o. Zastoupená správcem sdružení KASTEN spol. s r.o. Vltava 145, Neratovice Byškovice, PSČ 277 11 IČO: 62954890 DIČ: CZ62954890	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):




Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZM_38: Změna 38 - Doplnění desek stropního chlazení</b>							<b>117 616</b>
<b>A.1.4.4.6.01: ÚT - Rozvod potrubí</b>							<b>117 616</b>
875.	A.1.4.4.6.01_046	SOD	deska stropního chlazení o výkonu 70 W/m2, M950x277mm, D+M	ks	9,0	1 314,29	11 829
876.	A.1.4.4.6.01_047	SOD	deska stropního chlazení o výkonu 70 W/m2, M 1350x277mm, D+M	ks	2,0	1 763,82	3 528
877.	A.1.4.4.6.01_048	SOD	deska stropního chlazení o výkonu 70 W/m2, M 1750x277mm, D+M	ks	6,0	2 281,95	13 692
878.	A.1.4.4.6.01_049	SOD	deska stropního chlazení o výkonu 70 W/m2, M 2150x277mm, D+M	ks	5,0	2 705,75	13 529
879.	A.1.4.4.6.01_050	SOD	deska stropního chlazení o výkonu 70 W/m2, M 2550x277mm, D+M	ks	11,0	3 199,38	35 193
880.	A.1.4.4.6.01_051	SOD	spojka 16-16, D+M	ks	66,0	193,53	12 773
881.	A.1.4.4.6.01_052	SOD	redukovaný T-kus PLUS MLC 20-16-16, D+M	ks	33,0	210,68	6 952
882.	A.1.4.4.6.01_053	SOD	redukovaná spojka PLUS MLC 20-16, D+M	ks	33,0	139,64	4 608
883.	A.1.4.4.6.01_054	SOD	Plastohliníkové potrubí 20x2,25, předizolovaná S10 WLS035, D+M	bm	85,0	182,51	15 513





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 39		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 11.3.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Jádrové vrtání a řezání otvorů</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Z důvodu změn v projektové dokumentaci bylo nutné provedení většího množství jádrových vrtů a řezání otvorů.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				





**Stanovisko technického dozoru stavby:**



Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210  
tel.: +420 270 003 300


②

**Stanovisko projektanta stavby:**

 Adam Rujbr Architects  
Botanická 598/10, 602 00 Brno  
IČO: 26920522, DIČ: CZ26920522



**Stanovisko energetického specialisty:**



Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210  
tel.: +420 270 003 300

②

*bez návrhu na PENB*

**Příloha:**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 39
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	11.3.2024	
<b>Předmět změny: Jádrové vrtání a řezání otvorů</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z důvodu změn v projektové dokumentaci bylo nutné provedení většího množství jádrových vrtů a řezání otvorů.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	310.846,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
310.846,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	SDRUŽENÍ KASTEN - EMH POLIKLINIKA NERATOVICE KASTEN spol. s r.o. a EMH stavební CZ s.r.o. Zastoupená správcem sdružení KASTEN spol. s r.o. Větrná 145, Neratovice Byškovice, PSC 277 11 IČO: 62954890 DIČ: CZ62954890	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):




Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZM_39: Změna 39 - Jádrové vrtání a řezání otvorů</b>							<b>310 846</b>
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>310 846</b>
5 045.	977151121	R položka	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	6,03	4 441,37	26 781
5 046.	977151122	R položka	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	20,2	4 447,88	89 847
5 047.	977151123	R položka	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	18,27	4 535,64	82 866
5 048.	977151124	R položka	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	7,95	6 356,95	50 538
5 049.	977151125	R položka	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	2,45	7 624,14	18 679
5 050.	977151126	R položka	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	0,2	8 411,24	1 682
5 051.	977151127	R položka	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,8	9 145,01	7 316
5 052.	977151128	R položka	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	1,2	10 191,58	12 230
5 054.	977211111	R položka	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	12,14	1 722,12	20 906






<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 40		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 2.4.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Přidání zásuvek ve 3.NP – změny PD z 1.11.2023</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Přidání zásuvek v místnostech ve 3.NP, které chyběly v původní projektové dokumentaci.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

  
Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 430/3, 165 00 Praha 6, IČ: 29029210  
tel.: +420 270 009 300




**Stanovisko projektanta stavby:**


 **Adam Rujbr Architects**  
Botanická 598/10, 602 00 Brno  
IČO: 26920522, DIČ: CZ26920522




**Stanovisko energetického specialisty:**

BEZ Vlivu NA PENS

  
Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 430/3, 165 00 Praha 6, IČ: 29029210  
tel.: +420 270 009 300



**Příloha:**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 40
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	2.4.2024	
<b>Předmět změny: Přidání zásuvek ve 3.NP – změny PD z 1.11.2023</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Přidání zásuvek v místnostech ve 3.NP, které chyběly v původní projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	77.914,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
77.914,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	SDRUŽENÍ POLIKLINIKA KASTEN spol. s r.o. Zastoupená správcem s Větrná 145, Neratovice IČO: 62954890	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):






Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZM_40: Změna 40 - Přidání zásuvek v místnostech ve 3.NP - změny PD z 1.11.2023</b>							<b>77 914</b>
<b>V23.1: Místnost č. 3.04.3 a č. 3.04.5 přidání zásuvek</b>							<b>2 455</b>
1.	Z21136-11.8.1	R položka	Zásuvka 1násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, IP20, -určená pro rozvody ve zdravotnictví - bílá	kus	2,0	323,12	646
2.	Z21136-11.9.1	R položka	Jednonásobný rámeček bílý	kus	2,0	94,04	188
3.	Z21136-11.13.1	R položka	Krabice izolační KIUL 68-45/LD	kus	2,0	106,28	213
4.	Z21136-11.17.1	R položka	Kabel CXKH - R 3x2,5 mm2	m	17,0	82,83	1 408
<b>V23.2: Místnost č. 3.05.2 přidání zásuvek</b>							<b>4 950</b>
1.	Z21136-11.8.1	R položka	Zásuvka 1násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, IP20, -určená pro rozvody ve zdravotnictví - bílá	kus	3,0	323,12	969
2.	Z21136-11.9.1	R položka	Jednonásobný rámeček bílý	kus	3,0	94,04	282
3.	Z21136-11.16.1	R položka	Krabice přístrojová KP 68/2	kus	3,0	54,92	165
4.	Z21136-11.17.1	R položka	Kabel CXKH - R 3x2,5 mm2	m	17,0	82,83	1 408
5.	Z21136-11.21	R položka	Sekání drážky v monolitu	m	8,0	227,75	1 822
6.	Z21136-11.22	R položka	Sekání kapes pro krabice v monolitu	kus	3,0	101,22	304
<b>V23.3: Místnost č. 3.05.1-3; č. 3.05.4; 3.05.5 navýšení okruhu zásuvek ze dvou na pět okruhů, přidání zásuv</b>							<b>28 206</b>
1.	Z21136-11.8.2	R položka	Podlahová krabice 18modulů	kus	3,0	5 833,48	17 500
2.	Z21136-11.8.3	R položka	Zásuvka 16A/240V do podlahové krabice bílá	kus	12,0	221,62	2 659
3.	Z21136-11.8.1	R položka	Zásuvka 1násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, IP20, -určená pro rozvody ve zdravotnictví - bílá	kus	1,0	323,12	323
4.	Z21136-11.9.1	R položka	Jednonásobný rámeček bílý	kus	1,0	94,04	94
5.	Z21136-11.13.1	R položka	Krabice izolační KIUL 68-45/LD	kus	1,0	106,28	106
6.	Z21136-11.17.1	R položka	Kabel CXKH - R 3x2,5 mm2	m	72,0	82,83	5 964
7.	Z21136-11.17.2	R položka	Elektroinstalační trubka ohebná Monoflex EN 25	m	18,0	51,23	922
8.	Z21136-11.19.2	R položka	Pomocný materiál	kpl	1,0	636,45	636
<b>V23.4: Místnost č. 3.06.1; č. 3.06.3 navýšení okruhu zásuvek ze dvou na šest okruhů, přidání zásuvek a podl</b>							<b>35 147</b>
1.	Z21136-11.8.2	R položka	Podlahová krabice 18modulů	kus	3,0	5 833,48	17 500
2.	Z21136-11.8.3	R položka	Zásuvka 16A/240V do podlahové krabice bílá	kus	12,0	221,62	2 659
3.	Z21136-11.8.1	R položka	Zásuvka 1násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, IP20, -určená pro rozvody ve zdravotnictví - bílá	kus	8,0	323,12	2 585
4.	Z21136-11.9.1	R položka	Jednonásobný rámeček bílý	kus	8,0	94,04	752
5.	Z21136-11.16.1	R položka	Krabice přístrojová KP 68/2	kus	8,0	54,92	439
6.	Z21136-11.17.1	R položka	Kabel CXKH - R 3x2,5 mm2	m	82,0	82,83	6 792
7.	Z21136-11.17.2	R položka	Elektroinstalační trubka ohebná Monoflex EN 25	m	18,0	51,23	922
8.	Z21136-11.19.2	R položka	Pomocný materiál	kpl	1,0	636,45	636
9.	Z21136-11.21	R položka	Sekání drážky v monolitu	m	9,0	227,75	2 050
10.	Z21136-11.22	R položka	Sekání kapes pro krabice v monolitu	kus	8,0	101,22	810


Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>V23.5: Místnost č. 3.06.2 přidání zásuvek</b>							<b>4 702</b>
1.	Z21136-11.8.1	R položka	Zásuvka 1násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, IP20, -určená pro rozvody ve zdravotnictví - bílá	kus	3,0	323,12	969
2.	Z21136-11.9.1	R položka	Jednonásobný rámeček bílý	kus	3,0	94,04	282
3.	Z21136-11.16.1	R položka	Krabice přístrojová KP 68/2	kus	3,0	54,92	165
4.	Z21136-11.17.1	R položka	Kabel CXXH - R 3x2,5 mm2	m	14,0	82,83	1 160
5.	Z21136-11.21	R položka	Sekání drážky v monolitu	m	8,0	227,75	1 822
6.	Z21136-11.22	R položka	Sekání kapes pro krabice v monolitu	kus	3,0	101,22	304
<b>V23.6: Místnost č. 3.07.3 a m.č. 3.07.4 přidání zásuvek</b>							<b>2 455</b>
1.	Z21136-11.8.1	R položka	Zásuvka 1násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, IP20, -určená pro rozvody ve zdravotnictví - bílá	kus	2,0	323,12	646
2.	Z21136-11.9.1	R položka	Jednonásobný rámeček bílý	kus	2,0	94,04	188
3.	Z21136-11.13.1	R položka	Krabice izolační KIUL 68-45/LD	kus	2,0	106,28	213
4.	Z21136-11.17.1	R položka	Kabel CXXH - R 3x2,5 mm2	m	17,0	82,83	1 408



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 42		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 2.4.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Vícepráce elektro – rozdělení rehabilitační místnosti 1.17.8 na dvě místnosti</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Z důvodu změny v projektové dokumentaci, kde došlo k rozdělení místnosti č.1.17.8 na dvě nové místnosti došlo ke kompletnímu předělání elektroinstalace (osvětlení, nouzové osvětlení, systému EPS).				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

 ②  
Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 433/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210  
tel.: +420 270 603 200



**Stanovisko projektanta stavby:**



**bjbr Architects**  
110, 602 00 Brno  
DIČ: CZ26920522

**Stanovisko energetického specialisty:**

*BEL VLIVU NA PENB*

 ②  
Ene  
Křenova 433  
tel. 210



**Příloha:**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 42
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	2.4.2024	
<b>Předmět změny: Vícepráce elektro – rozdělení rehabilitační místnosti 1.17.8 na dvě místnosti</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Z důvodu změny v projektové dokumentaci, kde došlo k rozdělení místnosti č.1.17.8 na dvě nové místnosti došlo ke kompletnímu předělání elektroinstalace (osvětlení, nouzové osvětlení, systému EPS).		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	9.364,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
9.364,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	[REDAKCE]
[REDAKCE]	SDRUŽENÍ KASTEN - EMH POLIKLINIKA NERATOVICE KASTEN spol. s r.o. a EMH stavební CZ s.r.o. Zastoupená správcem sdružení KASTEN spol. s r.o. Větmá 145, Neratovice Byškovice, PSČ 277 11 IČO: 62954890 DIČ: CZ62954890	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):




Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZM_42: Změna 42 - Vícepráce elektro - rehabilitační místnost 1.17.8 - rozdělení na dvě místnosti</b>							<b>9 364</b>
<b>V25.1: Rehabilitační místnost 1.17.8 - rozdělení na dvě místnosti</b>							<b>9 364</b>
1.	Z21136-11.24	R položka	Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	8,0	42,37	339
2.	Z21136-11.25	R položka	Kabel CXKH - R 3x1,5 mm2	m	16,0	67,07	1 073
3.	Z21136-11.28	R položka	Kabel CYKY 5x1,5 mm2	m	3,0	62,43	187
4.	Z21136-11.32	R položka	Kabel Praflacom 1x2x0,8	m	15,0	34,68	520
5.	Z21136-11.29	R položka	Kabelová spojka 5x1,5	kus	1,0	234,27	234
6.	Z21136-11.33	R položka	Kouřové čidlo EPS	kus	1,0	2 028,78	2 029
7.	Z21136-11.34	R položka	Krabice do SDK	kus	1,0	96,15	96
8.	Z21136-11.35	R položka	Přetahování kabel.rozvodů v přičce	kpl	1,0	1 687,06	1 687
9.	Z21136-11.36	R položka	Demontáž + montáž krabic do SDK	kpl	1,0	759,18	759
10.	Z21136-11.37	R položka	Doprogramování čidla EPS	kpl	1,0	2 024,48	2 024
11.	Z21136-11.38	R položka	Pomocný materiál	kpl	1,0	414,39	414








<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 42		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 2.4.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Vícepráce elektro – rozdělení rehabilitační místnosti 1.17.8 na dvě místnosti</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Z důvodu změny v projektové dokumentaci, kde došlo k rozdělení místnosti č.1.17.8 na dvě nové místnosti došlo ke kompletnímu předělání elektroinstalace (osvětlení, nouzové osvětlení, systému EPS).				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

 ②  
Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 402/3, 162 00 Praha 6, IČ: 23929210  
tel.: +420 270 603 200




**Stanovisko projektanta stavby:**



**ujbr Architects**  
88/10, 602 00 Bno  
2, DIČ: CZ26920522

**Stanovisko energetického specialisty:**

*BEL VLIKK NA PENB*



Křeno

**Příloha:**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 42
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	2.4.2024	
<b>Předmět změny: Vícepráce elektro – rozdělení rehabilitační místnosti 1.17.8 na dvě místnosti</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z důvodu změny v projektové dokumentaci, kde došlo k rozdělení místnosti č.1.17.8 na dvě nové místnosti došlo ke kompletnímu předělání elektroinstalace (osvětlení, nouzové osvětlení, systému EPS).		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	9.364,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
9.364,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	SDRUŽENÍ KASTEN - EMH POLIKLINIKA NERATOVICE KASTEN spol. s r.o. a EMH stavební CZ s.r.o. Zastoupená správcem sdružení KASTEN spol. s r.o. Větmá 145, Neratovice Byškovice, PSČ 277 11 IČO: 62954890 DIČ: CZ62954890	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):




Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZM_42: Změna 42 - Vícepráce elektro - rehabilitační místnost 1.17.8 - rozdělení na dvě místnosti</b>							<b>9 364</b>
<b>V25.1: Rehabilitační místnost 1.17.8 - rozdělení na dvě místnosti</b>							<b>9 364</b>
1.	Z21136-11.24	R položka	Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	8,0	42,37	339
2.	Z21136-11.25	R položka	Kabel CXKH - R 3x1,5 mm2	m	16,0	67,07	1 073
3.	Z21136-11.28	R položka	Kabel CYKY 5x1,5 mm2	m	3,0	62,43	187
4.	Z21136-11.32	R položka	Kabel Praflacom 1x2x0,8	m	15,0	34,68	520
5.	Z21136-11.29	R položka	Kabelová spojka 5x1,5	kus	1,0	234,27	234
6.	Z21136-11.33	R položka	Kouřové čidlo EPS	kus	1,0	2 028,78	2 029
7.	Z21136-11.34	R položka	Krabice do SDK	kus	1,0	96,15	96
8.	Z21136-11.35	R položka	Přetahování kabel.rozvodů v přičce	kpl	1,0	1 687,06	1 687
9.	Z21136-11.36	R položka	Demontáž + montáž krabic do SDK	kpl	1,0	759,18	759
10.	Z21136-11.37	R položka	Doprogramování čidla EPS	kpl	1,0	2 024,48	2 024
11.	Z21136-11.38	R položka	Pomocný materiál	kpl	1,0	414,39	414






<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 43		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 2.4.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Elektroinstalace – přidání žaluzie u okna před recepcí</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Z důvodu chybějící žaluzie u pozice O44 v původní projektové dokumentaci bylo nutné dodělat elektroinstalaci pro tuto žaluzii.				
Důvod vícepráce/ méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				






**Stanovisko technického dozoru stavby:**

  
Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 430/3, 162 00 Praha 6, IČ: 2992521  
tel.: +420 270 693 300




**Stanovisko projektanta stavby:**


 Adam Rujbr Arch  
Botanická 598/10, 602 00  
IČO: 26920522, DIČ: CZ



**Stanovisko energetického specialisty:**

BEZ VLIVU NA PENB

  
Ener  
Křenova 430  
tel:



**Příloha:**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 43
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	2.4.2024	
<b>Předmět změny: Elektroinstalace – přidání žaluzie u okna před recepcí</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z důvodu chybějící žaluzie u pozice O44 v původní projektové dokumentaci bylo nutné dodělat elektroinstalaci pro tuto žaluzii.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	7.864,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
7.864,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):




Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZM_43: Změna 43 - Elektroinstalace - přidání žaluzie u okna před recepcí</b>							<b>7 864</b>
<b>V26.1: Přidání žaluzie - okno před recepcí</b>							<b>7 864</b>
1.	Z21136-11.24	R položka	Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	38,0	42,37	1 610
2.	Z21136-11.25	R položka	Kabel CXKH - R 3x1,5 mm2	m	23,0	67,07	1 543
3.	Z21136-11.27	R položka	Kabel CXKH - R 5x1,5 mm2	m	8,0	87,26	698
4.	Z21136-11.28	R položka	Kabel CYKY 5x1,5 mm2	m	4,0	62,43	250
5.	Z21136-11.39	R položka	Krabice přístrojová KPR	kus	1,0	82,07	82
6.	Z21136-11.40	R položka	Rozváděč RH (úprava,doplnění 10A/C/1)	kpl	1,0	1 970,49	1 970
7.	Z21136-11.41	R položka	Sekání drážky	m	2,5	227,75	569
8.	Z21136-11.42	R položka	Sekání kapes pro krabice	kus	1,0	253,06	253
9.	Z21136-11.43	R položka	Průraz beton 20cm d=16mm	kus	1,0	590,47	590
10.	Z21136-11.44	R položka	Pomocný materiál	kus	1,0	298,36	298






<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 44		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 2.4.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Natrvalo sepnutí LED pásků osvětlení v jednotlivých patrech vypínači z recepce</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Možnost natrvalo sepnutí LED pásků v jednotlivých patrech a sekcích vypínači v recepci, dle požadavku Investora/Projektanta. Včetně dodatečné kabeláže mezi jednotlivými rozvaděči a recepcí.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

  
Energy Efficient Centre a.s.  
Křenova 430/3, 162 00 Praha 6, IČ: 290 23 123  
tel.: +420 270 003 300



**Stanovisko projektanta stavby:**



Rujbr Architects  
598/10, 602 00 Brno  
522, DIČ: CZ26920522

**Stanovisko energetického specialisty:**

BP2 VIUVV NA PEMS



②

Křenova

210

**Příloha:**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 44
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	2.4.2024	
<b>Předmět změny: Natrvalo sepnutí LED pásků osvětlení v jednotlivých patrech vypínači z recepcce</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Možnost natrvalo sepnutí LED pásků v jednotlivých patrech a sekcích vypínači v recepci, dle požadavku Investora/Projektanta. Včetně dodatečné kabeláže mezi jednotlivými rozvaděči a recepcí.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	29.261,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
29.261,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	[REDAKCE]
[REDAKCE]	[REDAKCE]	<b>SDRUŽENÍ KASTEN - EMH POLIKLINIKA NERATOVICE</b> KASTEN spol. s r.o. a EMH stavební CZ s.r.o. Zastoupená správcem sdružení KASTEN spol. s r.o. Větrná 145, Neratovice Byškovice, PSČ 277 11 IČO: 62954890 DIČ: CZ62954890 ②
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):


Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):






Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZM_44: Změna 44 - Natrvalo sepnutí LED pásků osvětlení v jednotlivých patrech vypínači z recepcce</b>							<b>29 261</b>
<b>V27.1: Sepnutí LED pásků v jednotlivých patrech vypínači z recepcce</b>							<b>29 261</b>
1.	Z21136-11.25	R položka	Kabel CXKH - R 3x1,5 mm2	m	230,0	67,07	15 425
2.	Z21136-11.45	R položka	spínač 1/0s s doutnavkou	kus	5,0	430,58	2 153
3.	Z21136-11.46	R položka	pětínásobný rámeček	kus	1,0	210,95	211
4.	Z21136-11.47	R položka	Krabice přístrojová pětínásobná do SDK	kus	1,0	334,87	335
5.	Z21136-11.48	R položka	Rozváděč (úprava,doplnění 5x stykač 230V)	kpl	1,0	7 503,22	7 503
6.	Z21136-11.49	R položka	Montážní práce, protahování kabelu po jednotlivých patrech	hod	6,0	506,12	3 037
7.	Z21136-11.50	R položka	Pomocný materiál	kpl	1,0	596,71	597






<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 45		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 2.4.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Datová kabeláž rozvaděče MaR 1. a 2. patro</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Z důvodu chybějící kabeláže v původní projektové dokumentaci je nutné doplnit datovou kabeláž MaR v 1. a 2. patře.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				




**Stanovisko technického dozoru stavby:**




Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 290292  
tel.: +420 270 003 200

②



**Stanovisko projektanta stavby:**

 Adam Rujbr Architekt  
Botanická 598/10, 602 00 Brno  
IČO: 26920522, DIČ: CZ26920522



**Stanovisko energetického specialisty:**

BEZ VLIVU NA PENB



Ener  
Křenova 438/  
tel.

②



210

**Příloha:**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 45
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	2.4.2024	
<b>Předmět změny: Datová kabeláž rozvaděče MaR 1. a 2. patro</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z důvodu chybějící kabeláže v původní projektové dokumentaci je nutné doplnit datovou kabeláž MaR v 1. a 2. patře.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	13.458,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13.458,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	[REDAKCE]
[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Datum:	Datum:	
[REDAKCE]	SDRUŽENÍ KASTEN - EMH POLIKLINIKA NERATOVICE KASTEN spol. s r.o. a EMH stavební CZ s.r.o. zastoupená správcem sdružení KASTEN spol. s r.o. Větrná 145, Neratovice Byškovice, PSC 277 11 IČO: 62954890 DIČ: CZ62954890	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZM_45: Změna 45 - Datová kabeláž rozvaděče MaR 1. a 2. patro</b>						<b>13 458</b>	
<b>A.1.4.7.1.01: Strukturovaná kabeláž</b>						<b>13 458</b>	
1 202.	A.1.4.7.1.01_005	SOD	Montáž - 19' patch panel osázený 24 port RJ 45, Cat.6, 1U	ks	1,0	2 030,23	2 030
1 203.	A.1.4.7.1.01_006	SOD	Dodávka - 19' patch panel osázený 24 port RJ 45, Cat.6, 1U	ks	1,0	1 717,89	1 718
1 204.	A.1.4.7.1.01_007	SOD	Montáž - 19' vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U	ks	1,0	78,71	79
1 205.	A.1.4.7.1.01_008	SOD	Dodávka - 19' vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U	ks	1,0	319,84	320
1 216.	A.1.4.7.1.01_019	SOD	Montáž - Montážní sada (4x šroub, matka...)	ks	2,0	16,24	32
1 217.	A.1.4.7.1.01_020	SOD	Dodávka - Montážní sada (4x šroub, matka...)	ks	2,0	32,48	65
1 220.	A.1.4.7.1.01_023	SOD	Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m	ks	4,0	16,24	65
1 221.	A.1.4.7.1.01_024	SOD	Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m	ks	4,0	51,22	205
1 248.	A.1.4.7.1.01_051	SOD	Montáž - Konektor RJ45 Cat.6, UTP, nestíněný na drát	ks	4,0	78,71	315
1 249.	A.1.4.7.1.01_052	SOD	Dodávka - Konektor RJ45 Cat.6, UTP, nestíněný na drát	ks	4,0	14,99	60
1 250.	A.1.4.7.1.01_053	SOD	Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6	m	270,0	12,49	3 373
1 251.	A.1.4.7.1.01_054	SOD	Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6	m	270,0	11,24	3 036
1 287.	A.1.4.7.1.01_090.4	R položka	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásky, atd.)	kpl	1,0	1 940,28	1 940
1 288.	A.1.4.7.1.01_091	SOD	Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřicího protokolu	ks	4,0	54,97	220







<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 46		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 2.4.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Rozvody žaluzií a nouzového osvětlení v plicním oddělení</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Dle nové projektové dokumentace došlo v plicním oddělení ke změně počtu žaluzií a k celkové změně rozvodů žaluzií, nouzového osvětlení a zásuvek.				
Důvod vícepráce/ méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

 <sup>2)</sup>   
Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210  
tel.: +420 270 003 300

**Stanovisko projektanta stavby:**

  
dam Rujbr Architects  
mická 598/10, 602 00 Bno  
26920522, DIČ: CZ26920522

**Stanovisko energetického specialisty:**

BEZ VLIVU NA PFNS

  
Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6  
tel.: +420 270 003 300



**Příloha:**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 46
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	2.4.2024	
<b>Předmět změny: Rozvody žaluzií a nouzového osvětlení v plicním oddělení</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dle nové projektové dokumentace došlo v plicním oddělení ke změně počtu žaluzií a k celkové změně rozvodů žaluzií, nouzového osvětlení a zásuvek.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	32.815,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
32.815,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	[REDAKCE]
[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Datum:	Datum:	[REDAKCE]

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):




Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZM_46: Změna 46 - Rozvody žaluzií a nouz. osvětlení plicní oddělení</b>						<b>32 815</b>	
<b>V31.1: Elektroinstalační rozvody</b>						<b>32 815</b>	
1.	Z21136-11.24	R položka	Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	18,0	42,37	763
2.	Z21136-11.25	R položka	Kabel CXKH - R 3x1,5 mm2	m	30,0	67,07	2 012
3.	Z21136-11.26	R položka	Kabel CXKH - V 3x1,5 mm2	m	20,0	78,49	1 570
4.	Z21136-11.51	R položka	Kabel CXKH - R 3x2,5 mm2	m	20,0	82,83	1 657
5.	Z21136-11.52	R položka	Krabice do SDK	kus	8,0	106,28	850
6.	Z21136-11.53	R položka	Zásuvka 1násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, IP20 bílá	kus	6,0	323,12	1 939
7.	Z21136-11.54	R položka	Jednonásobný rámeček bílý	kus	8,0	94,04	752
8.	Z21136-11.55	R položka	Přepínač střídavý řazení 6 10A, polozapuštěná montáž + kryt	kus	2,0	336,12	672
9.	Z21136-11.56	R položka	Svítilno nouzové NC, přisazené na stěnu, LED	kus	1,0	4 072,59	4 073
10.	Z21136-11.57	R položka	Svítilno nouzové NS, přisazené stropní, LED	kus	2,0	4 763,79	9 528
11.	Z21136-11.58	R položka	Montážní práce - úprava kabelových rozvodů pro napájení žaluzií; nouzového osvětlení; doplnění zásuvek a spínačů	kpl	1,0	7 591,79	7 592
12.	Z21136-11.59	R položka	Pomocný materiál	kpl	1,0	1 408,91	1 409





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 47		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 2.4.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Doplnění zásuvek dle nové PD</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Z důvodu nové projektové dokumentace došlo ke změně počtu zásuvek v místnostech oproti původní projektové dokumentaci.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				






**Stanovisko technického dozoru stavby:**



Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210  
tel.: +420 270 003 300

②



**Stanovisko projektanta stavby:**



Adam Rujbr Architects  
Botanická 598/10, 602 00 Brno  
IČO: 26920522, DIČ: CZ26920522

**Stanovisko energetického specialisty:**

BEZ VLIVU NA PEKUB



Energy Be  
Křenova 438/3, 162  
tel.: +420

②



Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 47
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	2.4.2024	
<b>Předmět změny: Doplnění zásuvek dle nové PD</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z důvodu nové projektové dokumentace došlo ke změně počtu zásuvek v místnostech oproti původní projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	52.608,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
52.608,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Datum:	Datum:	[REDACTED]
		SDRUŽENÍ KASTEN - EMH POLIKLINIKA NERATOVICE KASTEN spol. s r.o. a EMH stavební CZ s.r.o. Zastoupená správcem sdružení KASTEN spol. s r.o. Větrná 145, Neratovice Byškovice, PSČ 277 11 IČO: 62954890 DIČ: CZ62954890

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):




Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZM_47: Změna 47 - Doplnění zásuvek dle nové PD</b>								<b>52 608</b>
<b>V31.1: Elektroinstalační rozvody</b>								<b>52 608</b>
1.	SP	Z21136-11.60	R položka	m.č. 2.12.2 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	1,0	323,12	323
2.	SP	Z21136-11.60.1	R položka	m.č. 2.12.4 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	1,0	323,12	323
3.	SP	Z21136-11.60.2	R položka	m.č. 2.09.2 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	3,0	323,12	969
4.	SP	Z21136-11.60.3	R položka	m.č. 2.09.1 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	1,0	323,12	323
5.	SP	Z21136-11.60.4	R položka	m.č. 2.09.3 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	1,0	323,12	323
6.	SP	Z21136-11.60.5	R položka	m.č. 2.28.4 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	1,0	323,12	323
7.	SP	Z21136-11.60.6	R položka	m.č. 2.28.3 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	1,0	323,12	323
8.	SP	Z21136-11.60.7	R položka	m.č. 2.27.4 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	1,0	323,12	323
9.	SP	Z21136-11.60.8	R položka	m.č. 2.25.3 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	4,0	323,12	1 292
10.	SP	Z21136-11.60.9	R položka	m.č. 2.25.1 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	1,0	323,12	323
11.	SP	Z21136-11.60.10	R položka	m.č. 2.24.1 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	2,0	323,12	646
12.	SP	Z21136-11.60.11	R položka	m.č. 2.24.2 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	1,0	323,12	323
13.	SP	Z21136-11.60.12	R položka	m.č. 2.24.3 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	1,0	323,12	323
14.	SP	Z21136-11.60.13	R položka	m.č. 2.24.4 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	1,0	323,12	323
15.	SP	Z21136-11.60.14	R položka	m.č. 2.22.2 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	1,0	323,12	323
16.	SP	Z21136-11.60.15	R položka	m.č. 2.22.1 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	1,0	323,12	323
17.	SP	Z21136-11.60.16	R položka	m.č. 2.22.3 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	1,0	323,12	323
18.	SP	Z21136-11.60.17	R položka	m.č. 2.21.1 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	2,0	323,12	646
19.	SP	Z21136-11.60.18	R položka	m.č. 2.13.1 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	2,0	323,12	646
20.	SP	Z21136-11.60.19	R položka	m.č. 2.13.3 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	2,0	323,12	646
21.	SP	Z21136-11.60.20	R položka	m.č. 2.13.7 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	1,0	323,12	323
22.	SP	Z21136-11.60.21	R položka	m.č. 2.14.2 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	1,0	323,12	323
23.	SP	Z21136-11.60.22	R položka	m.č. 2.15.1 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	1,0	323,12	323
24.	SP	Z21136-11.60.23	R položka	m.č. 1.13.1 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	2,0	323,12	646
25.	SP	Z21136-11.60.24	R položka	m.č. 1.13.3 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	1,0	323,12	323
26.	SP	Z21136-11.60.25	R položka	m.č. 1.15.3 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	1,0	323,12	323
27.	SP	Z21136-11.60.26	R položka	m.č. 1.16.3 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	1,0	323,12	323
28.	SP	Z21136-11.60.27	R položka	m.č. 1.17.1 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	13,0	323,12	4 201
29.	SP	Z21136-11.60.28	R položka	m.č. 1.17.2 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	1,0	323,12	323
30.	SP	Z21136-11.60.29	R položka	m.č. 1.17.4 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	1,0	323,12	323
31.	SP	Z21136-11.60.30	R položka	m.č. 1.17.5 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	1,0	323,12	323
32.	SP	Z21136-11.60.31	R položka	m.č. 1.18.8 zásuvka 1násobná 16A/240V, IP20 bílá	kus	2,0	323,12	646
33.	SP	Z21136-11.54	R položka	Jednonásobný rámeček bílý	kus	55,0	94,04	5 172
34.	SP	Z21136-11.52	R položka	Krabice do SDK	kus	33,0	106,28	3 507
35.	SP	Z21136-11.52.1	R položka	Krabice do parapetního kanálu	kus	22,0	161,97	3 563
36.	SP	Z21136-11.51	R položka	Kabel CXKH - R 3x2,5 mm2	m	100,0	82,83	8 283
37.	SP	Z21136-11.61	R položka	Montážní práce - úprava kabelových rozvodů pro zásuvky, přepojování, demontáž	kpl	1,0	12 652,98	12 653
38.	SP	Z21136-11.62	R položka	Pomocný materiál	kpl	1,0	1 657,54	1 658





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 48		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 2.4.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Kabelové rozvody pro dávkovače vůní</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Dle požadavku Investora byly provedeny kabelové rozvody a příprava pro osazení dávkovačů vůní.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

 <sup>②</sup>  
Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210  
tel.: +420 270 003 300



**Stanovisko projektanta stavby:**

 Adam Rujbr Architects  
Botanická 598/10, 602 00 Brno  
IČO: 26920522, DIČ: CZ26920522



**Stanovisko energetického specialisty:** BEZ VLIVU NA PFNS

 <sup>②</sup>  
Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210  
tel.: +420 270 003 300



**Příloha:**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 48
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	2.4.2024	
<b>Předmět změny: Kabelové rozvody pro dávkovače vůní</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dle požadavku Investora byly provedeny kabelové rozvody a příprava pro osazení dávkovačů vůní.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	31.118,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
31.118,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	[REDAKCE]
[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Datum:	Datum:	[REDAKCE]
		SDRUŽENÍ KASTEN - EMH POLIKLINIKA NERATOVICE KASTEN spol. s r.o. a EMH stavební CZ s.r.o. zastoupená správcem sdružení KASTEN spol. s r.o. Neratovická 145, Neratovice Byškovice, PSČ 277 11 IČO: 62954890 DIČ: CZ62954890

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):


Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):





Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZM_48: Změna 48 - Kabelové rozvody pro dávkovače vůní</b>							<b>31 118</b>
<b>V31.1: Elektroinstalační rozvody</b>							<b>31 118</b>
1.	Z21136-11.25	R položka	Kabel CXKH - R 3x1,5 mm2	m	200,0	67,07	13 413
2.	Z21136-11.63	R položka	Krabice OBO A11	kus	2,0	210,48	421
3.	Z21136-11.64	R položka	Rozváděč R3 (doplnění kombi proudový chránič 10A/B , úprava)	kpl	1,0	4 427,91	4 428
4.	Z21136-11.65	R položka	Rozváděč RH (doplnění kombi proudový chránič 10A/B , úprava)	kpl	1,0	4 427,91	4 428
5.	Z21136-11.66	R položka	Sekání drážky v monolitu	m	8,0	227,75	1 822
6.	Z21136-11.67	R položka	Montážní práce - úprava kabelových rozvodů pro napájení dávkovačů vůní)	kpl	1,0	5 693,84	5 694
7.	Z21136-11.68	R položka	Pomocný materiál	kpl	1,0	911,65	912





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 49		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 2.4.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Montáž ochranného pospojování</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Dle nové projektové dokumentace došlo ke změnám průřezů uzemňovacích kabelů ochranného pospojování.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

 <sup>②</sup>  
Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210  
tel.: +420 270 003 300



**Stanovisko projektanta stavby:**



Adam Rujbr Architects  
Janáčkova 598/10, 602 00 Brno  
IČ: 26920522, DIČ: CZ26920522

**Stanovisko energetického specialisty:** BEZ VLIVU NA PENB

 <sup>②</sup>  
Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210  
tel.: +420 270 003 300



**Příloha:**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 49
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	2.4.2024	
<b>Předmět změny: Montáž ochranného pospojování</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dle nové projektové dokumentace došlo ke změnám průřezů uzemňovacích kabelů ochranného pospojování.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	80.940,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
80.940,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	[REDAKCE]
[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Datum:	D [REDAKCE] SDRUŽENÍ KASTEN - EMH POLIKLINIKA NERATOVICE spol. s r.o. a EMH stavební CZ s.r.o. stavební a inženýrské prací s r.o. Neratovice Byčkovice, PŠČ 277 11 IČO: 22954890 DIČ: CZ22954890	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZM_49: Změna 49 - Montáž ochranného pospojování</b>							<b>80 940</b>
<b>V34.1: Ochranné pospojování</b>							<b>58 121</b>
1 097.	A.1.4.6.1.01_097	SOD	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 16mm <sup>2</sup>	m	980,0	66,22	64 893
1 098.	A.1.4.6.1.01_098	SOD	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 10mm <sup>2</sup>	m	- 980,0	38,73	- 37 956
1 099.	A.1.4.6.1.01_099	SOD	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 6mm <sup>2</sup>	m	3 120,0	24,99	77 961
1 100.	A.1.4.6.1.01_100	SOD	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 4mm <sup>2</sup>	m	- 3 120,0	14,99	- 46 777
<b>V34.2: Propojení z hlavní ekvipotencionální přípojnice do přípojnice SOP03 a rozváděče 3DT1</b>							<b>2 132</b>
1 096.	A.1.4.6.1.01_096	SOD	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 25mm <sup>2</sup>	m	- 42,0	108,70	- 4 565
1 096.	A.1.4.6.1.01_096.1	R položka	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 35mm <sup>2</sup>	m	42,0	159,46	6 697
<b>V34.3: Propojení z hlavní ekvipotenciální přípojnice - z důvodu přemístění rozváděče RFVE s ohledem na jeho</b>							<b>20 687</b>
1.	A.1.4.6.1.01_096	SOD	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 25mm <sup>2</sup>	m	- 42,0	108,70	- 4 565
2.	A.1.4.6.1.01_095	SOD	Montáž ochranného pospojování pevně	m	- 42,0	11,24	- 472
3.	A.1.4.6.1.01_096.2	R položka	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 120mm <sup>2</sup>	m	42,0	574,03	24 109
4.	A.1.4.6.1.01_096.3	R položka	Montáž ochranného pospojování pevně 120mm <sup>2</sup>	m	42,0	38,46	1 615







<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 50		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 2.4.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Změna napájecího kabelu pro MaR 3DT1</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Dle nové projektové dokumentace došlo ke změně napájecího kabelu pro rozvaděč MaR 3DT1.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				




**Stanovisko technického dozoru stavby:**


 ENERGY BENEFIT centre  
Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210  
tel.: +420 270 003 300

②

**Stanovisko projektanta stavby:**


 Adam Rujbr Architekt  
Botanická 598/10, 602 00 P  
IČO: 26920522, DIČ: CZ269

**Stanovisko energetického specialisty:** BEZ VLIVU NA PENB

 Ene  
Křenova 438  
tel: 210

②

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 50
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	2.4.2024	
<b>Předmět změny: Změna napájecího kabelu pro MaR 3DT1</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dle nové projektové dokumentace došlo ke změně napájecího kabelu pro rozvaděč MaR 3DT1.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	58.005,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
58.005,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	[REDAKCE]
[REDAKCE]	[REDAKCE] SDRUŽENÍ KASTEN - EMH POLIKLINIKA NERATOVICE IN spol. s r.o. a EMH stavební CZ s.r.o. ená správcem sdružení KASTEN spol. s r.o. á 145, Neratovice Byškovice, PSČ 277 11 IČO: 0094093 DIČ: CZ09409300	[REDAKCE]
Datum:	Datum:	[REDAKCE]

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):




Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZM_50: Změna 50 - Změna napájecího kabelu pro MaR 3DT1</b>								<b>58 005</b>
<b>A.1.4.6.1.01: Silnoproud - Elektroinstalace</b>								<b>58 005</b>
1 127.	SP	A.1.4.6.1.01_127	SOD	kabely silové s hliníkovým jádrem pro jmenovité napětí 750 V, např. 1-AYKY 4x185	m	- 38,0	481,01	- 18 278
1 128.	SP	A.1.4.6.1.01_127.1	R položka	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení - např.Praflasafe, CXKH-R B2ca s1 d0, průřez Cu 5 x 70 (J)	m	38,0	2 007,46	76 283






<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 51		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 2.4.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Nerezová ukončovací lišta u skleněné fasády</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Dle požadavku Investora bude provedena u skleněného obkladu fasády nerezová ukončovací lišta.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				





**Stanovisko technického dozoru stavby:**

  
Energy  
Křenova 438/3, 1  
tel.: +4

**Stanovisko projektanta stavby:**

  
Adam Rujbr Architects  
Botanická 598/10, 602  
IČO: 26920522, DIČ: C

**Stanovisko energetického specialisty:** *BEZ KLIVU NA PRMB*

  
Energy a.s.  
Křenova 438/3 9029210  
tel.:

**Příloha:**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 51
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	2.4.2024	
<b>Předmět změny: Nerezová ukončovací lišta u skleněné fasády</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dle požadavku Investora bude provedena u skleněného obkladu fasády nerezová ukončovací lišta.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	14.750,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
14.750,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	[REDAKCE]
[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):




Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZM_51: Změna 51 - Nerezová ukončovací lišta u skleněné fasády</b>							<b>14 750</b>
<b>A.1.1.6.1.01: Klempířské prvky</b>							<b>14 750</b>
1.	ZM_51.1	R položka	Dodávka a montáž nerezové ukončovací lišty u soklu skleněné fasády	kpl	1,0	14 750,00	14 750






<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 52		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 7.5.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Oplocení kolem Zdravotnické záchranné služby</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Dle požadavku Investora bude provedeno oplocení kolem celé Zdravotnické záchranné služby.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

 **ENERGY  
BENEFIT** ②  
centra  
Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 2902  
tel.: +420 270 003 300

**Stanovisko projektanta stavby:**

 **Adam Rujbr Architects**  
Botanická 598/10, 602 00 Brno  
IČO: 26920522, DIČ: CZ26920

**Stanovisko energetického specialisty:**

BEZ VLIVU NA PENB

 ②  
Energy  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 2902  
tel.: +420 270 003 300

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 52
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	7.5.2024	
<b>Předmět změny: Oplocení kolem Zdravotnické záchranné služby</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dle požadavku Investora bude provedeno oplocení kolem celé Zdravotnické záchranné služby.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	157.409,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
157.409,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE] SDRUŽENÍ KASTEN - EMH POLIKLINIKA NERATOVICE EN spol. s r.o. a EMH stavební CZ s.r.o. bená správcem sdružení KASTEN spol. s r. á 145, Neratovice Byškovice, PSČ 277 11 IČO: 62954890 DIČ: CZ62954890	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):






Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_52: Změna 52 - Oplocení kolem Zdravotnické záchranné služby							157 409
B.1.1.1.01: Venkovní mobiliář a oplocení							157 409
1 660.	V04.1	R položka	Oplocení - svařované ploché ocelové panely	m	78,0	1 788,32	139 489
1 662.	V06	R položka	Demontáž oplocení z pletiva	m	51,2	350,00	17 920






<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 53					
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice						
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 7.5.2024					
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“							
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Odkazy na	specifikaci:						
	na výkresy:						
	na rozpočtové podklady:						
	na jinou část smlouvy:						
<b>Předmět změny: Odečet hliníkových dveří na chodbě ve 2.NP</b>							
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>							
Dle požadavku Investora nebudou namontovány 3ks hliníkových dveří na chodbě ve 2.NP. Účtován bude pouze již zakoupený materiál.							
Důvod vícepráce / méněpráce:							
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.							
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:							



**Stanovisko technického dozoru stavby:**


 ②  
Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 433/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210  
tel.: +420 270 003 300

**Stanovisko projektanta stavby:**

 Adam Rujbr Architects  
Botanická 598/10, 602 00 Brno  
IČO: 26920522, DIČ: CZ26920522

**Stanovisko energetického specialisty:**

BEZ VLIVU NA PENB

 ②  
Ene  
Křenova 433  
tel. 9210

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 53
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	7.5.2024	
<b>Předmět změny: Odečet hliníkových dveří na chodbě ve 2.NP</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dle požadavku Investora nebudou namontovány 3ks hliníkových dveří na chodbě ve 2.NP. Účtován bude pouze již zakoupený materiál.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-96.937,00 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE] SDRUŽENÍ KASTEN - EMH POLIKLINIKA NERATOVICE KASTEN spol. s r.o. a EMH stavební CZ s.r.o. stoupená správce sdružení KASTEN spol. s r.o. Větrná 145, Neratovice Byškovice, PSČ 277 11 IČO: 62954890 DIČ: CZ62954890	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			ZM_53: Změna 53 - Odečet dveří na chodbě ve 2.NP				- 96 937
			A.1.1.5.2.01: Dveře				- 96 937
234.	D13.1	R položka	Úspora za nerealizované 3ks hliníkových dveří (D13, D59 a D60)	kpl	- 1,0	96 937,00	- 96 937








<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 54		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 7.5.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Odvozy zeminy ze zpevněných ploch a komunikací</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Odvozy většího množství zeminy ze zemních prací pro zpevněné plochy a komunikace oproti množství v rozpočtu v projektové dokumentaci.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



**Stanovisko technického dozoru stavby:**



②

Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210  
tel.: +420 270 003 300

**Stanovisko projektanta stavby:**

 Adam Rujbr Architects

Botanická 508/10, 602 00 Brno  
IČO: 26920522, DIČ: CZ26920522



**Stanovisko energetického specialisty:**

BEZ VLIVU NA PENB



Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 54
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	7.5.2024	
<b>Předmět změny: Odvozy zeminy ze zpevněných ploch a komunikací</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Odvozy většího množství zeminy ze zemních prací pro zpevněné plochy a komunikace oproti množství v rozpočtu v projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	338.850,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
338.850,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED] SDRUŽENÍ KASTEN - EMH POLIKLINIKA NERATOVICE TEN spol. s r.o. a EMH stavební CZ s.r.o. upená správcem sdružení KASTEN spol. s r.o. má 145, Neratovice Byškovice, PSČ 277 11 IČO: 62954890 DIČ: CZ62954890 ②	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):




Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZM_54: Změna 54 - Odvozy zeminy ze zpevněných ploch a komunikací</b>							<b>338 850</b>
<b>0016: Přemístění výkopů</b>							<b>141 963</b>
4.	162751117.ZP	SOD	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny	m3	380,0	342,97	130 327
5.	162751119.ZC	SOD	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny ZKD 1000 m přes 10000 m vzdálenost bude - zohledněna v jednotkové ceně	m3	380,0	30,62	11 636
<b>0017: Konstrukce ze zeminy</b>							<b>196 887</b>
6.	171201231	SOD	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	684,0	287,85	196 887





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 55		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 7.5.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Úklidová komora v 1.NP</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
V 1.NP byla za výtahem přidána místnost č. 1.21.5 – úklidová komora, která nebyla součástí projektové dokumentace. Byla provedena kompletní skladba podlahy, dlažba, omítky, SDK konstrukce, výmalba a vnitřní dveře.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				





**Stanovisko technického dozoru stavby:**




Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 290292  
tel.: +420 270 003 300

②




**Stanovisko projektanta stavby:**



Architects  
, 602 00 Bmo  
IČ: CZ26920522

**Stanovisko energetického specialisty:**

BEZ VLIVU NA PENB



En  
Křenova 43  
tc

**Příloha:**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 55
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	7.5.2024	
<b>Předmět změny: Úklidová komora v 1.NP</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
V 1.NP byla za výtahem přidána místnost č. 1.21.5 – úklidová komora, která nebyla součástí projektové dokumentace. Byla provedena kompletní skladba podlahy, dlažba, omítky, SDK konstrukce, výmalba a vnitřní dveře.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	38.029,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
38.029,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	[REDAKCE]
[REDAKCE]	[REDAKCE]	SDRUŽENÍ KASTEN - EMH POLIKLINIKA NERATOVICE KASTEN spol. s r.o. a EMH stavební CZ s.r.o. zastoupená správcem sdružení KASTEN spol. s r.o. Větrná 145, Neratovice Byškovice, PSČ 277 11 IČO: 62954890 DIČ: CZ62954890 ②
Datum:	Datum:	[REDAKCE]

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):




Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZM_55: Změna 55 - Úklidová komora v 1.NP</b>							<b>38 029</b>
<b>0061: Úprava povrchů vnitřní</b>							<b>3 867</b>
9.	612341321.ZP	SOD	Vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn	m2	10,35	373,59	3 867
<b>7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových</b>							<b>2 511</b>
1.	Z21136-12.11	R položka	Podhled EI 45 2xGKF 12,5mm+TI samonosný	m2	1,75	1 434,94	2 511
<b>7632: Konstrukce montované - z desek sádrovláknitých</b>							<b>1 237</b>
22.	763211124.ZS	SOD	Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 s izolací tl. 40 mm	m2	1,0	1 237,13	1 237
<b>7842: Malby ze standardních nátěrových hmot</b>							<b>1 114</b>
35.	784211111.ZP	SOD	Dvojnásobné bílé malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,53	67,37	1 114
<b>A.1.1.5.2.01: Dveře</b>							<b>21 760</b>
222.	D01.	R položka	Rozměry: 2 100 x 700 Materiál dveřního křídla: HPL laminát Typ zárubně: Ocelová zárubeň - Druh zasklení: Bez zasklení Kování: Rozetové kování; Samozavírač Další specifikace // viz D.1.1.26 Výpis dveří	ks	1,0	21 759,95	21 760
<b>P03: Podlaha na terénu – keramická dlažba</b>							<b>7 541</b>
57.	771414114.ZP	SOD	Montáž soklíků keramických	m	4,7	194,91	916
58.	XSS.001	SOD	sokl keramický	m	4,7	188,63	887
59.	771574261.ZP	SOD	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2 včetně prořezů - a spárování	m2	1,75	690,20	1 208
60.	59761415.ZP	SOD	dlažba velkoformátová keramická 600x600 mm	m2	1,75	538,95	943
61.	771591111	SOD	Podlahy penetrace podkladu	m2	1,75	55,12	96
63.	632441219.ZP	SOD	Potěr anhydritový tl. 45 mm, po obvodu oddělit od stěn pomocí pásků tl. 20 mm	m2	1,75	447,08	782
65.	632481213	SOD	Separáční vrstva z PE fólie	m2	1,75	22,05	39
66.	713121121	SOD	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	1,75	97,99	171
67.	28375033	SOD	deska EPS 150 do plochých střech a podlah lambda=0,035 tl 150mm	m2	3,5	713,80	2 498





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 56		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 7.5.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Doplnění kačírku u zelené střechy</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Dle požadavku Investora bude doplněn kačírku po obvodech u zelené střechy. Bude doplněn o výšku 4cm, aby byl ve stejné výšce jako skladba zelené střechy.				
Důvod vícepráce/ méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



**Stanovisko technického dozoru stavby:**



 ENERGY  
BENEFIT  
centre  
Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210  
tel.: +420 270 003 300

**Stanovisko projektanta stavby:**

 Adam Rujbr Arch  
Botanická 598/10, 602 00  
IČO: 26920522, DIČ: CZ



**Stanovisko energetického specialisty:**

BEZ VLIVU NA PENB

 ENERGY  
BENEFIT  
centre  
Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210  
tel.: +420 270 003 300

**Příloha:**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 56
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	7.5.2024	
<b>Předmět změny: Doplnění kačírku u zelené střechy</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Dle požadavku Investora bude doplněn kačírku po obvodech u zelené střechy. Bude doplněn o výšku 4cm, aby byl ve stejné výšce jako skladba zelené střechy.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	41.620,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
41.620,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	[REDAKCE]
[REDAKCE]	[REDAKCE]	SDRUŽENÍ KASTEN - EMH POLIKLINIKA NERATOVICE KASTEN spol. s r.o. a EMH stavební CZ s.r.o. zastoupená správcem sdružení KASTEN spol. s r.o. Vělmá 145, Neratovice Byškovice, PSC 277 11 IČO: 62954890 DIČ: CZ62954890
Datum:	Datum:	[REDAKCE]

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):





Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZM_56: Změna 56 - Doplnění kačírku u zelené střechy</b>							<b>41 620</b>
<b>ST02: Střecha bez substrátu</b>							<b>41 620</b>
166.	712391382.ZP	SOD	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z kačírku tl 40 mm	m2	82,38	183,73	15 136
167.	58343810.ZP	SOD	praný kačírek frakce 0-16	t	7,2	2 817,22	20 284
168.	Z21136-28.4	R položka	Přesuny hmot - jeřáb	hod	2,0	3 100,00	6 200





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 57		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 7.5.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: ZTI vícepráce 2.část</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Provedení izolace dešťového potrubí proti rosení, která chyběla v projektové dokumentaci. Změna trasy hlavního přívodu vody oproti původní projektové dokumentaci. Doplnění regulační vyvažovacího ventilu, který chybí v rozpočtu projektové dokumentace. Doplnění kalorimetrů v potrubí ÚT, které chybí v rozpočtu projektové dokumentace. Doplnění potrubí pro odvod kondenzátu od FCU jednotek, které chybí v rozpočtu projektové dokumentace. Doplnění chladivového potrubí, které chybí v rozpočtu projektové dokumentace.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



**Stanovisko technického dozoru stavby:**



 ENERGY  
BENEFIT  
centre  
Energy Benefit Centre a.s.  
a 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210  
tel.: +420 270 003 300


**Stanovisko projektanta stavby:**

 Adam Rujbr A  
Botanická 598/10, 60  
IČO: 26920522, DIČ: C




**Stanovisko energetického specialisty:**

BEZ VLIVU NA PENB

  
En  
Křenova 43  
te 9210

**Příloha:**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 57
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	7.5.2024	
<b>Předmět změny: ZTI vícepráce 2.část</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Provedení izolace dešťového potrubí proti rosení, která chyběla v projektové dokumentaci. Změna trasy hlavního přívodu vody oproti původní projektové dokumentaci. Doplnění regulační vyvažovacího ventilu, který chybí v rozpočtu projektové dokumentace. Doplnění kalorimetrů v potrubí ÚT, které chybí v rozpočtu projektové dokumentace. Doplnění potrubí pro odvod kondenzátu od FCU jednotek, které chybí v rozpočtu projektové dokumentace. Doplnění chladivového potrubí, které chybí v rozpočtu projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	288.902,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
288.902,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	[REDAKCE]
[REDAKCE]	[REDAKCE]	<b>SDRUŽENÍ KASTEN - EMH POLIKLINIKA NERATOVICE</b> KASTEN spol. s r.o. a EMH stavební CZ s.r.o. častoupené správce sdrúžení KASTEN spol. s r.o. Větrná 145, Neratovice Byškovice, PSČ 277 11 IČO: 62954890 DIČ: CZ62954890
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZM_57: Změna 57 - ZTI vícepráce 2.část</b>							<b>288 902</b>
<b>A.1.4.1.9.01.3: Izolace dešťového potrubí proti rosení</b>							<b>47 487</b>
1.	ZTI.VCP1.9.1	R položka	Izolace potrubí DN 100	m	105,0	231,75	24 333
2.	ZTI.VCP1.9.2	R položka	Montáž izolace	m	105,0	204,80	21 504
3.	ZTI.VCP1.9.3	R položka	Doprava	kpl	1,0	1 650,00	1 650
<b>A.1.4.1.9.01.4: Změna trasy hlavního přívodu vody</b>							<b>17 954</b>
1.	ZTI.VCP1.9.1-1	R položka	Potrubí PE75	m	15,0	343,58	5 154
2.	ZTI.VCP1.9.1-2	R položka	Montáž	kpl	1,0	12 799,97	12 800
<b>A.1.4.1.9.01.5: Chybějící regulační ventily STAF</b>							<b>28 968</b>
1.	ZTI.VCP1.9.3.1	R položka	Ventily regulační vyvažovací DN100 PN16, přírubový, D+M	kus	1,0	28 968,35	28 968
<b>A.1.4.1.9.01.6: Chybějící kalorimetry v potrubí ÚT</b>							<b>88 172</b>
1.	ZTI.VCP1.9.4.1	R položka	Sharky 774 - 0,6 m3/h - DN15 , 110 mm, w MBus, KK+šroubení	kus	2,0	12 826,92	25 654
2.	ZTI.VCP1.9.4.2	R položka	Sharky 774 - 0,6 m3/h - DN15 , 110 mm, topení/chlazení, w MBus, KK+šroubení	kus	3,0	15 629,44	46 888
3.	ZTI.VCP1.9.4.3	R položka	Sharky 774 - 1,5 m3/h - DN15 , 110 mm, topení/chlazení, w MBus, KK+šroubení	kus	1,0	15 629,44	15 629
<b>A.1.4.1.9.01.7: Odvod kondenzátu od podstropních FCU jednotek</b>							<b>36 190</b>
1.	ZTI.VCP1.9.5.1	R položka	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32	m	40,0	619,79	24 792
2.	ZTI.VCP1.9.5.2	R položka	Sífon pro odvod kondenzátu	kus	4,0	1 239,58	4 958
3.	ZTI.VCP1.9.5.3	R položka	Závěsy pro potrubí	kus	20,0	114,53	2 291
4.	ZTI.VCP1.9.5.4	R položka	Napojení FCU jednotek	kus	11,0	377,26	4 150
<b>A.1.4.1.9.01.8: Chybějící potrubí chladu a změna dimenze potrubí dle PD</b>							<b>70 130</b>
1.	ZTI.VCP1.9.6.1	R položka	Chladivové potrubí CU35 pájené natvrdo	m	30,0	1 549,47	46 484
2.	ZTI.VCP1.9.6.2	R položka	Chladivové potrubí CU18 pájené natvrdo	m	30,0	788,21	23 646



