

DOHODA O NAROVNÁNÍ č. 1

uzavřená ve smyslu ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

SMLUVNÍ STRANY

Město Hranice

Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Zastoupeno starostou města: Jiřím Kudláčkem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Dagmar Čabalová, Jaroslav Strnad

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Hranice

Číslo účtu : ██████████

Telefon : ██████████

(dále též jako „objednatel“)

a

DEMSTAV group, s.r.o.

Sídlo: Tř. 1. Máje 243, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

IČO: 278 44 935

DIČ: CZ27844935

Zastoupeno jednatelem společnosti: Janem Rudolfem

Za objednatele oprávněné jednat ve věcech smluvních i technických:

Jan Rudolf telefon .: ██████████ e-mail.: rudolf@demstavgroup.cz

Bankovní spojení : EQUA Bank, a.s.

Číslo účtu : ██████████

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43307.

(dále též jako „zhotovitel“)

Společně také „smluvní strany“.

Článek I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 05.04.2017 Smlouvu o dílo vedenou pod č. SML/0082/2017/ORM (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem byl na straně jedné závazek zhotovitele k provedení díla spočívajícího v realizaci stavby „**Hranice – Lokalita Pod Křivým – Komunikace mezi ul. Pod Křivým – Havlíčkova – 1.etapa**“, podle projektové dokumentace zhotovené Ing. Jaroslavem Svítkem, společností PROJEKTIL spol. s r.o., se sídlem Bělotínská 288, 753 01 Hranice, a na straně druhé závazek objednatele zaplatit dohodnutou cenu díla. Smlouva byla dále změněna Dodatkem č. 1 ze dne 06.06.2017.
- 1.2. Dodatkem č. 1 ze dne 06.06.2017 byl původně sjednaný termín provedení díla (do 10.06.2017) změněn na nový termín provedení díla do 30.06.2017 a dále byly vyčísleny méněpráce/vícepráce.

Článek II. Vymezení sporných práv

- 2.1. Zhotovitel nedokončil dílo v dohodnutém prodlouženém termínu, tedy nesplnil svůj závazek řádně a včas a prodlení nastává na jeho straně.
- 2.2. Touto dohodou mezi sebou smluvní strany vymezují tato sporná práva – **provedení konstrukčních vrstev komunikace včetně krajnice** a následně je touto dohodou narovnávají.
- 2.3. Ostatní sporná práva spočívající v méněpracích (vývařiště, opěrná zeď) a vícepracích (odstranění pařezů, uložení zeminy včetně terénních úprav, propustky) budou mezi smluvními stranami dořešeny samostatnou dohodou o narovnání.

Článek III. Uplatnění smluvní pokuty

- 3.1. V článku „10. Smluvní sankce“, odstavci 10.2 Smlouvy o dílo ve znění uzavřeného dodatku se smluvní strany dohodly na uplatnění smluvní pokuty za nedodržení termínu doby realizace díla, a to ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla.
- 3.2. Za prodlení na straně zhotovitele v trvání 12 kalendářních dnů (01.07.2017 do 12.07.2017) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v celkové výši **60.000,- Kč**; slovy: šedesáttisíc korun českých.
- 3.3. V rámci této dohody o narovnání dlužník - zhotovitel uznává vůči věřiteli - objednateli ve smyslu ust. § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“, jako svůj dluh částku ve výši 60.000,- Kč a zavazuje se ji uhradit věřiteli – objednateli na základě vystavené penalizační faktury ve lhůtě do 21 dnů od jejího doručení.

Článek IV. Narovnání

- 4.1. Konstrukční vrstvy komunikace budou provedeny dle upravené projektové dokumentace zhotovené společností PROJEKTIL spol. s r.o., Bělotínská 288, 753 01 Hranice, a to v části týkající se konstrukce vozovky a krajnice označené jako „**Vzorový příčný řez – úprava**“ ze dne **19.06.2017**, jež je Přílohou č. 1 této dohody.
- 4.2. Smluvní strany mezi sebou sjednávají cenu za realizaci prací specifikovaných v článku IV., bod 4.1 této dohody formou započtení víceprací a méněprací, kdy výsledkem je částka ve výši **61.171,57 Kč bez DPH**, tedy **74.017,60 Kč včetně DPH**, a to dle upraveného rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 této dohody. **Objednatel se zavazuje uhradit výše uvedenou částku zhotoviteli.** Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude provedena dle Smlouvy o dílo - článku 4. Platební podmínky.
- 4.3. Smluvní strany se tímto dohodly na novém termínu ukončení předmětné stavby takto:
 - 4.3.1 **Termín provedení konstrukčních vrstev vozovky včetně krajnice se touto dohodou o narovnání nově stanoví nejpozději do 21.07.2017.**
 - 4.3.2 **Termín provedení celého díla se touto dohodou o narovnání nově stanoví nejpozději do 15.08.2017.**
- 4.4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění uzavřeného dodatku zůstávají touto dohodou o narovnání nedotčena.

Článek V. Prohlášení

- 5.1. Smluvní strany prohlašují, že se touto dohodou narovnávají pouze sporné záležitosti specifikované v článku II. bodu 2.2. ve spojení s článkem IV. této dohody. Ostatní sporná práva spočívající v méněpracích (vývařiště, opěrná zeď) a vícepracích (odstranění pařezů, uložení zeminy včetně terénních úprav, propustky) budou mezi smluvními stranami dořešeny samostatnou dohodou o narovnání.
- 5.2. Tato Dohoda se nevztahuje na případné další spory vyplývající ze Smlouvy o dílo ve znění uzavřeného dodatku, a také na případné spory vzniklé nedodržením nových termínů provedení díla sjednaných touto dohodou.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, který je dostatečně určitý a srozumitelný, a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 6.2. Tato dohoda se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- 6.3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
- 6.4. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 6.5. Tato Dohoda byla schválena dne 12.07.2017 usnesením Rady města Hranic č./2017-RM.....
- 6.6. Tato dohoda o narovnání podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této dohody o narovnání v Registru smluv zajistí objednatel.

V Hranicích dne 12.07.2017

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:
DEMSTAV group, s.r.o.

.....
Jiří Kudláček
starosta města

.....
Jan Rudolf
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 : Vzorový příčný řez – úprava ze dne 19.06.2017

Příloha č. 2: Upravený rozpočet ze dne 11.07.2017