



## DODATEK č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění, mezi smluvními stranami:

Číslo smlouvy Objednatele: **2023-00590** Projektová dokumentace  
PARKOVACÍ DŮM RADOMYŠLSKÁ, STRAKONICE

### článek I.

#### SMLUVNÍ STRANY

**1. Objednatel: město Strakonice**

se sídlem: Velké náměstí 2, Strakonice I, 386 01 Strakonice

IČ: 00251810

DIČ: CZ00251810

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 

jednající: starosta města Mgr. Břetislav Hrdlička

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: H.A.N.S. stavby, a.s.**

se sídlem: Holušická 2253/1, 148 00 Praha 4

IČ: 271 24 355

DIČ: CZ27124355

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.

číslo účtu: 

jednající: Ing. arch. Jan Jarolímek, místopředseda představenstva  
autorizovaný architekt pro obor pozemní stavby ČKA 03 242

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 9157

(dále jen „Zhotovitel“)

takto:

### článek II.

#### PŘEDMĚT DODATKU číslo 1

Smluvní strany uzavírají tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo na základě překážky na straně Objednatele z hlediska majetkoprávních vztahů ve věci realizace stavby parkovacího domu Radomyšlská / Lidická. Uvedený dodatek je uzavřen s ohledem na skutečnost vypořádání vlastnictví pozemků pro stavbu parkovacího domu a to pod stavbou a v okolí stavby.

Objednatel nedisponuje v době uzavření tohoto dodatku vlastnictvím k části pozemků nutných pro umístění stavby parkovacího domu.

S ohledem na tuto skutečnost nelze ze strany Zhotovitele naplnit termínové plnění dle uzavřené Smlouvy o dílo.

### článek III. dodatku číslo 1

#### DOBA PLNĚNÍ

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti bránící provedení plnění (zajištění rozhodnutí o umístění a stavebního povolení objektu parkovacího domu) se doba plnění inženýrské činnosti – zajištění společného rozhodnutí – prodlužuje o dobu 5-ti měsíců a to nejpozději do 31.10.2024 za předpokladu, že majetkoprávní vztahy k příslušným pozemkům ze strany Objednatele budou zajištěny do 07/2024.
2. V průběhu provádění prací zhotovitel může zkrátit jednotlivé termíny dle povahy jednání s dotčeným stavebním úřadem, případně správci sítí nebo DOSS. Zhotovitel může předat plnění inženýrské činnosti před smluvním termínem.

### článek XVI.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo jsou beze změny.
2. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené tímto dodatkem číslo 1 nebo smlouvou o dílo se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a obecně platnými právními předpisy.
3. Tento dodatek číslo 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel také jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Usnesením Rady města Strakonice č. 2104/2024 (42/1) dne 29.5.2024.

Ve Strakonících dne: 21.6.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Objednatel



**H. A. N. S. stavby, a.s.** Zhotovitel

Holušická 2253, 148 00 Praha 4 Chodov  
zaps. v OR vedeném Měst. soudem v Praze  
oddíl B, č. vložky 9157

-1-

vypracováno na základě USNEŠENÍ  
č. 2104/2024

Vypracoval Ing. PAVEL PIVNÍČKA

Za věcnou správnost odpovídá  
Ing. JANA NAROVÁ

Ve Strakonících dne 20.6.2024

Podpis

