



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **O/23/529**

Číslo smlouvy zhotovitele: 23-027

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – Lesná**

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

32606621/0100

Zastoupená:

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. **Zhotovitel: THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno**

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 3982

IČ: 44960786

DIČ: CZ44960786

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu:

62409514/0600

Zastoupená:

Radkem Lacinou, jednatelem

Zmocněnec pro jednání

ve věcech smluvních: xxx

Zmocněnec pro jednání

ve věcech technických: xxx

Telefon: xxx

E-mail: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 08. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „Horkovodní napaječ PČS Bosonohy - ul. Jihlavská“ - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro povolenací řízení stavby včetně kompletní dokladové části.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek na úpravu platebních podmínek a termínů z důvodu nekompletního zadání, kdy doposud není exaktně umístěna budova přečerpávací stanice Bosonohy (probíhá její studie), tudíž koncový bod trasy není stanoven. Dále v rámci projednávání byl zhotovitel PD zástupci DOSS přiměn k tomu ctít koridor VRT, rozšíření D1 a souvisejících dopravních staveb v této oblasti, které jsou již v pokročilém stádiu projektování. Tyto stavby avšak nejsou zohledněny v platném územním plánu, tudíž je jejich koordinace časově náročnější.



III. PŘEDMĚT DODATKU

Původní znění:Doba a místo plnění pro zpracování PD

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 31. 05. 2024. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby Objednateli nejpozději do 31. 07. 2024.
3. Zhotovitel je povinen předat Objednateli projektovou dokumentaci dle tohoto článku na adrese provozu Objednatele dle pokynů Objednatele.

Nové znění:Doba a místo plnění pro zpracování PD

1. Zhotovitel se zavazuje předat PD návrhu tras horkovodu do 31. 11. 2024. Součástí této PD bude dokladová část obsahující vyjádření dotčených organizací a správců inženýrských sítí.
2. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 31. 05. 2025. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.
3. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby Objednateli nejpozději 6 měsíců po vydání rozhodnutí povolovacího řízení stavby.

Původní znění:Způsob fakturace:

1. Konečnou fakturu za zpracování PD vystaví Zhotovitel po předání a převzetí dokončené PD bez vad a nedodělků. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání PD. Objednatel uhradí konečnou fakturu za zpracování PD v částce snížené o 20 % z ceny za zpracování PD. Zbývající částka bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena po doručení pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu z povolovacího řízení (územní souhlas, územní rozhodnutí nebo stavební povolení).

Nové znění:Způsob fakturace:

1. Jednotlivé faktury budou vystaveny po předání a převzetí PD bez vad a nedodělků dle dílčího plnění. Přílohou jednotlivých faktur bude protokol o předání PD.



**DÍLČÍ PLNĚNÍ**

Zpracování návrhu tras horkovodu, včetně vyjádření dotčených organizací	30 %	1 230 000,-Kč
Odevzdání dokumentace DÚR, podání na SU pro vydání DUR	30 %	1 230 000,-Kč
Odevzdání odsouhlasené dokumentace DPS	40 %	1 640 000,-Kč
Celkem	100 %	4 100 000,-Kč

Objednatel uhradí fakturu za zpracování PD ve stupni DUR v částce snížené o 20 % z ceny za zpracování dílčího plnění PD - DUR. Zbývající částka bude Objednatelům Zhotoviteli uhrazena po doručení pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu z povolovacího řízení (územní souhlas, územní rozhodnutí nebo stavební povolení).

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, je uzavírána dle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nebyla uzavřena v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat smlouvy a dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem o č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti tohoto dodatku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Radek Lacina
jednatel

