

Dodatek č. 1, SOD/OMM-0120/2024-D01 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0120/2024

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Bastion I – oprava vnitřních prostor prachárny a lapidária Část 1 - Prachárna

Zhotovitel: Stavební firma Stránský Černý s.r.o.
Sídlo: Sylvárovská 1090, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 03549771
DIČ: CZ03549771
Číslo účtu: 107-89097705257/0100
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Stránským, jednatelem
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným
Datová schránka: gk9j7v

(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

Objednatel: Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou
Datová schránka: sbwbzd5

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml.:
SOD/OMM-0120/2024 (dále jen jako „dodatek“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.03.2024 smlouvu č. SOD/OMM-0120/2024 (dále jen „smlouva“).
2. Tímto dodatkem objednatel a zhotovitel upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající jim ze smlouvy.

3. Původní znění čl. III. Předmět smlouvy, odst. 2.:

2. *Popis díla je specifikován v technickém popisu a jeho rozsah je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 9.2.2024. Obě strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou srozuměni, s jejím obsahem souhlasí a mají tuto nabídku k dispozici.*

4. Čl. III. Předmět smlouvy, odst. 2. smlouvy se nahrazuje a nově zní:

2. *Popis díla je specifikován v technickém popisu a jeho rozsah je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 9.2.2024 a dále změnovým rozpočtem, který je přílohou tohoto dodatku. Obě strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou srozuměni, s jejím obsahem souhlasí a mají tuto nabídku k dispozici.*

5. Původní znění čl. V. Cena díla, odst. 1.:

1. *Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:*
- | | |
|-----------------------------|---|
| <i>Cena díla bez DPH</i> | 2.984.417,05 Kč |
| | <i>(slovy: dva miliony devět set osmdesát čtyři tisíce čtyři sta sedmnáct korun českých a pět haléřů)</i> |
| <i>DPH</i> | 626.727,58 Kč |
| <i>Cena díla včetně DPH</i> | 3.611.144,63 Kč |

6. Čl. V. Cena díla, odst. 1. smlouvy se nahrazuje a nově zní:

2. *Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:*
- | | |
|-----------------------------|---|
| <i>Cena díla bez DPH</i> | 3.012.928,97 Kč |
| | <i>(slovy: tři miliony dvanáct tisíc devět set dvacet osm korun českých a devadesát pět haléřů)</i> |
| <i>DPH</i> | 632.715,08 Kč |
| <i>Cena díla včetně DPH</i> | 3.645.644,05 Kč |

Čl. II.

- Ostatní ujednání smlouvy SOD/OMM-0120/2024 zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 17.6.2024 pod číslem usnesení 0929-16-2024-OMM-RM.


Přílohy dodatku:

- Změnový rozpočet ze dne 23.4.2024
- Změnový rozpočet ze dne 5.6.2024

Ve Dvoře Králové nad Labem

dne 18.6.2024
Stavební firma Stránský Černý s.r.o.

V Jaroměři dne 20.6.2024





012 345 6789
0901 12345678
012 345 6789
012 345 6789

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: Bastion I - Prachárna - průchod

Objekt:

Objednatel: Město Jaroměř

Zhotovitel: Stavební firma Stránský Černý s.r.o.

Místo: Josefov, Jaroměř

Zpracoval: Ing. Stránský

Datum: 23. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 47 378

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 549

1	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m ³	m ³			1 837
2	97801119R	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky kleneb v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²			140
3	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²			550
4	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m ²			1 700
5	985132211	Očištění ploch líce kleneb a podhledů sušeným křemičitým pískem	m ²			370
6	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m ²	m ²			6 360
7	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m ³			9 380
8	596100R	<i>cihla šancovka 324x162x81 mm</i>	kus			15 960
9	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m ²	m ²			4 704
10	98523119R	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za provedení profilace přes líc zdiva	m ²			1 548

997 Přesun sutě 4 187

11	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t			4 187
----	-----------	--	---	--	--	-------

998 Přesun hmot 641

12	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t			641
----	-----------	---	---	--	--	-----

PSV Práce a dodávky PSV 2 880

782 Dokončovací práce - obklady z kamene 2 880

13	782-R5	Kamenické práce - práh	ks			2 880
----	--------	------------------------	----	--	--	-------

Celkem 50 258

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: Bastion I - Prachárna

Objekt:

Objednatel: Město Jaroměř

Zhotovitel: Stavební firma Stránský Černý s.r.o.

Místo: Josefov, Jaroměř

Zpracoval: Ing. Stránský

Datum: 5. 6. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 105 918,02

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 40 045,04

25	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3			14 056,00
26	631319023	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3			1 038,80
27	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3			271,04
28	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t			4 255,20
29	635221111	Násyp pod podlahy z netříděného materiálu se zhutněním	m3			20 424,00

8 Trubní vedení 20 350,00

30	89311512R	Šachtice vodovodní obestavěný prostor do 0,75 m3 zdi z pálených cihel s poklopem vč. instalatérských prací	soub			20 350,00
----	-----------	--	------	--	--	-----------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 172 741,60

31	95396512R	Kotevní šroub pro chemické kotvy vč. zednických úprav	kus			3 705,60
32	963031434	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2			738,00
8	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2			-49 476,00
9	985132211	Očištění ploch líce kleneb a podhledů sušeným křemičitým pískem	m2			-41 168,00
33	985221022	Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití přes 1 do 3 m3	m3			7 506,00
34	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3			80 400,00
35	596100R	cihla šancovka 324x162x81 mm	kus			136 800,00
13	985R1	Oprava cihelného zdiva cihlou šancovkou na hl. min.16cm	m2			34 236,00

997 Přesun sutě -131 173,23

14	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t			-44 049,72
15	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			-10 386,05
16	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			-13 579,06
18	997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17	t			-63 158,40

998 Přesun hmot 3 954,61

19	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t			3 954,61
----	-----------	---	---	--	--	----------

PSV Práce a dodávky PSV -127 664,10

741 Elektroinstalace - silnoproud 28 200,00

36	74121000R	Montáž a dodávka rozvaděče, jističích prvků a lišty	soub			22 000,00
37	74121081R	Demontáž a vybourání rozvaděče	kus			6 200,00

766 Konstrukce truhlářské -199 881,60

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
22	766R1	Repase stávajících oken 480 x 610 mm	m2			-199 881,60
767 Konstrukce zámečnické						4 889,50
38	76799670R	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí vybouráním	kg			4 889,50
782 Dokončovací práce - obklady z kamene						39 128,00
39	782-R2	Vybourání kamenných schodů	ks			4 320,00
40	782-R3	Vybourání kamenných prvků vč.svislé a vodorovné dopravy a odvozu	m			11 180,00
41	782-R4	Kamenické práce - okno štít	m			23 628,00

Celkem

-21 746,08