

Čl. 3 Předmět dodatku č. 1

- 3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy.
- 3.2 Objednatel a Zhotovitel se dohodly na změně odst. 2 v článku VI Smlouvy spočívající v prodloužení lhůty pro dokončení díla z důvodu okolností, které objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat. Tyto okolnosti nezpůsobila ani jedna ze smluvních stran a ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit.
- 3.3 Na základě výsledků z diagnostiky vozovky, která byla dokončena začátkem května 2024, konzultace s geologem a prověření sklonových a šířkových parametrů komunikace lze konstatovat, že stávající silniční těleso je nestabilní a tomu odpovídají i patrné poruchy v povrchu vozovky. Z tohoto důvodu navrhuje projektant zajistit těleso komunikace opěrnou konstrukcí a navrhnout normová rozšíření v obloucích a klopení vozovky. Z tohoto vyplývá nutnost navržení opěrných konstrukcí vč. záchytných systémů. Jelikož se jedná o závažná zjištění, která bylo nutné konzultovat s objednatelem a zpracovatelem navazující projektové dokumentace, není zhotovitel schopen dodat „DUSP“ v řádném termínu.
- 3.4 Odstavec 2 čl. VI Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 mění takto:

„Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo (dílní části) a předat jej objednateli následovně:

- *zaslání konceptu DUSP nejpozději do 17 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy;*
- *dokončení DUSP nejpozději do 8 týdnů od písemného odsouhlasení konceptu DUSP objednatelem;*
- *dokončení DPS s rozpočtem stavby (s cenami i bez cen) nejpozději do 16 týdnů od písemného pokynu objednatele po získání pravomocného společného povolení stavby.*

V případě nevydání závazných stanovisek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v zákonem stanovené lhůtě, může být lhůta předání jednotlivých stupňů dokumentace na žádost zhotovitele prodloužena o stejnou dobu, jako činí prodloužení při vydání stanovisek dotčených orgánů.

Čl. 4 Doložky

- 4.1 Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
- 4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.4 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení


- 5.1 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 5.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Přílohy:

- 1) Žádost o Dodatek ke smlouvě o dílo

V Liberci dne 06 -06- 2024

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC



náměstek primátora

V Praze dne 21 -06- 2024

„sinpps s.r.o.“



Ing. Jan Božovský

jednatel

Sinpps s.r.o.

Stavebně inženýrské, projektové a poradenské služby

Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 • www.sinpps.cz

IČO: 62584332 DIČ: CZ62584332

zapsána v OR Praha oddíl C, vložka 33665

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

k rukám paní Jitky Beranové
nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1

Vaše zpráva / ze dne

Naše značka

009-2024

Vyřizuje

Ing. Pavel Jeřábek

V Praze dne

07.05.2024

Věc: Žádost o dodatek ke Smlouvě o dílo č. 4/24/0026, resp. 009-2024 ze dne 31.01.2024

Akce: „**Vypracování projektové dokumentace na opravu komunikace Horská**“

Dobrý den,

Žádáme Vás o dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo na prodloužení termínu plnění díla, a to úpravou článku VI., odst. 2) bodu prvního Smlouvy o dílo, následovně:

- Zaslání konceptu DUSP nejpozději do 21 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy

Důvod prodloužení termínu plnění

Na základě výsledků z diagnostiky vozovky, která byla dokončena začátkem května 2024, konzultace s geologem a prověření sklonových a šířkových poměrů komunikace lze konstatovat, že stávající silniční těleso je nestabilní (ujíždí po svahu). Tomu odpovídají podélné trhliny ve vozovce, extrémní nenormové příčné skony kolem 10 % a šířkové parametry v obloucích neodpovídají normám ČSN.

Z výše uvedených důvodů projektant doporučuje zajistit těleso komunikace opěrnou konstrukcí, navrhnout normová rozšíření v obloucích a normové klopení vozovky. Z toho vyplývá nutnost návrhu opěrné zdi v celém rozsahu zadání komunikace včetně záchytných systémů.

Jelikož se jedná o závažná zjištění, o kterých nemůže rozhodnou sám zpracovatel PD, svolal jednání s Objednatelem na 16.5.2024. Teprve na tomto jednání bude domluven další postup v přípravě akce a z tohoto důvodu není projektant schopen odevzdat koncept DUSP v řádném termínu.

Projektant tímto žádá o prodloužení termínu plnění díla o 4 týdny, aby stihl zpracovat projektovou dokumentaci na základě dohody z jednání v požadované technické kvalitě, jelikož se jedná o nárůst objemu projektových prací z důvodu nepředvídatelného zjištění.

Předem děkujeme a jsme s pozdravem

Ing. Jan Božovský
jednatel