



**Dodatek č. 2 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„II/152 Jemnice - Dědice, aktualizace DSP + PDPS“**

číslo smlouvy objednatele: 150597, uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Stanislav Juránek
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 217825783/0300

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **VIPA project, s.r.o.**
se sídlem: Cyrilometodějská 43/20, 67401 Třebíč
zastoupený: Ing. Pavel Vidlák
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Vidlák
bankovní spojení: Komerční banka, a.s, Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407
číslo účtu: 115-1736230217/0100
IČO: 04637470
DIČ: CZ04637470
zápis v obchodním rejstříku: C91136 vedená u KS v Brně

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Z důvodu nutného získání souhlasu vlastníka pozemku parc. č. 426/16 v k. ú. Lhotice u Jemnice k umístění stavby podle §184, písm. a) stavebního zákona a z důvodu nutného vypracování posouzení hlukové zátěže objízdných tras připravované stavby, podkladů pro povolení vlnění pozemků ze ZPF a posouzení dopadu připravované stavby na krajinný ráz zajišťovaných objednatel se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky, č. smlouvy objednatele: 138979, uzavřené dne 6. 3. 2023, ve znění dodatku č. 1, ID dodatku: 165679 uzavřeného dne 29. 11. 2023 (dále jen „Smlouva“).

1) Odstavec 3.1 Článku 3 – termín plnění ve znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad říjen 2022
Vypracování DUSP+PDPS dle 2.2.a)	do 29. 2. 2024
Předání pravomocného společného územního a stavebního povolení dle 2.2.b)	do 3 měsíců od předání DUSP+PDPS
Vypracování soupisu prací a položkového rozpočtu dle 2.2.c)	do 1 měsíce od nabytí

právní moci společného
územního a stavebního
povolení“

se ruší a nahrazuje novým ve znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad říjen 2022
Vypracování DUSP+PDPS dle 2.2.a)	do 29. 2. 2024
Předání pravomocného společného územního a stavebního povolení dle 2.2.b)	do 31. 10. 2024
Vypracování soupisu prací a položkového rozpočtu dle 2.2.c)	do 1 měsíce od nabytí právní moci společného územního a stavebního povolení“

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Po oboustranném podpisu dodatku obdrží zhotovitel i objednatel dva stejnopisy
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

V Jihlavě dne: 31. 05. 2024

V Třebíči dne: 31. 5. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

Ing. Pavel Vidlák
jednatel

Kraj Vysočina

Žitkova 1862/57, 586 01 Jihlava