

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2104061276

**na provedení projektových činností, provedení
stavebních prací a poskytování energetických
služeb se zárukou v rámci projektu „5.1.b. Nucené
větrání s rekuperací budovy LDN - Fakultní
nemocnice Motol, Praha“
(dále také jen „Dodatek č. 2“)**

uzavřená mezi

Fakultní nemocnicí v Motole

a

**Společnost pro Nucené větrání s rekuperací budovy
LDN – MTS DIZ – MVV**

vedoucí společník: **Metrostav DIZ s.r.o.**, a
společník: **ENETIQA a.s. (dříve MVV Energie CZ a.s.)**

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) současně probíhají rovněž i stavební práce, týkající se akce „**FN Motol - Rekonstrukce LDN**“ v rámci předmětného objektu LDN, lze konstatovat, že tyto práce **mají** vliv jak na rozsah, tak i na způsob provádění prací, týkající se akce „**5.1.b. Nucené větrání s rekuperací budovy LDN – Fakultní nemocnice Motol, Praha**“
- (B) Z důvodu koordinace a proveditelnosti prací je nutno nově stanovit termíny milníků M5, M10 a M11 týkající se akce „5.1.b. Nucené větrání s rekuperací budovy LDN – Fakultní nemocnice Motol, Praha“

Rozsah prací (rekapitulace), týkající se akce „FN Motol - Rekonstrukce LDN“, které ovlivňují provádění prací zhotovitele:

- Balkonové sestavy dle projektové studie jsou prostorově omezeny a je nezbytné přičlenit plochu balkonů k užité ploše pokojů. Jedná se o podlaží 1.NP – 6.NP.
- Provádí se výměna podlah, dveří, oprava povrchů stěn, nová elektroinstalace
- Provádí se další úprava systému větrání a klimatizace tak, že jsou osazeny chladicí trámy, které jsou napojeny na rozvody vzduchotechniky realizované zhotovitelem.

- (C) Dochází ke změně dotčených milníků (ZL LV 03)
Milník M5 - Dokončení prací uvnitř objektu LDN – 2. lůžková část - 05. 9. 2024
Milník - M10 Úspěšné provedení všech funkčních i komplexních zkoušek podle smlouvy - 15. 9. 2024
Milník - M11 Protokolární **předání dokončeného díla** Objednateli - **30. 9. 2024**

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TENTO DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ:

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě uzavírají následující smluvní strany:

Fakultní nemocnice v Motole,
státní příspěvková organizace
se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
zastoupená: [REDAKCE]
IČO: 00064203
DIČ: CZ00064203
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Účastníky společnosti s názvem „**Společnost pro Nucené větrání s rekuperací budovy LDN – MTS DIZ – MVV**“, založené podle ust. § 2716 občanského zákoníku smlouvou o společnosti ze dne 15. 09. 2021 společně:

Vedoucí společník: Metrostav DIZ s.r.o.
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
číslo bankovního účtu: 115-2529270237/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177
zastoupená: [REDAKCE]

a

společník: ENETIQA a.s.
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5I
IČO: 49685490

DIČ: CZ49685490

číslo bankovního účtu: 16024453/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14942
zastoupená: společností Metrostav DIZ s.r.o. jako vedoucím společníkem ve smyslu článku VI.
odst. 2 písm. a) a VI. odst. 3 smlouvy o společnosti ze dne 15. 09. 2021, zastoupeným:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě také „Smluvní strana“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 4.2. Smlouvy. Nově zní:

4.2. *Dílo specifikované v čl. 3. této Smlouvy provede Zhotovitel v těchto lhůtách:*

Zahájení Díla:	neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy
Předání a převzetí Staveniště:	Protokol o předání první části staveniště byl podepsán dne 27. 9. 2022
Dokončení Díla:	Zhotovitel se zavazuje provést sjednané Dílo nejpozději do 30. 9. 2024

2.2 V souvislosti s ujednáním odst. 2.1 Dodatku č. 2 Smlouvy se ruší Příloha č. 2 dodatku č. 1 Smlouvy – Stručný harmonogram prací a nahrazuje se Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá Dodatek č. 2 účinnosti uveřejněním v registru smluv. Zhotovitel s uveřejněním Dodatku č. 2 ke Smlouvě v registru smluv souhlasí.

3.3 Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. To neplatí v případě, že tento Dodatek č. 2 byl podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3.4 Součástí Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Stručný harmonogram prací

V Praze dne *datum viz elektronický podpis*

Digitally signed by
Date: 2024.06.24 11:51:01
+02'00'




Fakultní nemocnice v Motole

V Praze dne *datum viz elektronický podpis*

Digitální podpis:
24.06.2024 09:15:11

Společnost pro Nucené větrání s rekuperací
budovy LDN – MTS DIZ – MVV

Metrostav DIZ s.r.o.


Digitalní podpis:
24.06.2024 08:48:54
.....

 Metrostav DIZ s.r.o.

Příloha č. 1 – Stručný harmonogram – změnový list



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: LV 03	
Zhotovitel:	Společnost pro Nucené větrání s rekuperací budovy LDN – MTS DIZ - MVV vedoucí společník: Metrostav DIZ, s.r.o. se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 21 915		
Objednatel:	Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203	Datum: 10. 10. 2023	
Národní program Životní prostředí – Národní plán obnovy – výzva č. 12/2021, registrační č. 5211200158 Název projektu: 5.1.b. Nucené větrání s rekuperací budovy LDN – Fakultní nemocnice Motol, Praha Smlouva č. 2104061276 na provedení projektových činností, provedení stavebních prací a poskytování energetických služeb se zárukou v rámci projektu „5.1.b. Nucené větrání s rekuperací budovy LDN – Fakultní nemocnice Motol, Praha“ Datum uzavření: 07. 06. 2022 /dále jen Smlouva/ Datum a čas zveřejnění Smlouvy v registru smluv: 09.06.2022, 08:40:13			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	-		
na výkresy:	-		
na rozpočtové podklady:	-		
na jinou část smlouvy:	-bod 4.2 SoD; příloha č. 4		
Předmět změny: ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA PLYNOUCÍ Z PROBÍHAJÍCÍ AKCE „FN Motol - Rekonstrukce LDN“			
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem ke skutečnosti, kdy v současné době probíhají rovněž i stavební práce, týkající se akce „FN Motol - Rekonstrukce LDN“ v rámci předmětného objektu LDN, je nutno konstatovat, že tyto práce mají zásadní vliv způsob provádění prací, týkající se akce „5.1.b. Nucené větrání s rekuperací budovy LDN – Fakultní nemocnice Motol, Praha“ Z důvodu koordinace a proveditelnosti prací je nutno nově stanovit termíny milníků M5, M10 a M11 týkající se akce „5.1.b. Nucené větrání s rekuperací budovy LDN - Fakultní nemocnice Motol, Praha“. Rozsah prací (rekapitulace), týkající se akce „FN Motol - Rekonstrukce LDN“, které ovlivňují provádění prací zhotovitelem: <ul style="list-style-type: none"> Balkonové sestavy dle projektové studie jsou prostorově omezeny a je nezbytné přičlenit plochu balkonů k užité ploše pokojů. Jedná se o podlaží 1.NP – 6.NP. Provádí se výměna podlah, dveří, oprava povrchů stěn, nová elektroinstalace Provádí se další úprava systému větrání a klimatizace tak, že jsou osazeny chladicí trámy, které jsou napojeny na rozvody vzduchotechniky realizované zhotovitelem. 			
Změna dotčených milníků:			
Milník M5 Dokončení prací uvnitř objektu LDN – 2. lůžková část 05. 09. 2024			
Milník M10 Úspěšné provedení všech funkčních i komplexních zkoušek podle smlouvy 15. 09. 2024			
Milník M11 Protokolární předání dokončeného díla Objednateli..... 30. 09. 2024			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
• AIR TECHNIC Clima s.r.o. – SOUHLASÍM.			
Počet připojených listů specifikací:			
Změna podle příslušného odstavce § 222 ZZVZ			
Stanovisko Odboru veřejných zakázek FN Motol:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>			
Příloha:			
Harmonogram – přehled posunu milníků (1xA4)			
Harmonogram – stručný přehled provádění prací (1xA4)			




10/23



Zhotovitel:	Společnost pro Nucené větrání s rekuperací budovy LDN – MTS DIZ - MVV vedoucí společník: Metrostav DIZ, s.r.o. se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 21 915		
Změnový list vystavil:			
Datum:	10.10. 2023		
Cena méněprací bez DPH:	0,- Kč	Cena víceprací bez DPH:	0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	0,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	30. 09. 2024
Podpis za Objednatele:	Podpis za Zhotovitele:		
Fakultní nemocnice v Motole 	Metrostav		
Datum:	Datum: 10. 10. 2023		





10/10/23

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	21. III.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					I. II. III. IV.	I. II. III. IV.	I. II. III. IV.	I. II. III. IV.	I. II. III. IV.	I. II. III. IV.	I. II. III. IV.	I. II. III.
1	HMG Motol LDN Vzduchotechnika, Praha	1233 dny	01.02.22	06.10.24	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
2	Uzavřená a platná SOD	804 dny	01.02.22	31.10.23	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
3	Předpokládaný termín protokolárního předání staveniště / pracoviště zhotoviteli dle SOD	0 dny	01.02.22	01.02.22	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
4	Doba výstavby v kalendářních dnech dle SOD	804 dny	01.02.22	31.10.23	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
5	Milník M1 Protokolární převzetí staveniště Zhotovitelem	0 dny	01.02.22	01.02.22	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
6	Milník M2 Dokončení prací na síťse objektu LDN	0 dny	01.02.22	01.02.22	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
7	Milník M3 Dokončení prací uvnitř objektu LDN - komunikační vertikála	0 dny	13.10.23	13.10.23	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
8	Milník M4 Dokončení prací uvnitř objektu LDN - 1. lůžková část	0 dny	30.11.22	30.11.22	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
9	Milník M5 Dokončení prací uvnitř objektu LDN - 2. lůžková část	0 dny	30.09.23	30.09.23	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
10	Milník M10 Úspěšné provedení všech funkčních i komplexních zkoušek podle smlouvy	0 dny	15.10.23	15.10.23	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
11	Milník M11 Protokolární předání dokončeného díla Objednateli	0 dny	31.10.23	31.10.23	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
12	Termín ukončení realizace díla dle SOD 31.10. 2023	0 dny	31.10.23	31.10.23	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
13	Změna Milníku M2 - písemná chyba (nový termín Milníku M2 → 06.11.2023)	0 dny	06.11.23	06.11.23	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
14	Milník M2 Dokončení prací na síťse objektu LDN	0 dny	06.11.23	06.11.23	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
15	Změnový list LV01 - Skutečné protokolární předání staveniště Zhotoviteli	1111 dny	01.02.22	02.07.24	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
16	Vliv skutečného předání staveniště +238 kalendářních dnů	238 dny	01.02.22	26.09.22	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
17	Termín skutečného protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby	0 dny	27.09.22	27.09.22	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
18	Doba výstavby v kalendářních dnech dle SOD	800 dny	27.09.22	25.06.24	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
19	Milník M1 Protokolární převzetí staveniště Zhotovitelem	1 den	27.09.22	27.09.22	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
20	Milník M2 Dokončení prací na síťse objektu LDN	0 dny	31.05.24	31.05.24	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
21	Milník M3 Dokončení prací uvnitř objektu LDN - komunikační vertikála	0 dny	31.05.24	31.05.24	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
22	Milník M4 Dokončení prací uvnitř objektu LDN - 1. lůžková část	0 dny	30.10.23	30.10.23	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
23	Milník M5 Dokončení prací uvnitř objektu LDN - 2. lůžková část	0 dny	31.05.24	31.05.24	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
24	Milník M10 Úspěšné provedení všech funkčních i komplexních zkoušek podle smlouvy	0 dny	10.06.24	10.06.24	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
25	Milník M11 Protokolární předání dokončeného díla Objednateli	0 dny	25.06.24	25.06.24	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
26	Termín ukončení realizace dle Změnového listu LV01	0 dny	25.06.24	25.06.24	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
27	Termín vyklizení staveniště (do 7 dnů od protokolárního předání díla objednateli)	0 dny	02.07.24	02.07.24	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
28	Změnový list LV03 - Vliv objednatel (Rekonstrukce budovy LDN)	131 dny	25.06.24	06.10.24	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
29	Vliv objednatel dle LV03 (Rekonstrukce budovy LDN) + 98 kalendářních dnů	98 dny	25.06.24	30.09.24	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
30	Milník M5 Dokončení prací uvnitř objektu LDN - 2. lůžková část	0 dny	05.09.24	05.09.24	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
31	Milník M10 Úspěšné provedení všech funkčních i komplexních zkoušek podle smlouvy	0 dny	15.09.24	15.09.24	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
32	Milník M11 Protokolární předání dokončeného díla Objednateli	0 dny	30.09.24	30.09.24	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
33	Termín ukončení realizace díla dle Změnového listu LV03	0 dny	30.09.24	30.09.24	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.
34	Termín vyklizení staveniště (do 7 dnů od protokolárního předání díla objednateli)	0 dny	06.10.24	06.10.24	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.	01.02.

16.10.25

