

ZMĚNOVÝ LIST

Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovsí			
reg.č.projektu:		<i>číslo ZL:</i>	
smlouva:	č. objednávatele IRM/703/23, č. zhotovitele: 10/23/S	07	
objednatel:	Město Náchod, Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod, IČO 002 72 868		
zhotovitel:	STAKO Červený Kostelec s.r.o., Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 45536422		
název ZL:	Prohloubení základových patek - nevyhovující podloží		
dotčené st. objekty:	Objekt 1.1 - Stavební část		
předmět změny:			
Prohloubení nevyhovující základové spáry pod základovými patkami pro tenisovou halu			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Při provádění výkopových prací základových patek pro tenisovou halu byla u osmi patek zjištěna nevyhovující základová spára. Projektantem a geologem bylo zjištěno lokální narušení podloží naplaveninou od starého slepého ramene řeky Metuje. Bylo navrženo nevhodné podloží prohloubit na staticky vyhovující podloží, doplnění do hloubky navržené základové spáry hutněnou štěrkodrtí 0-63, popř. 32-63			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
V předprojektové přípravě byl proveden geologický průzkum. Sondy byly provedeny v dostatečném počtu s ohledem na užívání areálu. Průzkum neodhalil lokální naplaveniny od slepého ramene řeky Metuje.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§222 odst.6. - Změna generuje vícepráce			
méněpráce			
	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce			
	bez DPH	63 697,75	Kč
	21%DPH	13 376,53	Kč
	celkem	77 074,28	Kč
celková bilance méněprací a víceprací			
	bez DPH	63 697,75	Kč
	21%DPH	13 376,53	Kč
	celkem	77 074,28	Kč
vliv na termín dokončení:			
nemá vliv na termín dokončení			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Nemá vliv na změnu PD			
vyjádření AD:			
Souhlasí se změnou na základě zdůvodnění nezbytnosti změny. Rozsah díla byl upraven tak, aby výsledné dílo vyhovovalo požadavkům na provoz při dodržení podmínek dotčených orgánů státní správy.			
vyjádření TDI:			
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatel a souhlasí s ní.			
vyjádření objednatele:			
Objednatel souhlasí s realizací změny.			
další vyjádření:			
-			
přílohy:			
č.1	zápis geologa - stavební deník		
č.2	zaměření skutečného stavu hloubky založení		
č.3	fotodokumentace		
č.4	Rozpočet ke ZL. č. 07 - Prohloubení nevyhovujících základových spar pro základové patky tenisové haly		

za zhotovitele:	Ing. Josef Kosinka Datum:
za AD:	Ing. Jan Matoulek Datum:
za TDI:	Martin Thér Datum:
za objednatele: místostarosta vedoucí OIRM referent investic	Ing. Jan Čtvrtečka Datum: xxxxxx Datum: xxxxxx Datum:
ostatní:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST

Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi		
reg.č.projektu:		<i>číslo ZL:</i>
smlouva:	č. objednatele IRM/703/23, č. zhotovitele: 10/23/S	07
objednatel:	Město Náchod, Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod, IČO 002 72 868	
zhotovitel:	STAKO Červený Kostelec s.r.o., Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 45536422	
<i>název ZL:</i>	Prohloubení základových patek - nevyhovující podloží	
příloha č.1 - zápis geologa - stavební deník		

ZMĚNOVÝ LIST

Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi		
reg.č.projektu:		číslo ZL:
smlouva:	č. objednatele IRM/703/23, č. zhotovitele: 10/23/S	07
objednatel:	Město Náchod, Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod, IČO 002 72 868	
zhotovitel:	STAKO Červený Kostelec s.r.o., Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 45536422	
název ZL:	Prohloubení základových patek - nevyhovující podloží	
příloha č.2 - zaměření skutečného stavu hloubky založení		

ZMĚNOVÝ LIST

Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi		
reg.č.projektu:		číslo ZL:
smlouva:	č. objednatele IRM/703/23, č. zhotovitele: 10/23/S	07
objednatel:	Město Náchod, Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod, IČO 002 72 868	
zhotovitel:	STAKO Červený Kostelec s.r.o., Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 45536422	
název ZL:	Prohloubení základových patek - nevyhovující podloží	
příloha č.3- fotodokumentace		

