

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2410518

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 2410518 ze dne 29.03.2024

I.

mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Město Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou,
starostou města

IČO: 00231401

DIČ: CZ00231401

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2035309/0800

a

2. Zhotovitelem:

BENEGEB s.r.o.

se sídlem: Rubešova 2327, 256 01 Benešov zastoupený Ing. Ondřejem Pěnkavou, jednatelem

IČO: 07214499

DIČ: CZ07214499

Bankovní spojení: MMB, a.s.

číslo účtu: 225902742/0600

II.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- Smluvní strany uzavřely dne 29.03.2024 smlouvu o dílo č. 2410518 (dále jako „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „**Stavební úpravy ploch pro parkování – Táborská kasárna Benešov**“. Dílo bylo vymezeno výběrovým řízením veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Dílo“). Smluvní strany v čl. X odst. 2 Smlouvy současně ujednaly, že ke změnám smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
- Při realizaci díla byla vyvolána nutná koordinace s podmiňující dodávkou TS Benešov systému zabezpečení vjezdových závor a souvisejících služeb. Projednaný termín koordinace těchto dodávek je 08/2024. Z tohoto důvodu se prodlužuje konečný termín celého díla.
- Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně čl. III, odst. 1 Smlouvy, který nově zní takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín zahájení doby plnění: zahájení plnění zakázky ode dne účinnosti smlouvy a následné výzvě k předání staveniště. Ukončení doby plnění: nejpozději do 30.09.2024.“

4. Na základě výše uvedeného je nepochybné, že se jedná o změnu závazku podle 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Benešově dne :

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Benešov
Ing. Jaroslav Hlavnička

BENRGEB s.r.o.
Ing. Ondřej Pěnkava