

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: **DOD20230524**

Číslo smlouvy zhotovitele: **030B/2023/O**

I. Smluvní strany

• **Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

• **Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní doručovací adresy:

tel/fax:

e-mail:

písemné doručení:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava,

oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

2105677586/2700

OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

akciová společnost

KS v Brně, sp. zn.: oddíl B, vložka 695

463 42 796

CZ46342796

Československá obchodní banka, a. s.

8010-0503087443/0300

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 29. 08. 2023 Smlouvu o dílo (dále též jen „*Smlouva*“), přičemž předmětem Smlouvy byl závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad pro objednatele projektovou dokumentaci pod názvem „**PD - Infrastruktura pro elektromobilitu lokalita Mírová**“ (dále též jen „*Dílo*“) a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené Dílo dohodnutou cenu.

Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané Smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto dodatku č. 1 v následujícím znění:

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění Díla byly při provádění Díla zjištěny objektivní a zcela nepředvídatelné okolnosti ve smyslu čl. V. odst. 2. Smlouvy, v důsledku kterých vyvstala potřeba upravit předmět Díla odlišně od Smlouvy.
2. Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku za účelem rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky o vícepráce (viz. čl. V. bod 2 Smlouvy), a to o provedení nestandardního stavebně technického průzkumu požadovaného dotčeným orgánem – Magistrátem města Ostravy, odborem památkové péče a přepracování Díla z důvodu požadavku objednatele na změnu koncepce trolejové udržovací stopy a dále snížením rozsahu části prací o doprojektování optické přípojky OVANET. Vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří samostatnou přílohu č.1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany dále přistupují k uzavření tohoto dodatku za účelem prodloužení termínu plnění o dobu provádění víceprací specifikovaných v bodě 2 tohoto článku dodatku a navýšení ceny Díla o cenu za provedení stavebně technického průzkumu specifikovaného výše a snížení ceny Díla o cenu za neprojektování optické přípojky OVANET.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku výše popsaných skutečností se mění předmět Díla tak, jak je popsáno v příloženém Změnovém listu č. 1. Zhotovitelem budou provedeny vícepráce, které jsou detailně popsány ve Změnovém rozpočtu víceprací, jež je přílohou Změnového listu.
2. V závislosti na změně rozsahu předmětu Díla se upravuje cena Díla stanovená v čl. III. odst.1 Smlouvy následovně:

Původní znění čl. III. odst. 1:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:

Cena za PD DUR+DSP (bez DPH)	493 012,-	Kč
Cena za PD DPS (bez DPH)	587 576,-	Kč
Výkon autorského dozoru na stavbě (bez DPH)	49 000,-	Kč

Cena celkem za celý předmět díla (bez DPH) 1 129 588,- Kč

Nové nahrazené znění čl. III. odst. 1:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:

Cena za PD DUR+DSP (bez DPH)	493 012,-	Kč
Cena za PD DPS (bez DPH)	587 576,-	Kč
Cena víceprací za provedení nestandardního stavebně technického průzkumu	19 740,-	Kč
Cena méněprací za neprovedení za přípojku OVANET	- 7 200,-	Kč
Výkon autorského dozoru na stavbě (bez DPH)	49 000,-	Kč
<hr/>		
Cena celkem za celý předmět díla (bez DPH)	1 142 128,-	Kč

3. V čl. VI. odst. 1 Smlouvy se v souvislosti se změnou rozsahu Díla mění termín plnění zpracování DUR+DSP následovně:

Původní znění: Termín plnění zpracování PD ve stupni DUR+DSP do 240 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.

Nové znění po doplnění víceprací: Termín plnění zpracování PD ve stupni DUR+DSP do 455 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto dodatku (zejména záruční ujednání, sankční ujednání, podmínky provádění díla atd.).
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektrické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti Dodatku č. 1 se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu [redacted] nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Ostravě dne:

V Brně dne:

.....

.....