

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Č. smlouvy IMOS: 23161-001
Č. smlouvy VaK Břeclav: -20235115

I. SMLUVNÍ STRANY:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

IČO: 494 55 168, **DIČ:** CZ449455168

se sídlem: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

zastoupená: Milanem Vojtou, MBA, MA, ředitelem společnosti

bankovní účet číslo: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení – [REDACTED]

(dále také jen „objednatel“)

a

IMOS Brno, a.s.

IČO: 253 22 257, **DIČ:** CZ 253 22 257

sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zápis v rejstříku OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

zastoupen: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

bankovní účet číslo: [REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“ nebo každý zvlášť jako „smluvní strana“)

Uzavírají v souladu s § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

A.

1. Smlouva byla uzavřena dne 15.12.2023 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku s názvem „Valtice – rekonstrukce na ulicích Mikulovská, Břeclavská – část II.“
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále též jen „dodatek č. 1“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je:
upřesnění lhůty realizace a posunutí termínu dokončení prací (čl. II. bod 2.3. smlouvy) z důvodu kolize trasy kanalizace s kabelem VN na ul. Břeclavská a současně koordinace prací se stavbou „I/40 -Valtice - průtah“, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic s. p.

B.

V důsledku změn, popsanych v kapitole A. tohoto dodatku č. 1, mění a doplňuje tento dodatek č. 1 výše uvedenou smlouvu takto:

1. Článek II. „Čas plnění“ bod 2.3. se nahrazuje následujícím zněním:

Stavba musí být v celém rozsahu dokončena do (termín dokončení): **31.10.2024**.

Uvedený termín dokončení platí za předpokladu, že zhotoviteli nebudou bránit v provádění díla překážky/skutečnosti, za které neodpovídá.

Smluvní strany potvrzují, že zhotoviteli nebylo při zahájení stavby předáno kompletní staveniště, ale jen jeho část, a že termíny dohodnuté v zápisu o předání staveniště (resp. jeho části) pro připravenost nápojných bodů nebyly objednatelem dodrženy. Zvýšené náklady tím vyvolané budou zhotoviteli kompenzovány, dle dohody smluvních stran bude řešeno a vypořádáno samostatným dodatkem.

Přeložka kabelu VN a příslušné nápojně body budou objednatelem pro zhotovitele připraveny v náhradních termínech takto:

- přeložka kabelu VN na ul. Břeclavská bude objednatelem dokončena nejpozději do 23.6.2024;
- ŠP3 (šachta ul. P. Bezruče) – objednatel předá zhotoviteli nejpozději do 31.7.2024;
- ŠB11 (šachta na křižovatce R. Armády a Břeclavská) – objednatel předá zhotoviteli nejpozději do 7.7.2024;
- ŠS2 (šachta na křižovatce ul. Mikulovská – Sobotní) – objednatel předá zhotoviteli nejpozději do 1.9.2024.

Důsledky prodloužení objednatele, zejména případné pozdější přeložky kabelu VN a přípravy nápojných bodů neponese zhotovitel. Minimálně o dobu případného prodloužení bude prodloužen termín dokončení stavby. V rámci případného prodloužení termínu budou zohledněny mj. i technické a technologické požadavky související s realizací díla (např. nemožnost provádění některých prací v době nepříznivých klimatických podmínek, zejména v zimním období).

Případné zvýšené náklady tím vyvolané budou zhotoviteli kompenzovány.

C.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě a s celým obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

V Břeclavi dne (viz elektr. podpis)

V Brně dne (viz elektr. podpis)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti

.....
Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva