

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 05. 2023 (ID smlouvy: 162107) na akci
„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu pověřen	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564 602 419
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

Zhotovitel:	PKS stavby a.s.
se sídlem:	Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
	Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva
	Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
zástupce pro věci technické:	Ing. Jaroslavem Venhauerem, technickým náměstkem
osoba pověřená vedením stavby:	Jakub Čapek
tel./fax:	+420 566 697 201
IČO:	469 80 059
DIČ:	CZ46980059
bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu:	175972792/0600
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 930

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 05. 2023 (ID smlouvy: 162107) ve znění dodatku č.1 ze dne 29. 11. 2023 je:

1) úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu 07-16.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2 – Předmět smlouvy

Předmět díla se upravuje v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. Cena za provedení díla se mění a nově zní takto:

strana 1 (celkem 3)

Cena díla celkem bez DPH činí:

80 133 844,14 Kč

slovy: osmdesát milionů sto třicet tři tisíc osm set čtyřicet čtyři korun českých a čtrnáct haléřů.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 2:

Cena díla bez DPH:

76 413 877,55 Kč

Cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č. 2:

Cena víceprací bez DPH:

5 094 765,78 Kč

Cena méněprací bez DPH:

- 1 374 799,19 Kč

Cena víceprací-méněpráce bez DPH:

3 719 966,59 Kč

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 41.00.40.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění.

Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 2 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.

Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě

Přílohy: : Změnové listy č. 07 - 16

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

.....
Ing. Jaroslav Kladiva
ředitel společnosti

REKAPITULACE Změnových listů k dodatku č.2 SOD

STAVBA: Nemocnice NMnM - Rekonstrukce vstupního pavilonu

REKAPITULACE

Ozn.	Popis	Cena DODATKEM			SCHAVALOVACÍ ŘÍZENÍ	
		vícepráce	méněpráce	celkem	předloženo	odsouhlaseno
	Dodatek č.1	3 050 493,36	98 143,06	2 952 350,30		01.11.2023
ZL 07	Střecha	2 060 034,83	173 511,02	1 886 523,81	28.02.2024	15.05.2024
ZL 08	Seznam drobných prací a dodávek 2	449 854,67	71 528,18	378 326,49	28.02.2024	15.05.2024
ZL 09	Výška opěrných stěn a podbetonování stáv. základů	669 260,98	0,00	669 260,98	28.02.2024	15.05.2024
ZL 10	ZTI a ÚT -požadavky uživatele	82 890,01	25 359,60	57 530,41	28.02.2024	15.05.2024
ZL 11	Elektroinstalace - dodatečné požadavky uživatele	264 617,13	50 222,25	214 394,88	28.02.2024	15.05.2024
ZL 12	Ocelové konstrukce	394 535,21	0,00	394 535,21	28.02.2024	15.05.2024
ZL 13	Klimatizace	714 306,10	533 642,00	180 664,10	28.02.2024	15.05.2024
ZL 14	Změna přístupu na střechu	41 062,04	15 840,00	25 222,04	28.02.2024	15.05.2024
ZL 15	Ocelové dveře a zárubně - upřesnění výkazu výměr	45 624,60	261 777,60	-216 153,00	16.04.2024	15.05.2024
ZL 16	Změna povrchu části komunikace a terasy	372 580,21	242 918,54	129 661,67	16.04.2024	15.05.2024
	Dodatek č.2	5 094 765,78	1 374 799,19	3 719 966,60		
	CELKEM VŠECHNY DODATKY	8 145 259,14	1 472 942,25	6 672 316,90		

ODSOUHLAŠENÍ:

	DNE	PODPIS
Za zhotovitele : Jakub Čapek - vedoucí projektu	15.5.2024	
Za TDS : Ing. Lubomír Mařák	15.5.2024	
Za OBJ : Ing. Jan Kalina	15.5.2024	
Za GP : Ing. Aleš Prudký	15.5.2024	

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“	Číslo změny stavby: 7
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.5.2023 ID : 162107	
ZL č.07 - Střecha	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01**


Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny



Po odkrytí stávajícího střešního pláště byla zjištěna jiná skladba střešního souvrství než byl předpoklad projektové dokumentace. Nový soupis prací je proveden dle skutečně provedených prací a odhalených materiálů.
 Projekční předpoklad primárně vycházel z dobové projekční dokumentace a dokumentace stávajících stavů řešeného objektu.
 Součástí změnového listu je kompletní odstranění původního střešního pláště až na nosnou konstrukci, vybourání odvětrávací přízdívky u atik, vyrovnaní střešní roviny po bouracích pracích.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Poznámka
173 511,02 Kč	2 060 034,83 Kč	1 886 523,81 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Lubomír Mařák	Datum 15.5.2024	Podpis 
-----	--------------------	-----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 15.5.2024	podpis 
Projektant	Ing. Aleš Prudký	datum 15.5.2024	podpis 
Uživatel	Ing. Jiří Drdla	datum 15.5.2024	podpis 
Zhotovitel	Jakub Čapek	datum 15.5.2024	podpis 

Změnový list - Střecha

ZL07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Cen. soustava	Pol.v rozpočtu
CELKEM ZA ZL									
CELKEM VCP A MNP									
Bourání předatíkového zdiva									
1	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	47,03	64,69	3 042,68		D1-01-1-D3	326
0,45*104,516									
47,0322									
2	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	13,40	2 270,00	30 427,48		URS 23-II	
(0,45*0,15*104,516)*1,9									
13,404									
3	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	13,40	90,00	1 206,38		D1-01-1-D3	440
4	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	402,00	4,35	1 748,92		D1-01-1-D3	441
13,40*30									
402,00									
5	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	22,340	360,00	8 042,40		D1-01-1-D3	444
Při rozkrytí stávající skládky střechy byla před ařítkou vyzdívka která sloužila jako vzduchová mezera pro odvětrání střešního pláště									
Jiná skládka střešního pláště									
6	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	81,70	788,22		64 400,61	D1-01-1-D03	352
7	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	6,870	3 150,00		21 641,65	D1-01-1-D03	448
487,26*0,0047*3									
6,87									
8	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	487,28	27,30	13 302,74		D1-01-1-D03	294
487,26*2									
974,54									
Původní rozpočet									
487,26									
Celkem									
9	713140813	Odstranění tepelné izolace střech nadsíťšní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	487,26	16,70	8 137,75		D1-01-1-D03	295
487,26									
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2									
10	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	663,62	64,58	42 856,51		D1-01-1-D3	357
487,26*2 - dle skutečnosti									
974,52									
Odečet původní výměry									
310,90									
Celkem									
663,62									
11	713190814	Odstranění tepelné izolace škvárového lože tl přes 150 do 200 mm	m2	974,52	272,00	265 069,44		URS 23-II	

dvojitá kubatura - 487,26*2

974,52

12	997221119	Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypaných materiálů nošením	t	202,70	64,10	12 993,08	URS 23-II
				(487,26*0,52)*0,8			
				202,70			

12	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km	t	4 256,70	49,70	211 557,99	URS 23-II
				202,7*21			
				4 256,70			

13	x1	Rozbor škváry	kpl	1,00	22 138,00	22 138,00	nabídka
----	----	---------------	-----	------	-----------	-----------	---------

14	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	49,70	90,00	4 473,00	D1-01-1-D3
				Hydroizolace 4,9kg/m2 v 4mm - 6 vrstev*4mm = 6*4,9 = 29,4Kg/m2 => 487,26*29,4			
				Beton 663,62*0,055*1,9			
				Tepelná izolace 487,26*0,05*0,1			
				Odpočít původní výměry			
				Celkem			
				49,70			

15	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 418,18	4,35	6 169,86	D1-01-1-D3
				49,70*30			
				1 491,00			

Odpočít původní výměry

72,82

Celkem:

1 418,18

16	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 17 01 01	t	21,379	360,00	7 696,32	D1-01-1-D3
				487,26*0,055*1,9			
				50,92			
				Původní rozpočet			
				29,54			
				celkem			
				21,38			

17	x2	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) Jiné stavební a demolici odpady 17 09 03	t	67,68	12 017,50	813 349,38	nabídka
				Hydroizolace			
				14,33			
				Beton 487,26*0,055*1,9			
				50,92			
				Tepelná izolace 487,26*0,05*0,1			
				2,44			
				Celkem			
				67,68			

18	x3	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) Jiné stavební a demolici odpady- škváry 100101	t	202,70	1 628,00	329 995,86	nabídka
				(487,26*0,52)*0,8			
				202,70			

Vyrovnání podkladů stávající nosné konstrukce střechy

210 901,05

19	632111_R1	Příprava podkladu podlah - očištění, odstranění nesoudržných částí, vysátí, popřípadě sešití prasklin, Podrobný popis viz PD	m2	487,26	75,65	36 861,22	D1-01-1-D3
				263			

20	63721-R01	Penetrační nátěr podkladního betonu	m2	487,26	35,60	17 346,46	D1-01-1-D3	264
21	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 487,26*0,06	m3	29,24	4 662,55	136 312,55	D1-01-1-D3	240
22	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	29,24	697,12	20 380,82	D1-01-1-D3	242
Omitnutí vnitřní atiky pro nalepení hydroizolace								
23	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně (0,75+0,1)*104,516	m2	88,84	310,00	27 539,97	D1-01-1-D3	222
24	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	88,84	80,00	7 107,09	D1-01-1-D3	223
25	62200-R01	Příprava povrchu stávajícího zdiva pod nové omítky - odstranění drobných uvolněných částí, otryskání, odmaštění, očištění	m2	88,84	155,00	13 769,98	D1-01-1-D3	226
26	62200-R02	Penetrace podkladu bezrospouštědlovým základovým penetračním a spojovacím nátěrem	m2	88,84	95,00	8 439,67	D1-01-1-D3	227
Vybourání části atiky + vyzdívka								
27	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm 5,325*0,75	m2	3,99	64,69	258,37	D1-01-1-D3	326
28	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně 3,99*0,15*1,9	t	1,14	2 270,00	2 581,33	URS 23-II	
29	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením 1,14	t	1,14	90,00	102,34	D1-01-1-D3	440
30	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 1,14*30	t	34,20	4,35	148,79	D1-01-1-D3	441
31	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 34,20	t	1,14	360,00	410,40	D1-01-1-D3	444
32	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	3,99	1 644,58	6 568,05	D1-01-1-D3	56
Odpčet epoxidu - střecha								
33	777612109	Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy "m.č.302." 155,5	m2	155,50	468,00	72 774,00	D1-01-1-D3	944

34	763933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	155,50	94,50		14 694,75	D1-01-1-D3	947
----	-----------	---	----	--------	-------	--	-----------	------------	-----

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“	8
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.5.2023 ID : 162107	
ZL č.08 - Požadavky uživatele - provozní důvody	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny



- 1)Konstrukce záměčnické - změna dle požadavku uživatele- změna vstupních dveří do nukleární medicíny z otvíravých dveří na posuvné
- 2)Zazdění již nefunkčního vstupu do koridoru - nebylo předmětem PD
- 3)Při odkrytí byl zjištěný staticky nevyhovující stav kce a proto bylo nutné doplnění překladů
- 4)V PD nezahrnuto - okno E22d
- 5)Ve VV nezahrnuto 5ks ocelových zárubní
- 6)Doplnění pomocné ocelové konstrukce pod VZT – vzhledem k nutnosti minimalizování času rozkrytí stávajícího střešního pláště, nebylo možné otvor pro VZT koordinovat s dodávkou ocelové kce. Bylo nutné následně dodat pomocnou ocelovou kc.
- 7)Rozpor v barevnost třech exteriérových výplní – platí RAL 7005.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Poznámka
71 528,18 Kč	449 854,67 Kč	378 326,49 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Lubomír Mařák	Datum 15.5.2024	Podpis 
-----	--------------------	-----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 15.5.2023	podpis 
Projektant	Ing. Aleš Prudký	datum 15.5.2024	podpis 
Uživatel	Ing. Jiří Drdla	datum 15.5.2024	podpis 
Zhotovitel	Jakub Čapek	datum 15.5.2024	podpis 

Změnový list - Požadavky uživatele - provozní důvody

ZL 08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Cen. soustava	Pol.v rozpočtu
CELKEM ZA ZL									
CELKEM VCP A MNP									
Konstrukce zámečnické									
1	x1	Ozn. E35 - Vícekomorová hliníková prosklená stěna 1300x2800 mm, s dveřmi, rámový systém, dveře automatické posuvné jednokřídlové 1200x2100 mm, D+M	kus	1,00	12 324,20	12 324,20		nabídka	
						449 854,67	71 528,18		
						12 324,20	0,00		
cena vytvořena dle položek smluvního rozpočtu									
Zazdění stávajícího vstupu do koridoru									
2	310238411	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,68	6 027,18	4 113,55		D1-01-1-D3	59
				1,5*1,3*0,35					
Doplnění překladu u vstupu pro pěší									
3	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm	m3	0,37	859,57	314,60		D1-01-1-D03	385
				1,03 0,3*0,20*3,5					
				1,03 0,3*0,20*2,6					
				2,25 0,3*0,20*1,6					
4	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,31	53 950,00	16 586,93		D1-01-1-D03	93
				1m I140 = 14,3kg/m					
				1,03 3xI140 d 3500mm - 3,5*3*14,3 = 150,15kg					
				1,03 3xI140 d 2600mm - 2,6*3*14,3 = 111,54kg					
				2,25 2I140 d1600mm - 1,6*2*14,3 = 45,76 kg					
5	53390262	Konstrukce podpěrná nosníků v podepření do 4m nosník do v 100cm	m2	2,31	13 900,00	32 109,00		URS 23-II	
				1,03 3,5*0,3					
				1,03 2,6*0,3					
				2,25 1,6*0,3					
6	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,00	47,87	1 436,12		D1-01-1-D03	275
				12,00					
				12,00					
				6,00					
7	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,41	6 515,97	2 641,05		D1-01-1-D03	98
				0,18					
				0,14					
				0,09					
8	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,40	565,30	1 922,01		D1-01-1-D03	99
				1,40					

1.03 2,6*0,2*2
2.25 1,6*0,2*3

1,04
0,96

Doplnění chybějícího okna 22b v m.č. 220						
9	76790-R22d	Ozn. E22d - Vícekomorové hliníkové okno 3000x1800 mm, vč. čidla otevření, rámový systém, D+M	kus	1,00	114 593,60	114 593,60
					D1-01-1-D03	828

stejně okno jako 22b

Doplnění chybějících zárubní						
10	76711-R06	Ozn. Z06 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M	kus	2,00	7 604,10	15 208,20
					D1-01-1-D03	616

11	76711-R10	Ozn. Z10 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové bezfalcové otočné, D+M	kus	3,00	7 604,10	22 812,30
					D1-01-1-D03	220

Konstrukce pod VZT jednotky						
12	55300-R01a	Ocelové konstrukce pomocné, žárový pozink - dodávka 0,316t, včetně řezání a nátěru	t	0,32	84 480,00	26 695,68
					D1-01-1-D03	854

13	953946132	Montáž atypických ocelových kci hmotnosti přes 1 do 2,5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	0,32	20 160,00	6 451,20
					D1-01-1-D03	855

Příplatek za barevnost						
14	x8	Pozice E38a, E38b, E39 - příplatek za změnu barvy AL profilů RAL 7005	kpl	1,00	14 051,73	14 051,73
					nabídka	

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“	9
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.5.2023 ID : 162107	
ZL č.09 - Výška opěrných stěn a podbetonování stáv. Základů	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐	Dopad do termínu	☐ ANO ☒ NE

Popis a zdůvodnění změny

Po odkrytí stávající zeminy byl konstatován nevyhovující stav základové spáry.

Tento stav je nevyhovující z několika důvodů

- základní problém je podkopávání stávající základové spáry pasů při probíhajících souvisejících stavebních pracích (zakládání opěrných stěn, ramp a dalších nových konstrukcí.),

- v některých místech je ohroženo promrzání stávající základové spáry.

- technicko-technologický problém provádění nové svislé hydroizolace na stávajících konstrukcích

Návrh řešení:

Ve všech takto zjištěných místech je nutné provést přibetonování stávajících základových konstrukcí, šířky cca 300 mm – výšky dle reálné hloubky stávající základové konstrukce cca 600 -1000 mm. Posílení nutné provést z důvodu reálné proveditelnosti návazných stavebních prací, bez statického ohrožení stávajících objektů. Posílení je také nutné, aby celá konstrukce nevykazovala při užívání žádné poruchy. Provádění posílení je nutné realizovat tak abychom neohrozili stávající objekt, tedy postup při prostřídání etap (záběrů). V neohroženějších místech provádět 1 m výkopu a přibetonování pro posílení, 2m vynechané – po vytvrdnutí betonu se lze posunout na další část (další 1 m úsek).

promítnutí objemu do bednění a výztuže

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	669 260,98 Kč	669 260,98 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Lubomír Mařák	Datum 15.5.2024	Podpis
-----	--------------------	-----------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 15.5.2024	podpis
Projektant	Ing. Aleš Prudký	datum 15.5.2024	podpis
Uživatel	Ing. Jiří Drdla	datum 15.5.2024	podpis
Zhotovitel	Jakub Čapek	datum 15.5.2024	podpis

Změnový list - Výška opěrných stěn a podbetonování stáv. základů

607Z

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Cen. soustava	Pol.v rozpočtu
CELKEM ZA ZL									
CELKEM VCP A MNP									
Úprava výšky opěrných stěn									
1	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně (6*6,5+14,37*11,35+4,85*8)*0,6	m3	144,54	435,29	62 916,11		D1-01-1-D3	5
2	162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti III skupiny 4 a 5 (6*6,5+14,37*11,35+4,85*8)*0,6	m3	144,54	102,84	14 865,12		D1-01-1-D3	27
3	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 144,54- 61,976	m3	82,56	31,31	2 585,25		D1-01-1-D3	28
4	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm (6*6,5+14,37*11,35+4,85*8) (8,25+9,975+5,45)*0,3+(6,95+9,675+4,45)*0,3	m2	198,623 240,900 13,425	157,00	31 184,15		D2-01	89
		(10,35*2+12,075+1,8)*0,3+(10,05+10,775+0,8)*0,3 0,3*2,24+1,0*0,3		16,860 0,972					
		Vstup (6,865+0,91)*0,4 (6,865+0,91)*0,4		3,110 3,110					
		Schodiště 6,0*0,4+6,0*0,4		4,800					
5	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 144,54*1,9	t	274,63	300,00	82 387,80		D2-01	22
6	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 Terasa (8,25+9,975+5,45)*0,3*0,6+(6,95+9,675+4,45)*0,6*0,3 (10,35*2+12,075+1,8)*0,3*0,6+(10,05+10,775+0,8)*0,6*0,3 6,0*0,3*0,6+6,0*0,6*0,3	m3	26,943	3 814,20	102 766,09		D1-01-1-D3	67
		Vstup (6,865+0,91)*0,6*0,4 (6,865+0,91)*0,4*0,6		1,87 1,87					
		Schodiště							

6,0*0,6*0,4+6,0*0,6*0,4

2,88

7	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	84,300	582,16	49 076,39	D1-01-1-D3	68
		Terasa						
		(8,25+9,975+5,45)*0,6+(6,95+9,675+4,45)*0,6		26,850				
		(10,35*2+12,075+1,8)*0,6+(10,05+10,775+0,8)*0,6		33,720				
		6,0*0,6+6,0*0,6		7,200				
		Vstup						
		(6,865+0,91)*0,6		4,665				
		(6,865+0,91)*0,6		4,665				
		Schodiště						
		6,0*0,6+6,0*0,6		7,200				
8	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	213,320	219,31	46 782,97	D1-01-1-D3	69
9	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	2,694	34 860,00	93 923,30	D1-01-1-D3	72
		100kg/m3 výztuže - vychází z původního rozpočtu						
		26,943*100= 2694,3kg = 2,6943		2,6943				
Podbetonování stávajících základů								
1	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	9,81	1 404,00	13 768,19	D1-01-1-D3	2
		20,43*0,6*0,8						
2	162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	9,81	102,84	1 008,90	D1-01-1-D3	27
		9,81						
3	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	18,64	300,00	5 591,70	D1-01-1-D3	31
		9,81*1,9						
4	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky za každých dalších i započatých 1000 m	m3	264,870	24,60	6 515,80	URS 23-II	
		9,81*27						
5	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	12,26	326,88	4 006,85	D1-01-1-D3	44
		20,43*0,6						
6	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	12,26	40,85	500,83	D1-01-1-D3	45
7	279311113	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 30/37	m3	9,81	7 440,00	72 986,40	URS 23-I	
		20,43*0,6*0,8						
8	975011331	Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl přes 450 do 600 mm vyzdívkou v do 2 m dl podchycení přes 1 do 3 m	m	20,43	3 070,00	62 720,10	URS 23-I	
		20,43						
9	139911122	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prokládaného kamenem ručně	m3	2,45	5 800,00	14 210,00	URS 23-I	
		20,43*0,15*0,8						

10	772991111	Penetrace podkladu dlažby z kamene	m2	16,34	49,65	811,54	D1-01-1-D3	908
----	-----------	------------------------------------	----	-------	-------	--------	------------	-----

11	783801503	Očištěná tlakovou vodou zákl. pasů před nanesení adhézního můstku	m2	16,344	39,98	653,49	D1-01-1-D3	949
----	-----------	---	----	--------	-------	--------	------------	-----

20,43*0,8

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“	10
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.5.2023 ID : 162107	
ZL č.10 - ZTI a ÚT -požadavky uživatele	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny



Požadavek uživatele na doplnění vybavení ZTI

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Poznámka
25 359,60 Kč	82 890,01 Kč	57 530,41 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Lubomír Mařák	Datum 15.5.2024	Podpis 
-----	--------------------	-----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 15.5.2024	podpis 
Projektant	Ing. Aleš Prudký	datum 15.5.2024	podpis 
Uživatel	Ing. Jiří Drdla	datum 15.5.2024	podpis 
Zhotovitel	Jakub Čapek	datum 15.5.2024	podpis 

Změnový list - ZTI a ÚT -požadavky uživatele

ZL10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Gen. soustava	Pol.v rozpočtu
CELKEM ZA ZL									
CELKEM VCP A MNP									
Záměna sprchová vanička /žlab m.č. 118a									
1	554230_R9	vanička sprchová čtvercová, l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 150 mm; objem 84 l; akrylátová; bílá	kus	1,00	4 023,60	82 890,01	25 359,60		
						12 443,04	4 023,60		
2	721213_R1	Odtokové žláby rovný odtokový žlab, umístění do prostoru, děrovaný rošt, délka 700 mm, včetně	kus	1,00	10 500,00			D1-01-4e-D01	141
3	59761_R1	Dlaždice keramické 100/100 mm, silný střep,neglazované, protiskluz R10/B, Podrobný popis viz PD interier 1*1*1,1	m2	1,10	1 048,80	1 153,68		D1-01-1-D03	886
4	771574122	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	1,100	717,60	789,36		D1-01-1-D03	885
Izolace dešťových svodů									
5	x1	Montáž izolace tepelné potrubí	m	32,00	264,00	8 448,00		nabídka	
6	x2	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 133/25mm	m	32,00	494,00	15 808,00		nabídka	
Doplnění sprchové zástěny v m.č. 113a									
7	x3	kout sprchový v = 1 980 mm; š = 1000 mm; vstup čelní; výplň plast; dezén pearl	ks	1,00	9 820,00	9 820,00		nabídka	
Splachování pro invalidní klozet									
8	x4	oddělení pneumatické splachování ruční do zdi	ks	1,00	2 508,00	2 508,00		nabídka	
Doplnění dle požadavků uživatele									
9	725829_R5	Montáž baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00	294,00	294,00		D1-01-4e-D01	117
10	x5	Baterie umyvadlová stojánková s lékařskou pákou	kus	1,00	2 921,00	2 921,00		nabídka	
11	x6	Madlo invalidní k umyvadlu nerez pevné 500mm	kus	1,00	1 912,45	1 912,45		nabídka	
Rozšíření uživatelského rozhraní pro DEMI vodu v m.č. 229									
15	722202_R01	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 16 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,00	226,80	226,80	0,00	D1-01-4e-D01	64

16	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	2,00	305,76	611,52	D1-01-4e-D01	58
17	28377142	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/13mm	m	2,00	51,24	102,48	D1-01-4e-D01	42
18	734221423	Ventil závitový regulační rohový G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	1,000	260,40	260,40	D1-01-4e-D01	126
19	x10	Dálkové ovládání pro nastavení parametrů infračervených čidel, Sanela SLD 03	kus	1,000	774,40	774,40	nabídka	
20	x11	Napájecí zdroj 230V AC/24V DC, 30 W, Sanela SLZ 01Y	kus	1,000	1 573,00	1 573,00	nabídka	
21	x12	Senzorová baterie pro jednu vodu s nastavením hyg. proplachu Sanela SLU 01N, D+M	kus	1,000	8 215,90	8 215,90	nabídka	
22	1291_R1	Stavební přípomoci, dočišťování	komplet	1,000	890,00	890,00	D1-01-1-D03	436

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“	11
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.5.2023 ID : 162107	
ZL č.11 - Elektroinstalace - dodatečné požadavky uživatele	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Dodatečný požadavek uživatele na doplnění elektroinstalací, datových a silových zásuvek v laboratořích

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Poznámka
50 222,25 Kč	264 617,13 Kč	214 394,88 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Lubomír Mařák	Datum 15.5.2024	Podpis
-----	--------------------	-----------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 15.5.2024	podpis
Projektant	Ing. Aleš Prudký	datum 15.5.2024	podpis
Uživatel	Ing. Jiří Drdla	datum 15.5.2024	podpis
Zhotovitel	Jakub Čapek	datum 15.5.2024	podpis

Změnový list - Elektroinstalace - dodatečné požadavky uživatele

ZL11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Cen. soustava	Pol.v rozpočtu
CELKEM ZA ZL									
CELKEM VCP A MNP									
Doplnění datových a silových zásuvek 2.NP									
1	K11kk02427	KU 68, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ	ks	15,00	58,28	874,20	0,00	D1-01-4h1	56
2	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	15,00	66,03	990,47		D1-01-4h1	236
3	A015519B-A02357 B	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, barva: alpská bílá, komplet vč. rámečku (1-5r dle potřeby)	ks	1,00	177,96	177,96		D1-01-4h1	258
4	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,00	111,84	111,84		D1-01-4h1	263
5	741130001	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,00	12,88	77,28		D1-01-4h1	330
6	K01DG200002503B	1-CXKH-R 3X2,5 RE B2s1d0 M	m	15,00	34,22	513,36		D1-01-4h1	346
7	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	15,00	32,20	483,00		D1-01-4h1	348
8	K11kk00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002	m	50,00	9,34	466,88		D1-01-4h1	72
9	742110001-2	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	50,00	76,86	3 843,00		D1-01-4h1	53
10	RJ45C6AS	Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6A, stíněný pro zabudování do nosných masek a třmenů (5014A-B101, 5014-B0101, 1753-0-8055, 1711277-1, 136811-1, 5014G-A01018 ..., 5014A-A02018 ..., 5014H-A01018 ..., 5014K-C01018).	ks	14,00	99,00	1 386,00		D1-01-4h1	13
11	sk0003	Maska nosná pro 2 komunikační zásuvky keystone	ks	14,00	27,00	378,00		D1-01-4h1	15
12	sk0004	Kryt zásuvky komunikační (pro nosnou masku) bílá/bílá	ks	14,00	67,50	945,00		D1-01-4h1	16
13	sk0005	Rámeček jednonásobný bílá/bílá	ks	14,00	29,25	409,50		D1-01-4h1	17
14	Z0010-39461	Kabel S/FTP 4P,LSOH, CAT6A, barva pláště fialová	m	930,00	19,13	17 786,25		D1-01-4h1	18

15	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	ks	14,00	63,00	882,00	D1-01-4h1	20
16	T0106-1	Zatažení kabelu do trubky, uložení do žlábu	m	930,00	18,90	17 577,00	D1-01-4h1	77
17	T0108	Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45	ks	28,00	75,60	2 116,80	D1-01-4h1	22
18	T0114	Popis modulu RJ 45 v zásuvce	ks	28,00	30,83	863,10	D1-01-4h1	23
19	T0113	Popis modulu RJ 45 v datovém rozvaděči	ks	28,00	30,83	863,10	D1-01-4h1	35
20	T0116	Proměření tras + vyhotovení protokolu	port	28,00	81,90	2 293,20	D1-01-4h1	36
21	H6GLU02K2U	Propoj. kabel, Cat.6A stíněný, 2xRJ-45, délka 2m, barva zelená	ks	28,00	145,58	4 076,10	D1-01-4h1	39
22	x1	Patch panel 24 port D+M	ks	1,00	3 912,00	3 912,00	nabídka	
Záměna kamer dle požadavku uživatele								
25	DS-2CD2123G0-I	Vnitřní IP DOME kamera, 2Mpx, IR 30m, provedení Antivandal (IK10)	ks	3,00	3 042,00	9 126,00	D1-01-4h1	85
26	DS-2CD5A26G0-IZH	Venkovní IP kamera, 2Mpx, Motorzoom, IP67, Antivandal IK10, vč. uchycení na zeď	ks	2,00	20 548,13	41 096,25	D1-01-4h1	86
27	X4683	AXIS M3086-V: vnitřní 4MP mini-dome IP kamera	kus	3,00	11 402,25	34 206,75	nabídka	
28	X4682	AXIS M2036-LE: venkovní 4MPX IP kamera s pokročilou AI videoanalýzou, objektiv f=2,4mm	kus	2,00	24 588,15	49 176,30	nabídka	
Doplnění datových portů k lednicím								
29	K11kk02427	KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ	ks	6,00	7,88	47,25	D1-01-4h1	9
30	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	6,00	66,03	396,19	D1-01-4g	236
31	K11kk00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002	m	36,00	9,34	336,15	D1-01-4h1	97
32	742110001-2	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	36,00	76,86	2 766,96	D1-01-4h1	73
33	RJ45C6AS	Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6A, stíněný pro zabudování do nosných masek a třmenů (5014A-B101., 5014.-B0101., 1753-0-8055, 1711277-1, 136811-1, 5014G-A01018 ..., 5014A-A02018 ..., 5014H-A01018 ..., 5014K-C01018).	ks	6,00	99,00	594,00	D1-01-4h1	13

34	sk0002	Maska nosná pro 1 komunikační zásuvku keystone	ks	6,00	27,00	162,00	D1-01-4h1	14
35	sk0004	Kryt zásuvky komunikační (pro nosnou masku) bílá/bílá	ks	6,00	67,50	405,00	D1-01-4h1	16
36	sk0005	Rámeček jedonosobný bílá/bílá	ks	6,00	29,25	175,50	D1-01-4h1	17
37	Z0010-39461	Kabel S/FTP 4P,LSOH, CAT6A, barva pláště fialová	m	450,00	19,13	8 606,25	D1-01-4h1	18
38	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	6,00	63,00	378,00	D1-01-4h1	19
39	T0106	Zatažení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu	m	450,00	18,90	8 505,00	D1-01-4h1	21
40	T0108	Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45	ks	6,00	75,60	453,60	D1-01-4h1	22
41	T0114	Popis modulu RJ 45 v zásuvce	ks	6,00	30,83	184,95	D1-01-4h1	23
42	T0113	Popis modulu RJ 45 v datovém rozvaděči	ks	6,00	30,83	184,95	D1-01-4h1	35
43	T0116	Proměření tras + vyhotovení protokolu	port	6,00	81,90	491,40	D1-01-4h1	36
44	H6GLU02K2U	Propoj. kabel, Cat.6A stíněný, 2xRJ-45, délka 2m,barva zelená	ks	6,00	145,58	873,45	D1-01-4h1	39

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“	Číslo změny stavby: 12
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.5.2023 ID : 162107	
ZL č.12 - Ocelové konstrukce	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny

Po odbourání střešního souvrství a atikového zdíva byl konstatován nevyhovující stav stávajících konstrukcí - míst pro kotvení nové ocelové kce. Ve stávající konstrukci nebyl potvrzen projekční předpoklad provedení celooobvodového železobetonového věnce, okolo skládaných panelových stropů. Velikost a rozsah věnců je výrazně menší. Ocelová konstrukce má připravené kotevní body se čtyřmi kotvami – u většiny ocelových sloupků jsou minimálně dvě kotvy s velmi sníženou účinností v tahu.

Návrh řešení:

- Před provedením připraveného kotvení budou v místě kotvení ocelové plotny sloupků provedeny rozšiřující dobetonávky stávajících ŽB věnců (vybourání části zdíva a náhrada betonem minimálně v rozměru o 250 mm větším než kotevní deska na dvě strany).

- U všech obvodových sloupku budou doplněny dvě vlepené kotvy stejné dimenze jako čtyři použité kotvy.

oKotvy budou vyvrtány hned vedle osazené ocelové plotny (v kontaktu),

oUmístění doplněných kotev do ideálního středu stávajícího železobetonového věnce,

ohloubka kotvy bude minimálně 150 mm pod spodní úroveň ŽB stávajících panelů. Hloubka vrtu tedy bude cca 350-400 mm,

opo vlepení závitové tyče bude osazena atypická podložka tloušťky minimálně 5 mm překrývající na osazenou ocelovou plotnu přitaženo maticí. Atypická podložka, závitová tyč a matice budou přivařeny koutovým svárem ke kotevní desce,


Chyba ve výpočtu tonáže ocelové konstrukce přístřešku

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	394 535,21 Kč	394 535,21 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Lubomír Mařák	Datum 15.5.2024	Podpis 
-----	--------------------	-----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 15.5.2024	podpis 
Projektant	Ing. Aleš Prudký	datum 15.5.2024	podpis 
Uživatel	Ing. Jiří Drdla	datum 15.5.2024	podpis 
Zhotovitel	Jakub Čapek	datum 15.5.2024	podpis 

Změnový list - Ocelové konstrukce

ZL12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Cen. soustava	Pol.v rozpočtu
CELKEM ZA ZL									
CELKEM VCP A MNP									
Ocelové výrobky									
1	953946133	Montáž atypických ocelových kčl hmotnosti přes 2,5 do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	1,998	20 160,00	40 279,68		D1-01-1-D03	857
				1,998			0,00		
2	55300-R02a	Ocelové konstrukce přístřešku, žárový pozink - dodávka	t	1,998	84 480,00	168 791,04		D1-01-1-D03	856
				1,998			0,00		
<i>Viz PD statika</i>									
<i>-včetně kotvení a kotvicího materiálu</i>									
<i>-včetně náteřů</i>									
				1,998					
3	998767_R1	Přesun hmot procentní pro ocelové výrobky v objektech v do 12 m	%	3,216	5 000,00	16 082,47		D1-01-1-D03	866
				1,998					
Svislé a kompletní konstrukce									
4	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,083	11 200,00	929,60		URS 23-II	
				11 904,52			0,00		
<i>Posílení kotvení obvodových sloupků</i>									
5	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	0,035	35 900,00	1 256,50		URS 23-II	
				0,035					
<i>Posílení kotvení obvodových sloupků</i>									
6	13010332	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 250x10mm	t	0,024	40 600,00	974,40		URS 23-II	
				0,024					
<i>Posílení kotvení obvodových sloupků</i>									
7	13010334r	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 300x8mm	t	0,024	40 600,00	974,40		URS 23-II	
				0,024					
<i>Posílení kotvení obvodových sloupků</i>									
8	977171232	Vrty do profilové oceli průměru přes 10 do 20 mm tloušťky přes 5 do 10 mm	kus	16,000	54,10	865,60		URS 23-II	
				16,000					
<i>Posílení kotvení obvodových sloupků</i>									
9	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	3,520	661,00	2 326,72		URS 23-II	
				2,400					
<i>Posílení kotvení obvodových sloupků</i>									
				1,120					
10	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,503	9 100,00	4 577,30		URS 23-II	

Posílení kotvení obvodových sloupků

Nahrazení zdiava pro příkotvení kotev

11*0,6*0,25*0,15

Výplň otvorů

(0,5*0,5*0,3+0,3*0,5*0,25)*2

0,5*0,2*0,3

0,248

0,225

0,030

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						
11	278311151	Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 20/25 obj do 0,02 m3	m3	0,042	6 750,00	286,13
				59 107,53		
				0,00		
						URS 23-II

Posílení kotvení obvodových sloupků

Výplň dutiny stropních panelů

4*0,6*3,14*0,075*0,075

0,042

12	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	11,800	2 460,00	29 028,00
						URS 23-II

Posílení kotvení obvodových sloupků

11*2*0,3

4*0,5*2

4*0,3

6,600

4,000

1,200

13	13021400	tyč kotevní celozávitová CKT D 20mm ST 500 S	m	19,400	134,00	2 599,60
						URS 23-II

Posílení kotvení obvodových sloupků

11*2*0,5

4*0,7*2

4*0,7

11,000

5,600

2,800

14	13021406	mátice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 20mm ST 500 S	kus	38,000	72,10	2 739,80
						URS 23-II

Posílení kotvení obvodových sloupků

11*2

4*2

4*2

22,000

8,000

8,000

15	13021418	podložka pro CKT celozávitovou kotevní tyč 200x200x20mm	kus	38,000	567,00	21 546,00
						URS 23-II

Posílení kotvení obvodových sloupků

11*2

4*2

4*2

22,000

8,000

8,000

16	977271111	Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu do 500 mm2	kus	4,000	109,00	436,00
						URS 23-II

Posílení kotvení obvodových sloupků

4

4,000

17	953962113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiava z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	62,80	1 004,80
						URS 23-II

Posílení kotvení obvodových sloupků

18	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	16,000	16,000	91,70	1 467,20	D1-01-1-D03	282
----	-----------	---	-----	--------	--------	-------	----------	-------------	-----

4*4

16,000

Posílení kotvení obvodových sloupků

16,000

4*4

Bourání konstrukci									
12	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	3,000	346,00		7 352,68	0,00	

Posílení kotvení obvodových sloupků

"Otvor 0,5*0,5m:" 2

2,000

"Otvor 0,5*0,2m:" 1

1,000

13	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,075	4 460,00	334,50		URS 23-II	
----	-----------	---	----	-------	----------	--------	--	-----------	--

Posílení kotvení obvodových sloupků

"Otvor 0,5*0,3m:" 0,5*0,3*0,25*2

0,075

14	974029167	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 300 mm	m	6,600	766,00	5 055,60		URS 23-II	
----	-----------	---	---	-------	--------	----------	--	-----------	--

Posílení kotvení obvodových sloupků

Nahrazení zdiva pro přikotvení kotev

11*0,6

6,600

15	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	0,400	2 311,45	924,58		D1-01-1-D03	411
----	-----------	--	---	-------	----------	--------	--	-------------	-----

Posílení kotvení obvodových sloupků

Otvory pro výplň dutiny stropních panelů

4*2*0,05

0,400

Přesuny hmot a sutí									
16	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,831	145,98	267,29	267,29	D1-01-1-D03	454

267,29

0,00

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“	13
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.5.2023 ID : 162107	
ZL č.13 - Klimatizace	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny




Při provádění stavebních prací, a s tím souvisejícího přesunu stávajících chladících jednotek z objektu nukleární medicíny, je konstatován stav těchto stávajících chladících jednotek jako problematický / havarijní.
Aktuální stav chladících jednotek tedy už neumožňuje jejich přemístění do nových pozic. Byl proveden nový návrh – výkonově odpovídající stávajícímu zařízení. Změněn je i typ chladiva a kompletní trasa propojujících rozvodů.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Poznámka
533 642,00 Kč	714 306,10 Kč	180 664,10 Kč	cený jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Lubomír Mařák	Datum 15.5. 2024	Podpis 
-----	--------------------	------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 15.5. 2024	podpis 
Projektant	Ing. Aleš Prudký	datum 15.5. 2024	podpis 
Uživatel	Ing. Jiří Drdla	datum 15.5. 2024	podpis 
Zhotovitel	Jakub Čapek	datum 15.5. 2024	podpis 

Změnový list - Klimatizace

ZL 13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Cen. soustava	Pol.v rozpočtu
CELKEM ZA ZL						180 664,10			
CELKEM VCP A MNP						714 306,10	533 642,00		
Zařízení č.D3						33 800,00	11 400,00		
1	Pol171	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm	m	40,00	322,50	12 900,00		D1-01-4c	85
2	Pol172	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm	m	40,00	380,00	15 200,00		D1-01-4c	86
3	Pol194	Komunikační kabeláž k vnitřním jednotkám.	m	40,00	142,50	5 700,00		D1-01-4c	347
4	Pol307	Cu potrubí - izolované; kapalina, plyn, komunikační kabeláž = dle stávajících dimenzí	m	15,000	760,00		11 400,00	D1-01-4c	605
Zařízení č.D4						137 442,75	26 600,00		
5	x1	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,5kW.	kus	1,00	44 850,00	44 850,00		nabídka	
6	x2	Vnitřní chladicí kazetová jednotka Qch nominální = 8,5kW.	kus	1,000	31 650,00	31 650,00		nabídka	
7	x3	Čelní panel pro vnitřní kazetovou jednotku 950x950mm.	kus	1,00	4 658,40	4 658,40		nabídka	
8	x4	drátový ovladač kazetové jednotky	kus	1,000	3 105,60	3 105,60		nabídka	
9	Pol171	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm	m	40,00	322,50	12 900,00		D1-01-4c	85
10	Pol172	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm	m	40,000	380,00	15 200,00		D1-01-4c	86
11	Pol194	Komunikační kabeláž k vnitřním jednotkám.	m	40,000	142,50	5 700,00		D1-01-4c	347
12	Pol308	Chladivo R410a k doplnění systému.	kg	1,000	1 638,75	1 638,75		D1-01-4c	616
13	x5	Montáž chlazení zařízení č. D4	soubor	1,000	15 840,00	15 840,00		nabídka	
14	Pol307	Cu potrubí - izolované; kapalina, plyn, komunikační kabeláž = dle stávajících dimenzí	m	15,000	760,00		11 400,00	D1-01-4c	615
15	Pol310	Náklady spojené s dočasným uskladněním.	kus	1,000	7 600,00		7 600,00	D1-01-4c	618

16	Pol316	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. D4 - Přesun stávajícího chlazení	soubor	1,000	7 600,00		7 600,00	D1-01-4c	620
17	Pol317	Ostatní zařízení č. D4 - Přesun stávajícího chlazení - zednické výpomoci vrty, proslupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	soubor	1,000	1 900,00		1 900,00	D1-01-4c	621
Zařízení č.D5									
18	x6	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 8,5kW.	kus	1,00	44 850,00		44 850,00	nabídka	
19	x7	Modul pro řízení výkonu venkovní jednotky 0-10V	kus	1,00	8 025,60		8 025,60	nabídka	
20	Pol71	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm	m	40,00	322,50		12 900,00	D1-01-4c	85
21	Pol72	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm	m	40,000	380,00		15 200,00	D1-01-4c	86
22	Pol194	Komunikační kabeláž k vnitřním jednotkám.	m	40,000	142,50		5 700,00	D1-01-4c	347
23	Pol308	Chladivo R410a k doplnění systému.	kg	1,000	1 638,75		1 638,75	D1-01-4c	626
24	Pol307	Cu potrubí - izolované: kapalina, plyn, komunikační kabeláž = dle stávajících dimenzí	m	15,00	883,20		13 248,00	D1-01-4c	625
25	Pol310	Náklady spojené s dočasným uskladněním.	kus	1,00	1 656,00		1 656,00	D1-01-4c	628

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“ Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.5.2023 ID : 162107 ZL č.14 - Změna přístupu na střechu	Číslo změny stavby: 14
--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01**


Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny




Změna způsobu servisního přístupu do nové strojovny VZT. Odstranění žebříku z úrovně terénu a tím dojde ke zvýšení bezpečnosti nočního provozu laboratoří. Přístup zajištěn z mezipodestý vnější ocelové konstrukce 2.NP.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Poznámka
15 840,00 Kč	41 062,04 Kč	25 222,04 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Lubomír Mařák	Datum 15.5.2024	Podpis 
-----	--------------------	-----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 15.5.2024	podpis 
Projektant	Ing. Aleš Prudký	datum 15.5.2024	podpis 
Uživatel	Ing. Jiří Drdla	datum 15.5.2024	podpis 
Zhotovitel	Jakub Čapek	datum 15.5.2024	podpis 

Změnový list - Změna přístupu na střešu

ZL14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Cen. soustava	Pol.v rozpočtu
	CELKEM ZA ZL								
	CELKEM VCP A MNP								
	Změna přístupu na střešu								
1	76739-R35	Ozn.H35 - Venkovní ocelový žebřík pro přístup na střešní konstrukci délky 3360 mm, žárový pozink, D+M	kus	1,00	15 840,00	41 062,04	15 840,00	D1-01-1-D03	698
2	K11kk02431	KU 68-1902, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VÍČKEM	ks	1,00	12,38	12,38		D1-01-4h1	67
3	742110503	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální	kus	1,00	50,40	50,40		D1-01-4h1	68
4	ISP07	Bezkontaktní snímač pro kontrolu vstupu, paměti pro cca 50000 záznamů, časové funkce, plná výbava	ks	1,00	10 057,50	10 057,50		D1-01-4h1	69
5	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	1,00	567,00	567,00		D1-01-4h1	71
6	K11kk00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBIŁÁ/RAL 9002	m	10,00	9,34	93,38		D1-01-4h1	72
7	742110001-2	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	10,00	76,86	768,60		D1-01-4h1	73
8	45546	Kabel F/UTP 4P,LSOH , CAT5E, balení na cívice 500m, barva pláště modrá	m	35,00	10,13	354,38		D1-01-4h1	76
9	T0106-1	Zatažení kabelu do trubky, uložení do žlábu	m	35,00	18,90	661,50		D1-01-4h1	77
10	ACSRF001	Oživení a konfigurace systému,školení obsluhy	ks	1,00	9 072,00	9 072,00		D1-01-4h1	78
11	x1	Pozice E37 - příplatek za změnu dveřního zámku cz mechanického na elektronický zámek	kpl	1,00	19 424,90	19 424,90		nabídka	

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“	Číslo změny stavby: 15
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.5.2023 ID : 162107	
ZL č.15 - Ocelové dveře a zárubně - upřesnění výkazu výměr	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny





Upřesnění skutečného počtu ocelových dveří a zárubní v rámci III. Etapy výstavby.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
261 777,60 Kč	45 624,60 Kč	-216 153,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Lubomír Mařák	Datum 15.5.2024	Podpis 
-----	--------------------	-----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 15.5.2024	podpis 
Projektant	Ing. Aleš Prudký	datum 15.5.2024	podpis 
Uživatel	Ing. Jiří Drdla	datum 15.5.2024	podpis 
Zhotovitel	Jakub Čapek	datum 15.5.2024	podpis 

Změnový list - Narovnání zámečnických výplní

ZL15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Cen. soustava	Pol.v rozpočtu
CELKEM ZA ZL									
CELKEM VCP A MNP									
Narovnání zámečnických výplní									
1	76711-R01	Ozn. Z01 - Ocelové dveře 900x1970 mm, vnitřní, jednokřídlové, polodrážkové, otočné, D+M	kus	5,00	15 556,50		77 782,50	D1-01-1-D03	615
2	76711-R06	Ozn. Z06 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M	kus	3,00	7 604,10	22 812,30		D1-01-1-D03	616
3	76711-R10	Ozn. Z10 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové beztlakové otočné, D+M	kus	3,00	7 604,10	22 812,30		D1-01-1-D03	620
4	76711-R16	Ozn. Z16 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1970 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M	kus	4,00	1 665,00		6 660,00	D1-01-1-D03	626
5	76711-R17	Ozn. Z17 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1970 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M	kus	1,00	1 665,00		1 665,00	D1-01-1-D03	627
6	76721-R01	Ozn. Z51 - Ocelové dveře 900x1970 mm s PO, kouřotěsné vnitřní, polodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné el. otvírač, D+M	kus	3,00	35 528,40		106 585,20	D1-01-1-D03	628
7	76721-R02	Ozn. Z52 - Ocelové dveře 800x1970 mm s PO, kouřotěsné vnitřní, polodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	1,00	31 124,70		31 124,70	D1-01-1-D03	629
8	76721-R04	Ozn. Z54 - Ocelové dveře 800x1500 mm s PO, kouřotěsné vnitřní, beztlakové, plně, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	1,00	21 301,20		21 301,20	D1-01-1-D03	631
9	76721-R06	Ozn. Z56 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/1970 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M	kus	1,00	3 591,00		3 591,00	D1-01-1-D03	632
10	76721-R07	Ozn. Z57 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/1970 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, el. otvírač, D+M	kus	2,00	3 591,00		7 182,00	D1-01-1-D03	633
11	76721-R08	Ozn. Z58 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1970 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M	kus	1,00	3 591,00		3 591,00	D1-01-1-D03	634
12	76721-R12	Ozn. Z62 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1500 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové beztlakové otočné s PO, D+M	kus	1,00	2 295,00		2 295,00	D1-01-1-D03	638

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“	Číslo změny stavby: 16
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.5.2023 ID : 162107	
ZL č.16 - Změna povrchu části komunikace a terasy	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **PKS stavby a.s., Brněnská 126/38 Žďár nad Sázavou 591 01**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny



Změny venkovních povrchových úprav dle požadavků uživatele. Úprava části komunikace na základě zkušeností uživatele s venkovním transportem pacientů do pavilónu nukleární medicíny.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Poznámka
242 918,54 Kč	372 580,21 Kč	129 661,67 Kč	cený jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Lubomír Mařák	Datum 15.5.2024	Podpis 
-----	--------------------	-----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 15.5.2024	podpis 
Projektant	Ing. Aleš Prudký	datum 15.5.2024	podpis 
Uživatel	Ing. Jiří Drdla	datum 15.5.2024	podpis 
Zhotovitel	Jakub Čapek	datum 15.5.2024	podpis 

Změnový list - Komunikace

ZL16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Cen. soustava	Pol.v rozpočtu
CELKEM ZA ZL						129 661,67			
CELKEM VCP A MNP						372 580,21	242 918,54		
Záměna kostky						182 481,22	53 740,87		
1	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	65,00	408,18		26 531,87	D2_01	93
		<i>terasa</i>		57,50					
		<i>vstup schodiště</i>		7,50					
2	58381004	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	65,00	418,60		27 209,00	D2_01	94
3	772521240	Kladení dlažby z kamene z pravouhlných desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	m2	65,00	527,40	34 281,22		D1-01-1-D03	906
4	x1	deska dlažební tryskaná žula 600x400mm tl 50mm	m2	65,00	2 280,00	148 200,00		nabídka	
Záměna kostky za betonovou dlažbu						135 201,00	189 177,67		
5	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	187,00	616,40		115 266,80	D2_01	92
6	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	187,00	395,25		73 910,87	D2_01	91
7	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	187,00	412,00	77 044,00		URS 24-i	
8	460881611	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva	m2	187,00	311,00	58 157,00		URS 24-i	
Narovnání m obručníků realita/vv						54 897,99	0,00		
9	58380-R1	krajník kamenný žulový silniční 500x100x250 mm	m	137,81	398,36	54 897,99		D2-01	134