

Číslo dodatku objednatele: 2074/2023/2024/OI/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2074/2023/OI/VZ ze dne 27.07.2023

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno Ing. Břetislavem Rigerem
náměstkem primátora
na základě plné moci

TALPA-RPF, s.r.o.

Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Ivanem Demjanem
jednatelem společnosti

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 64615391
DIČ: CZ64615391 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 43-7520340297/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2074/2023/OI/VZ na realizaci stavby „Oprava přivaděče DN500 v Mariánských Horách, ul. Novoveská – úsek 6 a 7“ (dále jen „smlouva“), z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy a související ujednání. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Cena díla se tímto navyšuje o cenu víceprací ve výši 661 795,77 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 6 ZZVZ se jedná o změnu ve výši 661 795,77 Kč bez DPH, tj. 4,05% původní ceny díla) a snižuje o cenu méněprací ve výši 105 520,90 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 6 se jedná o změnu ve výši 105 520,90 Kč bez DPH, tj. 0,65% původní ceny díla).

čl. II.

1. V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat také vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 6 této smlouvy.“

Čl. III.

1. Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 556 274,87 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>18 463 395,02 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>3 877 312,95 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>22 340 707,97 Kč</i>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. “

Čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 6 (evidenční list změny stavby č. 2), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Čl. V.

1. V čl. XVII. Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 27 za řádek s textem ve znění „č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 1“ tento text:

„č. 6 – Evidenční list změny stavby č. 2“

Čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 04580/RM2226/70 ze dne 18.06.2024.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2074/2023/OI/VZ ze dne 27. 07. 2023 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
9. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
10. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 dodatku – Evidenční list změny stavby č. 2 (nová příloha č. 6 smlouvy)

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava


Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava



Ing. Ivan Demjan

jednatel společnosti

Příloha č. 1 Dodatku
Příloha č. 6 Smlouvy

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Oprava přívaděče DN500 v Mariánských Horách, ul. Novoveská - úsek 6 a 7 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 6 - 6. úsek		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: IO 06	Číslo změny stavby: ZL02	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 27.07.2023, číslo smlouvy objednatele: 2074/2023/OI/VZ; Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P23V00261000. Číslo smlouvy zhotovitele: BT-2281-23 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: TALPA - RPF, s.r.o., se sídlem Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČO: 64615391				
Gen.projektant (autorský dohled): Technický dozor stavebníka (TDS):		Ing. Petr Bělák H-B projekt, se sídlem Tyršova 129, 747 62 Mokrý Lazce, IČO: 64607640 Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava, IČO: 45193873		
Přílohy: 1) Výkres dokumentace 2) Stavební deník 3) Zápis z kontrolního dne nebo jiný doklad 4) Fotodokumentace 5) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací		Počet paré:	Příjemce:	
		1 x	Objednatel	
		1 x	TDS	
		1 x	Zhotovitel	
		1 x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> V místě MJ 6/10 bylo zjištěno, že stávající přívaděč oproti PD zasahuje do asfaltové komunikace pozemku parc.č. 110/4 v majetku Ostravských komunikací a.s., kde se navrhuje rozšíření výkopu do komunikace. V rozhraní úseku 5 a 6 se navrhuje dopojit na stávající šoupe DN 500 osazené v rámci předchozí stavby. U MJ 6/5, 6/4 a 6/3 se navrhuje rozšíření výkopů z důvodů nepředpokládaného vedení stávajících inženýrských sítí. V MJ 6/8 se navrhuje zrušení osazení hydrantu pod ozn. H5. <u>Odůvodnění změny:</u> Při provádění výkopu MJ 6/10 bylo zjištěno, že na stávajícím vodovodním přívaděči DN 500 jsou osazeny 2 oblouky oproti PD, přičemž jeden oblouk již zasahuje do asfaltové komunikace pozemku parc.č. 110/4, kde je nutné rozšířit výkop se zásahem do komunikací, provést demontáž stávajícího oblouku a po provedení montážních prací na vodovodním přívaděči provést následnou zpětnou opravu povrchu komunikace do původního stavu dle požadavku správce komunikace tj. OK a.s.. V rozhraní úseku 5 a 6 se navrhuje dopojit na stávající Š DN 500 osazené v rámci předchozí stavby, kdy bylo sondou následně zjištěno, že stávající část přívaděče pro dopojení je pod úhlem 90° a navrhuje se osazení kolena 90° oproti PD. U MJ 6/5, 6/4 a 6/3 se navrhuje rozšíření výkopů z důvodu nepředpokládaného vedení stávajících inženýrských sítí komplikujících uložení potrubí a montážní práce ve výkopu. Na základě požadavku provozovatele OVAK a.s. se navrhuje zrušení hydrantu H5 v MJ 6/8.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-105 520,90	-0,65%	661 795,77	4,05%	556 274,87
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Petr Bělák	datum 4.6.2024 podpis
zástupce TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum 4.6.2024 podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum 4.6.2024 podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Ivan Demjan	datum 4.6.2024 podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum 4.6.2024 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	