

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nový Bydžov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Pavlou Kosinovou, ředitelkou Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 3430 ze dne 12. 12. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 040 400 23

ev. č. registru VZ: 64023057

číslo jednací: 21557/2024-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka C 4338

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: xxx

zastoupená: Ladislavem Mikuleckým, na základě plné moci ze dne 8. 6. 2023

Korespondenční adresa:

viz sídlo Zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: V22/2023

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nový Bydžov“, číslo smlouvy Objednatele: S 640 040 400 23, číslo smlouvy Zhotovitele: V22/2023, uzavřené dne 9. 8. 2023 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1.

Stručný popis změn v ZL č. 1:

V části PS 01-01-01 - Staniční zabezpečovací zařízení v žst. Nový Bydžov:

- Byl dodán a namontován jiný – menší reléový objekt. Místo původních dvou rel. obj. o rozměrech 5*3 m byl dodán a namontován jeden o rozměrech 7,8*3 m.

V části PS 01-01-02 - Staniční zabezpečovací zařízení v žst. Nový Bydžov:

- V návaznosti na montáž nového reléového objektu byly prováděny výkopové práce pro základy a vlastní základy rel. obj. v menším objemu.

V části 100 - VON:

- V návaznosti na menší množství použitého betonu, šterku, betonových dlaždic byla v odpovídajícím množství ponížena i doprava a naložení uvedeného materiálu.

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+ 1 125 000,00 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	- 1 361 362,32 Kč
Celková změna ceny díla:	- 236 362,32 Kč

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **56 198 409,00 Kč**

(slovy: padesát šest milionů jedno sto devadesát osm tisíc čtyři sta devět korun českých haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací snížila o částku ve výši 236 362,32 Kč (slovy: dvě stě třicet šest tisíc tři sta šedesát dva korun českých třicet dva haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací/méněprací činí 55 962 046,68 Kč

(slovy: padesát pět milionů devět set šedesát dva tisíc čtyřicet šest korun českých šedesát osm haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 55 962 046,68 Kč

slovy: padesát pět milionů devět set šedesát dva tisíc čtyřicet šest korun českých šedesát osm haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**, se doplňuje o následující odstavec:

3.12 V příloze č. 4 Smlouvy o dílo s názvem Rozpis Ceny Díla se v souladu s Rozpisem ocenění změn položek, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 5) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 6) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

1. Rozpis ocenění změn položek

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

*podepsáno elektronicky
dne 25. 6. 2024*

*podepsáno elektronicky
dne 24. 6. 2024*

.....
Ing. Pavla Kosinová
Správa železnic, státní organizace
ředitelka Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ladislav Mikulecký
STARMON s.r.o.
na základě plné moci

Příloha č. 1

Rozpis ocenění změn položek

Neuveřejňuje se v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.