

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ID:162333, uzavřené dne 1. 6. 2023 na akci

„Nemocnice Třebíč - Rekonstrukce areálové kanalizace

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen Rady Kraje Vysočina
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické:	Ing. Oldřich Homola
Tel./fax:	+420 564 602 326/+420465602433
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s
číslo účtu:	123-6403810267/0100

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:	Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.
Se sídlem:	Popice 11, 669 02 Znojmo
Zastoupený:	Janem Jebáčkem-jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Jan Jebáček
zástupce pro věci technické:	Jan Jebáček, Ing. Petr Milko, Radek Chlupáč
osoba pověřená vedením stavby:	Jan Jebáček, Ing. Petr Milko, Radek Chlupáč
IČO:	293 66 186
DIČ:	CZ2293 66 186
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	305536519/0300
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 75747

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 6. 2023, ve znění dodatku číslo 1 ze dne 22.8.2023 je změna termínu zahájení a dokončení díla v důsledku souběhu stavebních prací s akcí „Třebíč – dešťová zdrž“, která je prováděna na stejném staveništi jako předmětná akce. Z důvodu změn podmínek při provádění obou staveb uvedených v příloze 1 tohoto dodatku nebylo možno dodržet původní harmonogram dohodnutý na koordinačním jednání ze dne 13.7.2023.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 3 odst. 3.5. a čl. 14 odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: listopad 2023

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 30. listopadu 2024.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 2 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Přílohy: Úprava harmonogramu

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
Jan Jebáček
Jednatel

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina

Úprava harmonogramu – příloha 1

k dodatku 2 smlouvy o dílo ze dne 1.6.2023

Etapizace z koordinační porady 13.7.2023 – doplnění skutečného plnění

• 1. Etapa

– do 30.10.2023 – výstavba v rámci akce „Třebíč – dešťová zdrž - výstavba „Sběrač A“, úsek „A11“ – „A14“ včetně odhlehčovací komory „OK1A“ (fa. MBM Trade)

- do 30.10.2023 – výstavba v rámci akce „Kanalizace za nemocnicí Třebíč“

Plnění – byly prováděny práce podle HMG, byla zjištěna prosakující voda ve výkopu trasy potrubí.

Provedeno odvodnění v místě zakládání objektu česlí.

□ 2. Etapa

– od 1.11.2023 – 31.3.2024 – výstavba v rámci akce „Nemocnice Třebíč – rekonstrukce areálové kanalizace“ – výstavba stok a hrubé stavby objektu česlí (fa. IS Jebáček)

- od 1.1.2024 – 31.3..2024 - výstavba v rámci akce „Kanalizace za nemocnicí Třebíč“

Plnění – byly prováděny práce na objektu česlí, nepříznivé počasí neumožnilo práce ve svahu ve výkopu trasy potrubí. Vlivem prosakující vody a zvýšení jejího množství z tajícího sněhu došlo k sesunutí větší části již vybudovaného výkopu. Ve výkopu ve svahu nebylo možno provádět pro množství bahna a nemožnost dosahu jakékoliv techniky žádné práce.

□ 3. Etapa

– od 1.4.2024 do 31.8.2024 - výstavba v rámci akce „Třebíč – dešťová zdrž“, výstavba „Sběrač A“, úsek „A14“ – „OK1A“ (fa. MBM Trade)

- od 1.5.2024 do 30.6.2024 – výstavba v rámci akce „Nemocnice Třebíč – rekonstrukce areálové kanalizace“, dokončení objektu česlí (fa. IS Jebáček)

Plnění – byly prováděny práce na objektu česlí, potřebnou těžkou technik nelze použít, na staveništi je množství zeminy z obou staveb, komplikace s uložením.

6.6.2024 proběhla druhá koordinační porada na které byla upravena etapizace.

□ 4. Etapa

- od 1.9.2024 do 30.9.2024 - výstavba v rámci akce „Třebíč – dešťová zdrž“ – komunikace „Sběrač A“, „A6 - A14“ a dokončení terénních úprav

1.8.2024 předá zhotovitel MBM TRADE zhotoviteli IS Jebáček staveniště pro nastěhování techniky (jeřábu) . Součástí přípravy bude i odstranění přebytečné zeminy firmou MBM. Tato práce bude provedena jako poddodávka mezi MBM a IS a financována v rámci dodatku akce NE TR – rekonstrukce areálové kanalizace.

1.9.2024 předá zhotovitel IS Jebáček zhotoviteli MBM TRADE zpět staveniště – komunikaci podél řeky.

Po 1.9. bude zhotoviteli IS Jebáček umožněn přístup pracovníků na staveniště a manuální zásobování stavby .

Práce na akci Nemocnice Třebíč-rekonstrukce areálové kanalizace budou ukončeny 30.11.2024

Aktuální termínový stav:

projekt „Nemocnice Třebíč – rekonstrukce areálové kanalizace“, dokončení objektu česlí“

od 1.11.2023 – 31.3.2024 měly probíhat práce jak na trubní části, tak na česlí. Poté mělo být staveniště v oblasti trubní části předáno k realizaci stavby „Třebíč – dešťová zdrž“, výstavba „Sběrač A“, úsek „A14“ – „OK1A“. Z důvodu neplánovaně teplé zimy (rozbahněný terén, výskyt spodní vody –

v důsledku čehož nebylo možné použití plánované těžké techniky ve svahu) nebyly práce na trubní části po dobu 5 měsíců možné. Staveniště tedy předáno zhotoviteli stavby „Třebíč – dešťová zdrž“, výstavba „Sběrač A“, úsek „A14“ – „OK1A“ bez zhotovení trubní části. Zhotovitel stavby „Třebíč – dešťová zdrž“, výstavba „Sběrač A“, úsek „A14“ – „OK1A“ dokončí práce k 31. 8. 2024 a k 1. 9. 2024 předá zpět staveniště na trubní část stavby „Nemocnice Třebíč – rekonstrukce areálové kanalizace“, dokončení objektu česlí“. Od tohoto termínu bude zhotoviteli poskytnuta stejná lhůta jako v původním harmonogramu, tj. 5 měsíců, tzn. nový termín zhotovení díla 30. 11. 2024.

Práce na česlí probíhají dle harmonogramu prací u dodatku č. 1, tzn. do 30. 6. 2024 budou dokončeny.