

## Dodatek č. 2

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, ke smlouvě o dílo č. 2310704 ze dne 23.05.2023 mezi těmito  
smluvními stranami:

**1. Objednatel: Město Benešov**  
se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města  
IČ: 00231401  
DIČ: CZ00231401  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 320035309/0800  
(dále jen "objednatel")

**a**

**2. Zhotovitel: MS STAVMONT s.r.o.**  
se sídlem: U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec  
zastoupený: Bc. Martin Schytil, DiS, jednatel  
IČ: 28160240  
DIČ: CZ28160240  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 3065146389/0800  
(dále jen "zhotovitel")

**I.**

### Účel dodatku a důvody jeho uzavření

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.05.2023 smlouvu o dílo (dále jako „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 02.04.2024, jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako **"Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov"** (dále jen „Dílo“). Smluvní strany v čl. XI odst. 2 Smlouvy současně ujednaly, že ke změnám smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.

2. V průběhu provádění díla došlo k upřesnění a rozšíření objemu a rozsahu prací, které prodlužují původní termín ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla – nově rozsah díla zahrnuje vyklizení půdy školy, ochranu povrchu hřiště, výmalby a zednické práce za otopnými tělesy, úpravy a napojení ZTI, plastové kabelové lišty v učebnách, provizorní příčka pro zajištění chodu školy, oprava klempířských prvků, válcované nosníky a stavební řezivo na zajištění statiky stropní konstrukce půdní vestavby. Potřeba těchto prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy v čl. III., odst. 1, které nyní nově zní:  
*Vybraný zhotovitel je povinen zahájit plnění zakázky bez odkladu po uzavření smlouvy, přičemž předání a převzetí staveniště bude provedeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zahájení a realizace stavebních prací bude probíhat dle harmonogramu dodavatele schváleného objednatel –*

*předpoklad začátek července 2023. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a ukončit stavební práce a předat dokončené dílo do 15.08.2024. Vykližení staveniště bude provedeno do 5 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla. V harmonogramu prací je nutné uvažovat s provozem školy, proto je nutné realizovat v období prázdnin, aby bylo minimalizováno rušení školní výuky.*

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zák.č.340/2015Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude uveřejněn ve svém plném znění, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Benešově dne

---

Objednatel:  
Ing. Jaroslav Hlavnička  
starosta města

Zhotovitel:  
Bc. Martin Schytil, DiS  
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – harmonogram