

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon Dozoru projektanta při realizaci stavby

„Zrušení přejezdu v km 29,277 trati Horažďovice - Klatovy a zřízení náhradní komunikace“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-539/2024

ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 3273514800/5323530027

Číslo jednací: 11651/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

VIAMONT Projekt, s.r.o.

se sídlem Českobrodská 628, Běchovice, 190 11 Praha 9

IČO: 07757867, DIČ: CZ07757867

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C307132

zastoupená: Ing. Lucií Vítovou, jednatelem a ředitelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Českokobrodská 628, Běchovice, 190 11 Praha 9

číslo smlouvy: 07/2024

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 23.02.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon Dozoru projektanta při realizaci stavby Název zakázky: „Zrušení přejezdu v km 29,277 trati Horažďovice - Klatovy a zřízení náhradní komunikace“, s účinností Smlouvy ke dni 23.02.2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám odevzdání jednotlivých dílčích etap tak, že dílčí etapy č. 1. a č. 2 se posouvají o 1 měsíc, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je projednávání nové trasy zřizované komunikace s vlastníkem dotčených pozemků (z důvodu vyslovení nesouhlasu vlastníků), a to i přesto, že trasa byla v předchozím stupni schválena a souhlasy byly součástí dokladové části DUR.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplyvá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Mění se lhůta k provedení díla 1. dílčí etapy a 2. dílčí etapy.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 3 odst. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3 – Lhůty k provedení díla

3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:


Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Návrh technického řešení DSP + PDPS k připomínkovému řízení včetně AEH a SR k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem; předání návrhu tech. řešení DSP+PDPS
2. dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DSP, vč. AEH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem; předání kompletního DSP+PDPS, geometrických plánů a znaleckých posudků
3. dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Podání žádosti o povolení záměru	Předávací protokol podepsaný zadavatelem; předání kopie žádosti o povolení záměru
4. dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Povolení záměru v právní moci	Předávací protokol podepsaný zadavatelem; předání povolení záměru, vč. nabytí právní moci
5. dílčí etapa	do 20 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání	Předávací protokol podepsaný zadavatelem; předání kompletního majetkového vypořádání
6. dílčí etapa – ukončení díla	předpoklad 02/2026 – 12/2026	Dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět DP ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 11 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu Dozoru projektanta

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Za objednatele:

V Praze



[Redacted]

26.06.2024 13:30

Podepsáno elektronicky

.....
[Redacted]
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.25

11:22:45 +02'00'

.....
Ing. Lucie Vítová
jednatel a ředitel společnosti
VIAMONT Projekt, s.r.o.