

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 23230 – 001

na stavební práce, uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „smlouva” nebo „smlouva o dílo” a „ObčZ”)

## I. Smluvní strany – identifikační údaje

### 1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Milan Vojta, MBA,M.A. ředitel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Antonín Hrabal [redacted] Ing. Vladan Babič [redacted]
Zastoupen ve věcech technického dozoru: VRV, a.s.	Ing. Jiří Laštovička [redacted]
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
Číslo účtu:	[redacted]

(dále také jen „objednatel”)

### 1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	IMOS Brno, a.s.
Sídlo:	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČO:	253 22 257
DIČ:	CZ25322257
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Boris Foslání, ředitel závodu Brno VHS a DS
Telefon:	[redacted]
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	[redacted]

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany”)

## II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10.01.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
  - a) Změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla
  - b) Změna čl. III. Termín a místo plnění, odst. 3.2 spočívající v posunutí termínu plnění s ohledem na realizaci díla
  - c) Změna čl. IV. Cena díla odst. 4.3 spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- I. Článek II. Předmět díla se doplňuje o nový odstavec č. 2.6 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na změně spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“):

Provizorní suchovod	242 626,88 Kč bez DPH
Nový vodovod	357 358,60 Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- II. Článek III. odst. 3.2 se nahrazuje:

Termín ukončení díla: 30.09.2024

- III. Článek IV. Cena díla odst. 4.3 se nahrazuje zněním:

4.3 Cena díla je sjednaná dohodou smluvních stran a činí:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	25 372 270,00 Kč
DPH	5 328 176,70 Kč
<hr/>	
Cena dle smlouvy o dílo s DPH	30 700 446,70 Kč

Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1	599 985,48 Kč
DPH	125 996,95 Kč
<hr/>	
Cena víceprací s DPH	725 982,43 Kč
<b>Cena celkem bez DPH dle dodatku č. 1</b>	<b>25 972 255,48 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH dle dodatku č. 1</b>	<b>31 426 429,13 Kč</b>

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 4) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

V Břeclavi, dle el. podpisu:

V Brně, dle el. podpisu:

---

Milan Vojta, MBA, MA  
ředitel společnosti

---

za IMOS Brno, a.s.  
Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva