

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Optimalizace přístřešků pro cestující na zastávkách Výchová nad Jizerou, Řasnice, Krásný Les a Bělá u Staré Paky“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4171/2023

číslo jednací: 6976/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520140/5513530017

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949 , DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370,

bank. spojení: xxx

zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou, prokuristou

Kristýnou Gregorovou, prokuristkou

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-23-006-JACB

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany projednaly a schválily prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací stavebních objektů SO 104 (Bělá u Staré Paky, rozvody nn, přeložka ČEZ), SO 204 (Krásný Les, rozvody nn) a SO 304 (Výchová nad Jizerou, rozvody nn, přeložka ČEZ) do 8.7.2024.

Důvodem prodloužení je pozastavení dodávek původně vybraného dodavatele sklopných ocelových stožárů pro žst. Výchová nad Jizerou, žst. Bělá u Staré Paky a žst. Krásný Les. Vzhledem k nutnému zajištění nového dodavatele došlo ke zpoždění dodávky sklopných ocelových stožárů. Předmětná změna harmonogramu nemá vliv na cenu Díla. Celková lhůta pro dokončení Díla se nemění.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.7 Smlouvy, a Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací. Aktualizovaná Příloha č. 5 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.7 zní nově takto:

3.7 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 2.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 8 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 5 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Lhůta pro dokončení stavebních prací SO 104, SO 204 a SO 304 do 8.7.2024 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v podčl. 1.11.5.1 Kapitoly 1 TKP staveb státních drah a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Harmonogram postupu prací.
2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Olomouci 27.6.2024

V Praze 26.6.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
JUDr. Petr Sodomka

prokurista
STRABAG Rail a.s.

26.6.2024

.....
Kristýna Gregorová

prokuristka
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Harmonogram postupu prací