

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2023/003898,

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

pro realizaci stavby
„Nová budova úřadu MO Plzeň 4“
15TUOIN11

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, pověřenou vedením odboru investic MMP

odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: xxx

a

GEOSAN GROUP a.s.

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

zastoupená Luďkem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, členem představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

bankovní spojení: xxx xxx xxx

číslo účtu: xxx xxx xxx

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

xxx, výrobní náměstek

tel. +xxx, e-mail: xxx

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatel 2024/001675

(dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 08.03.2024 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Nová budova úřadu MO Plzeň 4**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav stávající historické budovy na adrese Školní 176/1, Plzeň vč. demolice stávající nevyhovující přístavby a vybudování nové přístavby na jejím místě, kdy obě stavby budou sloužit jako sídlo UMO Plzeň 4 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. V průběhu provádění díla byly na základě požadavku Objednatele realizovány některé vícepráce ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, spočívající ve změně způsobu prohloubení základů původní části objektu, a to provedením tzv. tryskové injektáže. Technologie tryskové injektáže je pro předmětnou stavu vhodnější a šetrnější technologií pro dodatečné podchycování základů stavby a nenarušuje stávající základy stavby a je popsána ve změnovém listu č. 1.
- 1.3. V průběhu provádění díla bylo dále nezbytné provést další stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 (dále i „Vícepráce“), přičemž v návaznosti na Vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle Smlouvy (dále jen „Méněpráce“). Uvedené změny závazku se objevily až v rámci postupného provádění stavebních prací a jejich popis je obsažen ve změnových listech č. 2–6, 8 a 13 (změnové listy č. 1–6, 8 a 13 dále jen jako „Změnové listy“).
- 1.4. Vzhledem ke skutečnostem výše uvedeným se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve Změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a jsou jeho nedílnou součástí. Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota Víceprací dle § 222/4 ZZVZ:	2.502.767,20 Kč bez DPH
Hodnota Méněprací dle § 222/4 ZZVZ: (Změnový list č. 1)	- 371.845,56 Kč bez DPH

Hodnota Víceprací dle § 222/5 ZZVZ:	1.295.889,43 Kč bez DPH
Hodnota Méněprací dle § 222/5 ZZVZ: (Změnové listy č. 2–6, 8 a 13)	- 713.087,21 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla se zvyšuje o:	2.713.723,86 Kč bez DPH
---	--------------------------------

a činí celkem:	128.853.522,86 Kč bez DPH
-----------------------	----------------------------------

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dále s ohledem na provedení prací dle čl. I, odst. 1.2. Dodatku č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 4.2.3. Smlouvy, a to tak, že nově čl. IV. odst. 4.3.3. zní:

4.2.3. *Dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla objednatel, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, podání žádosti o kolaudační souhlas:*

***nejpozději do 19 měsíců + 30 kalendářních dní od
zahájení stavebních prací***

2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

**III.
Závěrečná ustanovení**

3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.

3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou Změnové listy č. ZL 1–6, 8 a 13.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 26.6.2024

V Praze dne 21.6.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Bc. Taťána Kicová
pověřená vedením OI MMP

.....
Luděk Kostka
předseda představenstva

.....
Ivan Havel
Člen představenstva