

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
Zástupce ve věcech technických: xxx
Tel: xxx
Email: [xxx](#)

dále také jen jako „Objednatel“

2. Zhotovitel:

POLANSKÝ, s.r.o.

Sídlo: Orlovská 726/155, Heřmanice, 713 00 Ostrava
Zastoupený: **Bohuslavem Raszkou**, jednatelem společnosti
IČO: 26949890
Zástupce ve věcech technických: xxx
Tel: xxx
Email: [xxx](#)

dále také jen jako „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel společně dále uváděni také jen jako „Smluvní strany“.

II. Podstatné skutečnosti

- Smluvní strany uzavřely dne 24.6.2021 smlouvu o dílo, č. smlouvy Objednatele 1091/2021-SML, ev. č. Zhotovitele 21SMI1021 (dále jen „Smlouva“) na realizaci díla s názvem „**VD Letovice – rekonstrukce VD včetně odstranění sedimentů**“ (dále jen „Dílo“). Dne 23.11.2022 byl uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě, dne 30.3.2023 byl uzavřen dodatek č. 2 ke Smlouvě a dne 24.11.2023 byl uzavřen dodatek č.3 ke Smlouvě.
- Realizace Díla byla dotčena následujícími skutečnostmi:
 - Výměnou kamenozřů na přelivné zdi za betonové prefabrikáty – Jedná se o technické řešení, které spočívá v nahrazení projektovaného žulového obkladu přelivné hrany za betonové prefabrikáty. Tato systémová změna opevnění přelivné hrany řádově zkrátí délku realizovaných spár mezi jednotlivými používanými prvky, umožňuje použití těsnících gum v celé výšce betonových prefabrikátů a při osazení nahrazuje cementovou maltu speciální zálivkovou směsí. Vzhledem k těmto skutečnostem je vysoce pravděpodobné, že zvolené řešení bude spolehlivěji plnit vodotěsnou funkci této části přelivné zdi, minimalizuje se tím riziko potenciálních průsaků přes konstrukci.
 - Realizace drénu za pravou zdí skluzu – Projekt předepisoval betonáž pravobřežní zdi až do skalního výlomu. Jelikož toto řešení neodvádí vodu z pracovní spáry mezi skalním masivem a

novou železobetonovou konstrukcí pravobřežní zdi bude proveden patní drén, který bude z tohoto prostoru trvale odvádět proniklou vodu.

- c) Změna betonového schodiště na ocelové – projekt předpokládal realizaci betonového schodiště podél LB zdi skluzu. Zhotovitel navrhl výměnu betonového schodiště za ocelové. Ocelové schodiště s kompozitovými rošty nabízí snazší zimní údržbu pro obsluhu vodního díla, vyšší bezpečnost a snadnější údržbu. Jedná se o lepší technické řešení při zachování finančního nákladu.
- d) Úprava šachet patního drénu tělesa – Projekt zamýšlel realizovat kontrolní šachty jako plastové o průměru 1 m. Vzhledem k navržené dimenzi šachet je prostorově velmi složité umístit do šachet všechny navržené prvky pro monitoring průsaků přes patní drén. Vzhledem k tomuto faktu je vhodné realizovat betonovou šachtu (vhodnější materiál) o větším průměru než navrhovala PD.

Skutečnosti uvedené pod písm. a) až d) jsou popsány ve změnovém listu č. 5, jehož kopie souhrnné části (bez podpisů a příloh) tvoří přílohu č.1.1 tohoto dodatku č. 4.

Smluvní strany se dohodly na změně Díla tak, jak je uvedeno v citovaném změnovém listu č.5, a to vč. úpravy ceny Díla. Termín dokončení Díla není v tomto dodatku měněn.

e) Předmět dodatku

S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto dodatku č. 4, které nebyly v době uzavírání Smlouvy známy, se Smluvní strany dohodly na následujících změnách:

- a. Článek II (Předmět smlouvy) odst. 5 se v závěru doplňuje o novou větu následující za stávajícím textem:

Předmět díla se mění v rozsahu stanoveném změnovým listem č. 5, jehož kopie souhrnné části (bez podpisové části a příloh) tvoří přílohu 1.1 dodatku č. 4. Každá ze smluvních stran příslušnými podepsanými změnovými listy v originále disponuje a není sporu, že přiložené dokumenty jim odpovídají.

- 2. Článek IV (Cena díla) odst. 1 se mění a nově zní takto:

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

<i>Původní cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 3:</i>	<i>236 848 131,- Kč bez DPH</i>
<i>Cena za provedení prací v rozsahu dodatku č. 4:</i>	<i>-333 865,- Kč bez DPH</i>
<i>Celková cena díla včetně dodatku č. 4:</i>	<i>236 514 266,- Kč bez DPH</i>

- 3. Článek IX (Závěrečná ustanovení) odst. 9 se doplňuje o nové přílohy:

Změnový list č. 5 – kopie souhrnné části bez podpisů a příloh

IV. Závěrečná ustanovení

- 1. Smluvní strany shodně konstatují, že změnou závazku ze Smlouvy tak, jak je výše popsána v tomto dodatku č. 4 považují své nároky na změny Smlouvy za plně vypořádané, tedy Zhotovitel se výslovně vzdává nároku žádat o prodloužení termínů nebo zvýšení ceny plnění v souvislosti s okolnostmi uvedenými v čl. II odst. 2 tohoto dodatku č. 4.
- 2. Zařazení změn pod § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno v příloženém změnovém listu.

3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že činnosti odpovídající závazkům dle tohoto dodatku č. 4, které byly vykonány před nabytím jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá dle tohoto dodatku č. 4, a jsou jím beze zbytku vypořádány.
4. Dodatek č.4 nabývá platnosti dnem podpisu obou Stran a účinnosti zveřejněním dodatku v registru smluv.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz dodatku č. 4 a další dokumenty od tohoto dodatku č.4 odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek č. 4 uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
6. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Příloha č. 1.1 – Změnový list č. 5 – kopie souhrnné části bez podpisů a příloh

V Brně dne: 20.06.2024

V Ostravě dne: 29.05.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
POLANSKÝ, s.r.o.
Bohuslav Raszka
jednatel společnosti