

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. CES 2024/0193

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, PH.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
- tel.: 495 707 680, 731 131 109
- e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz
Gabriela Aubusová - investiční technik
- tel.: 495 707 683, 731 131 162
- e-mail: Gabriela.Abusova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** **LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o.**
Sídlo: Perucká 2274/26, Praha 2, 120 00
Zastoupený: Ing. Jiřím Eichlerem, Ing. arch. Janou Mastíkovou, jednatelem
IČO: 01994832
DIČ: CZ01994832
Spisová značka: C 214238 vedená u Městského soudu v Praze
ze dne 15. srpna 2013
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.01.2024 (dále jen „smlouva o dílo“)

**„MŠ Podzámčí II – realizace DÚR+DSP, DZS+DPS a DSPS
metodou BIM a výkon autorského dozoru“**

I.

Odůvodnění dodatku

1. Na základě čl. II. odst. 1.1.b) smlouvy o dílo byla zhotovitelem dne 26.02.2024 podaná žádost o udělení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu (doprava v klidu) na Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební. Dne 12.03.2024 byla žádost ze strany zhotovitele doplněna a dne 13.03.2024 bylo požádáno o přerušení řízení o povolení výjimky z důvodu rozšíření odůvodnění výjimečného stavu v rámci umístění normového počtu parkovacích stání na pozemku stavby mateřské školy a ekocentra. Usnesením ze dne 26.03.2024 Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební přerušil řízení o povolení výjimky z ust. § 20 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a to do 31.07.2024 (dále jen „Přerušení výjimky“).
2. Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení o výjimce bylo potvrzeno, že od 01.07.2024 nabyde účinnosti nová prováděcí vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o požadavcích na výstavbu (dále jen „nová vyhláška“), která v ust. § 7 upravuje parkovací stání a v příloze č. 1 upravuje jeho počet, přičemž navržený počet parkovacích stání v architektonické studii je dle této nové vyhlášky dostačující, není třeba o povolení výjimky žádat. Na základě této skutečnosti zaslal zhotovitel dne 07.06.2024 na Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební žádost o pokračování v řízení o povolení výjimky.
3. Smluvní strany konstatují, že na základě žádosti o pokračování v řízení o výjimce je více než pravděpodobné, že výjimka bude zamítnuta, s čímž jsou obě strany srozuměny. Z toho důvodu zhotovitel souhlasil se zkrácením termínu realizace díla v části DÚR+DSP o 2 měsíce.
4. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném podlimitním řízení pod názvem „MŠ Podzámčí II – realizace DÚR+DSP, DZS+DPS a DSPS metodou BIM a výkon autorského dozoru“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto Dodatku č. 1 v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť jde o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Objednatel nemohl předvídat ani okamžik nabytí účinnosti nových prováděcích právních předpisů ani obsah jejich jednotlivých ustanovení, která by mohla mít vliv na předmět díla podle smlouvy o dílo.

II.

Předmět dodatku

V důsledku výše uvedeného a v souladu s bodem 1.1b čl. II. smlouvy o dílo se strany dohodly na:

1. zrušení odst. 1 písm. c) v čl. IV. smlouvy o dílo „Doba plnění“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„c) DÚR+DSP (dle čl. II. odst. 1.1 c) této smlouvy) včetně projednání a podání žádosti o povolení záměru (dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon) s kompletní dokladovou složkou, prokázáno kopií žádosti s razítkem podatelny nebo v elektronické podobě – do 8 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Hradec Králové dne 18.06.2024 usnesením č. RM/2024/848.
2. Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění a zůstávají v dosud platném znění.


3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku č. 1 neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto Dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy o dílo dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na smlouvu o dílo se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové,
IČO: 00268810
DS: bebb2in
 - a
 - Loxia Architectes ingenierie s.r.o.,
Perucká 2274/26, Praha 2, 120 00
IČO: 01994832
DS: v6mx8pg
 - vymezení předmětu Dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – změna doby plnění
 - datum uzavření Dodatku: datum podpisu Dodatku poslední smluvní stranou
 považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
8. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učinění nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

21-06-2024

27. 06. 2024

V Praze dne.....


Hradci Králové dne.....



za zhotovitele:
Ing. Jiří Eichler
jednatel



za objednatele:
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města



za zhotovitele:
Ing. arch. Jana Mastíková
jednatelka