

Změna č.	Konstrukční skupina	Předmět úpravy	Stručný popis	Náklady na 38 tramvajů	Náklady/tramvaj se zohledněním méněprací	komentář DPO	Vícepráce	Méněpráce	Plnění VCP 2023 - opravný doklad	Plnění VCP 2023 - faktura	Plnění VCP 2024
1	Kryty čela	Dvířka pro stěrač	úprava krytu světel + doplnění dvířek pro vyklápění stěrače	1 358 196,0 Kč	35 742,0 Kč	Akceptujeme, cena obvyklá. Nebylo požadováno v příloze smlouvy (požadovaná technická specifikace). Požadavek vzniknul až po dodání prototypového vozidla při zkušebním provozu - požadovala údržba.	1 358 196 Kč	0 Kč		929 292,00 Kč	428 904,00 Kč
2	Kabina řidiče	Odkládací prostor pro batoh	Podložit odkládací prostor pro batoh (obava o zatékání vody)-Pod stávající polici budou domontovány podpěry výškové nástavce. Je třeba přemontovat magnet a podpěry upevnit novými šrouby, DO SPOJE vložit oboustrannou lepicí pásku.	68 476,0 Kč	1 802,0 Kč	Akceptujeme, cena obvyklá. Nebylo požadováno v příloze smlouvy (požadovaná technická specifikace). Požadavek vzniknul až po dodání prototypového vozidla při zkušebním provozu - požadovala doprava.	68 476 Kč	0 Kč		57 664,00 Kč	10 812,00 Kč
3	Kabina řidiče	Stolky řidiče - odkládací prostor	Doplnit zábranu na horní plochu stolků řidiče proti pádu odložených věcí na zem-Na pravý parapet se přilepí lišta do661323 přes oboustrannou pásku 82003740.	80 066,0 Kč	2 107,0 Kč	Akceptujeme, cena obvyklá. Nebylo požadováno v příloze smlouvy (požadovaná technická specifikace). Požadavek vzniknul až po dodání prototypového vozidla při zkušebním provozu - požadovala doprava.	80 066 Kč	0 Kč		67 424,00 Kč	12 642,00 Kč
4	Kabina řidiče	Stolky řidiče - spodní odkládací prostor	Doplnit šprušle na spodního odkládacího prostoru (na PET láhve)	63 346,0 Kč	1 667,0 Kč	Akceptujeme, cena obvyklá. Nebylo požadováno v příloze smlouvy (požadovaná technická specifikace). Požadavek vzniknul až po dodání prototypového vozidla při zkušebním provozu - požadovala doprava.	63 346 Kč	0 Kč		56 678,00 Kč	6 668,00 Kč
5	Vnitřní vybavení	Plošina invalidy	Na již dodaných tramvajích se dodatečně měnil čep zámku plošin za čep s 4HR-DO662127	78 128,0 Kč	2 056,0 Kč	Akceptujeme, cena obvyklá. Nebylo požadováno v příloze smlouvy (požadovaná technická specifikace). Požadavek vzniknul až po dodání prototypového vozidla při zkušebním provozu. Jedná se o změnu zajištění plošiny v rámci standardizace DPO (šestihranný profil zámku vyměněn za čtyřhran) - požadovala doprava	78 128 Kč	0 Kč		71 960,00 Kč	6 168,00 Kč
6	Kabina	Zástěna - klika dveří	Změna pevného madla za kování s klikou. Méněpráce představují cenu stornovaných 20 sad původních zámků	444 182,0 Kč	11 689,0 Kč	Akceptujeme, cena obvyklá. Nebylo požadováno v příloze smlouvy (požadovaná technická specifikace). Požadavek vzniknul až po dodání prototypového vozidla při zkušebním provozu - požadovala doprava.	444 182 Kč	0 Kč		409 115,00 Kč	35 067,00 Kč
7	Podlaha	Článek A krytina	Doplnění piktogramů invalidy	1 039 642,0 Kč	27 359,0 Kč	Akceptujeme, cena obvyklá. Nebylo požadováno v příloze smlouvy (požadovaná technická specifikace). Požadavek vzniknul až po dodání prototypového vozidla při zkušebním provozu. Dodatečný požadavek marketingu dle nového standardu DPO.	1 039 642 Kč	0 Kč		793 411,00 Kč	246 231,00 Kč
8	Interier	přesunout odpojovač baterie (souvisí se svorkovnicí v interiéru)	- demontáž odporníku - demontáž klimatizace - vyvrtání otvoru a zaslepení starého - montáž svorkovnice MEPR - natažení nového Bowdenu - natažení nástavbové kabeláže	457 520,0 Kč	12 040,0 Kč	Akceptujeme, cena obvyklá. Nebylo požadováno v příloze smlouvy (požadovaná technická specifikace). Požadavek vzniknul až po dodání prototypového vozidla při zkušebním provozu - požadovala doprava i údržba.	457 520 Kč	0 Kč		337 120,00 Kč	120 400,00 Kč
9		Hardwarové úpravy	Režim úklid, přepojování	421 990,0 Kč	11 105,0 Kč	Akceptujeme, cena obvyklá. Nebylo požadováno v příloze smlouvy (požadovaná technická specifikace). Požadavek vzniknul až po dodání prototypového vozidla při zkušebním provozu - požadovala údržba.	421 990 Kč	0 Kč		299 835,00 Kč	122 155,00 Kč
10		Úprava typu panelů informačních systémů	Změna požadavku na provedení inf. panelů. Původní požadavek na provedení 3x jednosměrný monitor. Nové provedení zahrnuje 2x větší panel a navyšuje počet monitorů ze 3 na 4 ks. Méněpráce představují cenu 38 sad původně požadovaných inf. panelů	1 673 520,0 Kč	44 040,0 Kč	Akceptujeme, cena obvyklá. V příloze smlouvy (požadovaná technická specifikace) bylo posáno jiné řešení. Během upřesňování specifikace na KD bylo dohodnuto nové řešení odpovídající moderním trendům.	2 470 456,0 Kč	796 936,0 Kč	264 240,00 Kč	1 277 160,00 Kč	132 120,00 Kč
11		Úprava typu panelů informačních systémů	Změna provedení vnějších panelů z DOT-LED s retroreflexní bílou fólií na LED bílá.	389 994,0 Kč	10 263,0 Kč	Akceptujeme, cena obvyklá. Požadavek se změnil během projekčních prací, bylo nutné přepracovat technickou dokumentaci.	389 994 Kč	0 Kč		359 205,00 Kč	30 789,00 Kč
12		SW úpravy	Zde jsou obecně všechny SW úpravy, režim úklid, úprava logiky podsvitu tlačítka dveří, diagnostika jističe PP, úprava intervalu automatického zavírání dveří. Zobrazení spotřeb na displeji TDD.	680 010,0 Kč	17 895,0 Kč	Akceptujeme, cena obvyklá. Nebylo požadováno v příloze smlouvy (požadovaná technická specifikace). Požadavek vzniknul až po dodání prototypového vozidla při zkušebním provozu - požadovala doprava i údržba.	680 010 Kč	0 Kč		536 850,00 Kč	143 160,00 Kč

13	Interier	Sklopné zadní sedačky	Náhrada pevného rámu sklopným rámem vč. přemontování. Úprava sedaček se bude teprve provádět na již dodaných tramvajích.	2 036 078,0 Kč	53 581,0 Kč	Akceptujeme, cena obvyklá. Nebylo požadováno v příloze smlouvy (požadovaná technická specifikace). Požadavek vzniknul až po dodání prototypového vozidla při zkušebním provozu - požadovala údržba.	2 036 078 Kč	0 Kč		0,00 Kč	2 036 078,00 Kč
14	Vnitřní vybavení	Plošina invalidy	Úprava místa uchycení manipulačního háčku + dodání nové klíčky s hákem	364 838,0 Kč	9 601,0 Kč	Akceptujeme, cena obvyklá. Nebylo požadováno v příloze smlouvy (požadovaná technická specifikace). Požadavek vzniknul až po dodání prototypového vozidla při zkušebním provozu - požadovala doprava i údržba.	364 838 Kč	0 Kč		0,00 Kč	364 838,00 Kč
				9 155 986,0 Kč	240 947,0 Kč		9 952 922 Kč	796 936,00 Kč	264 240,00 Kč	5 195 714,00 Kč	3 696 032,00 Kč
							rozdíl VCP a MNP	9 155 986,00 Kč			
							součet VCP a MNP	10 749 858,00 Kč			