

**Dodatek č. 8**

**Smlouvy o dílo, na akci: Sektor VIII – etapa III**

**č. NŘZ/Ně/040/2020, D100/14000/00046/22/08**

Smluvní strany v souladu s čl. IV. odst. 3 a čl. XVIII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Sektor VIII – etapa III“, uzavřené dne 19. 3. 2020 pod č. Objednatele NŘZ/Ně/040/2020, ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 26. 2. 2021, Dodatku č. 2 účinného ode dne 9. 9. 2021, Dodatku č. 3 účinného ode dne 17. 12. 2021, Dodatku č. 4 účinného ode dne 22. 3. 2022, Dodatku č. 5 účinného ode dne 28. 3. 2023, Dodatku č. 6 účinného ode dne 29. 6. 2023 a Dodatku č. 7 účinného ode dne 1. 3. 2024 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 8

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **DIAMO**, státní podnik  
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520  
**IČO:** 00002739, **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

**Týká se:** **DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod GEAM  
se sídlem: č.p. 86, 592 51 Dolní Rožinka

**Bankovní spojení:** Československá obchodní banka, a. s.  
č. ú. 8010-0803087103/0300

Zastoupený: Ing. Ludvíkem Kašparem, ředitelem státního podniku

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických**

██████████, vedoucí oddělení geologického

tel.: ██████████, mobil: ██████████, email: ██████████

██████████, vedoucí střediska Hodonín

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech obchodních**

Mgr. František Toman, Ph.D., vedoucí odštěpného závodu

tel: ██████████, mobil: ██████████, email ██████████

**Fakturační a korespondenční adresa:**

**DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod GEAM  
č.p. 86, 592 51 Dolní Rožinka

Faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturygeam@diamo.cz



## I. Důvod uzavření Dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 8 je:

1. Změna ceny díla a aktualizace Přílohy č. 1 Smlouvy – oceněný soupis stavebních prací na skutečně realizované práce. Na základě objemu skutečně realizovaných prací, dochází ke snížení jednotek v Soupisu stavebních prací v oddílech sanace zeminy, sanace podzemní vody a vyhodnocení prací na skutečně realizované práce.
2. Aktualizace přílohy č. 2 Smlouvy – Časový a finanční harmonogram.

## II. Změna Smlouvy

1. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI. odst. 1. Smlouvy, a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla je stanovena dle aktuální situace a činí:

Původní cena díla dle Smlouvy	569 896 598,03 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 v Kč bez DPH	572 417 873,03 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3 v Kč bez DPH	578 177 399,83 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 4 v Kč bez DPH	579 785 836,83 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 5 v Kč bez DPH	577 796 609,43 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 6 v Kč bez DPH	577 719 861,10 Kč
<u>Cena méněprací dle Dodatku č. 8 v Kč bez DPH</u>	<u>- 982 724,18 Kč</u>
<b>Cena díla po provedení změn – cena celkem v Kč bez DPH</b>	<b>576 737 136,92 Kč</b>

2. Smluvní strany aktualizují Přílohu č. 1 Smlouvy oceněný soupis stavebních prací a to přílohou č. 2 Dodatku č. 8. Vyčíslení méněprací dokládá Protokol změny č. A6078/2024/06 Příloha č. 1 Dodatku č. 8.
3. Smluvní strany aktualizují Časový a finanční harmonogram v částech finanční harmonogram za rok 2024. Původní znění přílohy č. 2 Smlouvy – Časový a finanční harmonogram se ruší a nahrazuje novým zněním, které je Přílohou č. 3 Dodatku č. 8.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 8 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 8 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 8. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 8 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 8 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení, které Smluvní strany opatří kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo zaručenými elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní stranu dle úvodních ustanovení tohoto Dodatku č. 8.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 přečetly, že je srozumitelný a určitý, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy o dílo před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 8 se považují za plnění dle Smlouvy o dílo, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 jsou:
- Příloha č. 1: Protokol změny stavby A6078/2024/06
- Příloha č. 2: Soupis stavebních prací (příloha č. 1 Smlouvy)
- Příloha č. 3: Časový a finanční harmonogram (příloha č. 2 Smlouvy)

#### Ve Stráži pod Ralskem

Elektronický podpis - 26.06.2024  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Ing. Ludvík Kašpar  
IČO: NTRCZ-00002739  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 21.02.2025

---

**Ing. Ludvík Kašpar**  
ředitel státního podniku  
DIAMO, státní podnik  
(Objednatel)

#### V Praze



**Luděk Kostka**  
Digitální podpis:  
20.06.2024 07:52:42

---

**Luděk Kostka**  
předseda představenstva  
GEOSAN GROUP a.s.  
vedoucí společník Společnosti GG-MND-REK  
(Zhotovitel)



**Ivan Havel**  
Digitální podpis:  
19.06.2024 21:57:05

---

**Ivan Havel**  
člen představenstva  
GEOSAN GROUP a.s.  
vedoucí společník Společnosti GG-MND-REK  
(Zhotovitel)

#### V Ústí nad Labem

**Ing. Radko  
Vrbík**

Digitálně podepsal  
Ing. Radko Vrbík  
Datum: 2024.06.21  
14:47:24 +02'00'

---









**Ing. Radko Vrbík**  
jednatel  
IR.Construction s.r.o.  
společník 2 Společnosti GG-MND-REK  
(Zhotovitel)

<b>Protokol změny stavby</b>	č.: A6078/2024/06
<b>Zhotovitel:</b> Společnost GG-MND-REK vzniklá na základě Společenské smlouvy č. A1402/2019/SOS/46 ze dne 14. 11. 2019 <i>Vedoucí společnosti:</i> GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 280 02 Kolín III  IČO: 28169522 DIČ: CZ28169522	<b>Objednatel:</b> DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM č.p. 86 592 51 Dolní Rožínka  IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739
<b>Název akce:</b> Sektor VIII – etapa III (kód akce A6078)	<b>Datum změny:</b> 16.5.2024
<b>Projektová dokumentace:</b> Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná 02/2019 [REDACTED] IČO 45162948	<b>Smlouva o dílo:</b> NŘZ/Ně/040/2020 D100/14000/00046/22/07 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7
<p><b>Stavební objekt:</b>          Sanace zemin a podzemních vod – skutečné čerpání</p> <p><b>Nepředvídatelná změna prací:</b>          Skutečné čerpání položek  <i>Změna dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek</i></p> <p><b>Důvod provedení změny:</b>          Na základě objemu skutečně realizovaných prací, dochází ke snížení jednotek v položkovém rozpočtu v oddílech sanace zeminy, sanace podzemní vody a vyhodnocení prací.          Tyto položky byly v původním množství stanoveny projektovou dokumentací.          Skutečné množství nemohlo být před zahájením prací známo a objednatel je nemohl předvídat.</p> <p><b>Rozsah položek, u kterých bude sníženo množství jednotek z důvodu méněprací a jejich finanční vyčíslení, je přílohou č. 1 tohoto protokolu změny.</b></p> <p>Hodnota změny:          Na základě výše uvedeného byl vyhotoven položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny, který je přílohou č. 1 tohoto Protokolu změny.</p> <p>Méněpráce (nečerpané položky) ..... - 982.724,18 Kč  <b>Změna celkem</b> ..... - <b>982.724,18 Kč</b></p>	

**Rekapitulace finančních dopadů změn \*:**

Původní hodnota závazku dle smlouvy o dílo vč. Dodatků 1 - 7 ..... 577,719.861,10 Kč  
Změny celkem..... - 982.724,18 Kč  
Hodnota závazku po provedení změny ..... 576,737.136,92 Kč

\*Uvedené hodnoty v Kč jsou bez DPH

<b>Přílohy:</b>	1. Nečerpané položky - méněpráce	
<b>Za zhotovitele:</b>	 Ředitel projektu	
<b>Za supervizi:</b>	 Supervizor	
<b>Za projektanta:</b>	 Manažer projektu	
<b>Za objednatele:</b>	 Vedoucí střediska Hodonín	

**Příloha č. 1 Protokolu změny stavby č. A6078/2024/06**

Sektor VIII etapa III

kód akce: A6078

Smlouva o dílo: NRŽ/Ně/040/2020 , D100/14000/00046/22/07 včetně Dodatků č.1 - č.7

Položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny dle Protokolu změny stavby č. A6078/2024/06

Položkový rozpočet dle SoD vč Dodatků č 1 - 7							Změna (méněpráce) dle PZ č. A6078/2024/06		Celkem SoD dle PZ č. A6078/2024/06	
Úkon		KCP	jednotka	jednotek	cena/j	cena celkem	jednotek	Kč	jednotek	Kč
relikvidace a přístupové komunikace		souhrn položek	kpl	45,00		563 612 321,00 Kč				563 612 321,00 Kč
	Relikvidace 44 sond včetně vybudování přístupových komunikací a panelových ploch	položka A	kpl	46,00		71 502 814,83 Kč			46,00	71 502 814,83 Kč
		položka B	kpl	45,00		446 719 890,07 Kč			45,00	446 719 890,07 Kč
		položka C	kpl	46,00		45 389 616,10 Kč			46,00	45 389 616,10 Kč
sanace zemina	geodetické vytýčení sanačního výkopu u SEZ		ks	13,00	7 500,00 Kč	97 500,00 Kč			13,00	97 500,00 Kč
	geodetické zaměření sanačního výkopu u SEZ		ks	13,00	7 500,00 Kč	97 500,00 Kč			13,00	97 500,00 Kč
	skrývka ornice a přemístění na mezideponii do 20 m	121 10 1101	m3	518,00	36,00 Kč	18 648,00 Kč	-27,58	-992,88 Kč	490,42	17 655,12 Kč
	odtěžba nekontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.	131 20 1103	m3	1 251,00	138,00 Kč	172 638,00 Kč	-525,26	-72 485,88 Kč	725,74	100 152,12 Kč
	přemístění nekontaminované zeminy na mezideponii do 20 m	162 20 1101	m3	1 251,00	30,00 Kč	37 530,00 Kč	-525,26	-15 757,80 Kč	725,74	21 772,20 Kč
	odtěžba kontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.	131 20 1103	m3	1 740,00	138,00 Kč	240 120,00 Kč	-59,51	-8 212,38 Kč	1 680,49	231 907,62 Kč
	odběr vzorků zeminy		ks	172,00	50,00 Kč	8 600,00 Kč	-20,00	-1 000,00 Kč	152,00	7 600,00 Kč
	rozbory NEL (C10-C40) zemina		ks	172,00	900,00 Kč	154 800,00 Kč	-20,00	-18 000,00 Kč	152,00	136 800,00 Kč
	naložení kontaminované zeminy	167 10 1102	m3	1 740,00	59,00 Kč	102 660,00 Kč	-59,51	-3 511,09 Kč	1 680,49	99 148,91 Kč
	odvoz kontaminované zeminy do vzdálenosti 6 km	162 70 1101	m3	1 740,00	535,00 Kč	930 900,00 Kč	-59,51	-31 837,85 Kč	1 680,49	899 062,15 Kč
	příplatek za každý další km nad 6km	162 70 1109	m3	15 822,00	21,00 Kč	332 262,00 Kč	-539,34	-11 326,14 Kč	15 282,66	320 935,86 Kč
	složení kontaminované zeminy na zabezpečené biodegradační ploše	171 20 1101	m3	1 740,00	20,00 Kč	34 800,00 Kč	-59,51	-1 190,20 Kč	1 680,49	33 609,80 Kč
	Uložení odpadu na biodegradační plochu		t	2 959,30	2 375,00 Kč	7 028 337,50 Kč	-102,45	-243 318,75 Kč	2 856,85	6 785 018,75 Kč
	návoz čisté zeminy z jiného zdroje do vytěžené sanační jámy		m3	1 966,00	640,00 Kč	1 258 240,00 Kč	-59,71	-38 214,40 Kč	1 906,29	1 220 025,60 Kč
zásyp sanační jámy se zhutněním	174 10 1101	m3	1 966,00	91,00 Kč	178 906,00 Kč	-59,71	-5 433,61 Kč	1 906,29	173 472,39 Kč	

Položkový rozpočet dle SoD vč Dodatků č 1 - 7							Změna (méněpráce) dle PZ č. A6078/2024/06		Celkem SoD dle PZ č. A6078/2024/06	
Úkon		KCP	jednotka	jednotek	cena/j	cena celkem	jednotek	Kč	jednotek	Kč
	zpětné přemístění nekontaminované zeminy z mezideponie zpět se zhutněním do 20 m		m3	1 251,00	30,00 Kč	37 530,00 Kč	-525,26	-15 757,80 Kč	725,74	21 772,20 Kč
	zpětné přemístění původně skryté ornice z mezideponie zpět do 25 m	162 20 1101	m3	518,00	30,00 Kč	15 540,00 Kč	-27,58	-827,40 Kč	490,42	14 712,60 Kč
	sled a řízení sanačních prací		hod	320,00	780,00 Kč	249 600,00 Kč	-174,00	-135 720,00 Kč	146,00	113 880,00 Kč
	doprava vzorků do laboratoře		km	2 310,00	16,00 Kč	36 960,00 Kč	-293,00	-4 688,00 Kč	2 017,00	32 272,00 Kč
sanace podzemní voda	čerpání kontaminované vody ze stavební jámy do 5 l/s na výšku 10 m do CAS	115 10 1201	hod	153,92	1 580,00 Kč	243 193,60 Kč	-40,00	-63 200,00 Kč	113,92	179 993,60 Kč
	odvoz kontaminované vody na očišťovací stanici	185 85-R	m3	581,00	445,00 Kč	258 545,00 Kč	-150,00	-66 750,00 Kč	431,00	191 795,00 Kč
	likvidace kontaminovaných vod		m3	581,00	1 330,00 Kč	772 730,00 Kč	-150,00	-199 500,00 Kč	431,00	573 230,00 Kč
vyhodnocení prací	závěrečná zpráva		ks	1,00	570 000,00 Kč	570 000,00 Kč			1,00	570 000,00 Kč
	mapové podklady a přílohy		ks	1,00	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč			1,00	190 000,00 Kč
	doplnění databáze SEKM		ks	1,00	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč			1,00	230 000,00 Kč
	průběžné zprávy pro KD kvartál		ks	18,00	45 000,00 Kč	810 000,00 Kč	-1,00	-45 000,00 Kč	17,00	765 000,00 Kč
<b>Cena celkem</b>						<b>577 719 861,10 Kč</b>	<b>-982 724,18 Kč</b>		<b>576 737 136,92 Kč</b>	

Datum vyhotovení: 16.5.2024



Příloha č. 2 Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo na akci: "Sektor VIII etapa III"

kód akce: A6078

č. NRŽ/Ně/040/2020

č. akce Zhotovitele: AV 200004.1.140

Oceněný soupis prací dle Dodatku č. 8

Úkon	CPV		KCP	jednotka	jednotek	cena/j	cena celkem
<b>relikvidace a přístupové komunikace</b>	45255110-3	Relikvidace 44 sond včetně vybudování přístupových komunikací a panelových ploch		kpl	<b>46,00</b>	-	563 612 321,00 Kč
<b>sanace zemina</b>	71315300-2	geodetické vytýčení sanačního výkopu u SEZ		ks	<b>13,00</b>	7 500,00 Kč	97 500,00 Kč
	71315300-2	geodetické zaměření sanačního výkopu u SEZ		ks	<b>13,00</b>	7 500,00 Kč	97 500,00 Kč
	45112000-5	skrývka ornice a přemístění na mezideponii do 20 m	121 10 1101	m3	<b>490,42</b>	36,00 Kč	17 655,12 Kč
	45112000-5	odtěžba nekontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.	131 20 1103	m3	<b>725,74</b>	138,00 Kč	100 152,12 Kč
	45112000-5	přemístění nekontaminované zeminy na mezideponii do 20 m	162 20 1101	m3	<b>725,74</b>	30,00 Kč	21 772,20 Kč
	45112000-5	odtěžba kontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.	131 20 1103	m3	<b>1 680,49</b>	138,00 Kč	231 907,62 Kč
	90733700-1	odběr vzorků zeminy		ks	<b>152,00</b>	50,00 Kč	7 600,00 Kč
	71900000-7	rozbory NEL (C10-C40) zemina		ks	<b>152,00</b>	900,00 Kč	136 800,00 Kč
	45112000-5	naložení kontaminované zeminy	167 10 1102	m3	<b>1 680,49</b>	59,00 Kč	99 148,91 Kč
	90522100-3	odvoz kontaminované zeminy do vzdálenosti 6 km	162 70 1101	m3	<b>1 680,49</b>	535,00 Kč	899 062,15 Kč
	90522100-3	příplatek za každý další km nad 6km	162 70 1109	m3	<b>15 282,66</b>	21,00 Kč	320 935,86 Kč
	45112360-6	složení kontaminované zeminy na zabezpečené biodegradační ploše	171 20 1101	m3	<b>1 680,49</b>	20,00 Kč	33 609,80 Kč
	45112360-6	Uložení odpadu na biodegradační plochu		t	<b>2 856,85</b>	2 375,00 Kč	6 785 018,75 Kč
	45112320-4	návoz čisté zeminy z jiného zdroje do vytěžené sanační jámy		m3	<b>1 906,29</b>	640,00 Kč	1 220 025,60 Kč
	45112320-4	zásyp sanační jámy se zhutněním	174 10 1101	m3	<b>1 906,29</b>	91,00 Kč	173 472,39 Kč
	45112320-4	zpětné přemístění nekontaminované zeminy z mezideponie zpět se zhutněním do 20 m		m3	<b>725,74</b>	30,00 Kč	21 772,20 Kč
	45112320-4	zpětné přemístění původně skryté ornice z mezideponie zpět do 25 m	162 20 1101	m3	<b>490,42</b>	30,00 Kč	14 712,60 Kč
	90715000-2	sled a řízení sanačních prací		hod	<b>146,00</b>	780,00 Kč	113 880,00 Kč
60140000-1	doprava vzorků do laboratoře		km	<b>2 017,00</b>	16,00 Kč	32 272,00 Kč	
<b>sanace podzemní voda</b>	76532000-1	čerpání kontaminované vody ze stavební jámy do 5 l/s na výšku 10 m do CAS	115 10 1201	hod	<b>113,92</b>	1 580,00 Kč	179 993,60 Kč
	90741000-3	odvoz kontaminované vody na očišťovací stanici	185 85-R	m3	<b>431,00</b>	445,00 Kč	191 795,00 Kč
	90733900-3	likvidace kontaminovaných vod		m3	<b>431,00</b>	1 330,00 Kč	573 230,00 Kč
<b>vyhodnocení prací</b>	90715000-2	závěrečná zpráva		ks	<b>1,00</b>	570 000,00 Kč	570 000,00 Kč
	90715000-2	mapové podklady a přílohy		ks	<b>1,00</b>	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč
	90715000-2	doplnění databáze SEKM		ks	<b>1,00</b>	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč
	90715000-2	průběžné zprávy pro KD kvartál		ks	<b>17,00</b>	45 000,00 Kč	765 000,00 Kč
<b>Cena celkem</b>						<b>576 737 136,92 Kč</b>	

**Příloha č. 3 Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo na akci: "Sektor VIII etapa III"**

**kód akce: A6078**

**č. NŘZ/Ně/040/2020, D100/14000/00046/22/07**

**Časový a finanční harmonogram**

<b>rok</b>	<b>počet SEZ (ks)</b>	<b>cenový objem (Kč)</b>
<b>2020</b>	11	147 510 299,56 Kč
<b>2021</b>	14	204 188 354,70 Kč
<b>2022</b>	12	92 217 442,14 Kč
<b>2023</b>	11	110 810 943,08 Kč
<b>2024</b>	2	22 010 097,44 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>50</b>	<b>576 737 136,92 Kč</b>